



## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JUNHO / 2022**

### **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA**

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SELIMP – CNPJ 08.274.253/0001-65.
- **Local de Execução da Obra:** RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, CENTRO.
- **Origem do Recurso:** MINISTÉRIO DA CIDADANIA; TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS – PLANO DE AÇÃO 0903-003530 – 04.122.0008.2.010; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANISMO E INFRAESTRUTURA - 04.122.0008.2.013.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 002/2021/PMO/SEMPOF.
- **Data de início da Obra:** 22/11/2021.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2021.
- **Prorrogação de Prazo:** 23/04/2022
- **Prorrogação de Prazo:** 08/06/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 411.927,26.
- **Valor Aditado:** R\$ 31.932,90
- **Valor Total da Obra com Aditivo:** R\$ 443.860,16
- **Valor Total aplicado:** R\$ 331.972,34
- **Percentual aplicado:** 74,80%
  
- **Valor Total aplicado no mês vigênte:** R\$ 60.873,24
- **Percentual aplicado no mês vigênte:** 13,73%