



Relatório de *Execução de Obras e Serviços de Engenharia*

ABRIL / 2022

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SELIMP – CNPJ 08.274.253/0001-65.
- **Local de Execução da Obra:** RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, CENTRO.
- **Origem do Recurso:** MINISTÉRIO DA CIDADANIA; TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS – PLANO DE AÇÃO 0903-003530 – 04.122.0008.2.010; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANISMO E INFRAESTRUTURA - 04.122.0008.2.013.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 002/2021/PMO/SEMPOF.
- **Data de início da Obra:** 22/11/2021.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2021.
- **Prorrogação de Prazo:** 23/04/2022
- **Prorrogação de Prazo:** 08/06/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 411.927,26.
- **Valor Aditado:** R\$ 31.932,90
- **Valor Total da Obra com Aditivo:** R\$ 443.860,16
- **Valor Total aplicado:** R\$ 271.099,10
- **Percentual aplicado:** 61,07%
- **Valor Total aplicado no mês vigênte:** R\$ 170.243,07
- **Percentual aplicado no mês vigênte:** 38,35%



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

ABRIL / 2022

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA.
- **Nome do Contratado:** G.N. RODRIGUES EIRELI-ME – CNPJ 25.225.603/0001-12.
- **Local de Execução da Obra:** Travessa Lauro Sodré, BAIRRO CIDADE NOVA.
- **Origem do Recurso:** 2424-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.0003.2.030-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 3.3.90.39.00-Outros serviços; 2424-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0003.2.029-Manutenção do Bloco de Investimento; 4.4.90.51.00-Obras e Instalações; 4.4.00.00.00-Investimento.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 006/2020/PMO/SEMSA.
- **Data de início da Obra:** 26/01/2022.
- **Data de fim da Obra:** 20/09/2022.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 88.823,91.
- **Valor Aditado:** NÃO HÁ VALOR ADITADO
- **Valor Total aplicado:** R\$ 46.899,23.
- **Percentual aplicado:** 52,80%

- **Valor Total aplicado no mês vigênte:** R\$ 19.639,03.
- **Percentual aplicado no mês vigênte:** 22,11%