



## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**SETEMBRO / 2022**

### **AMPLIAÇÃO DA UBS DO FLEXAL**

- **Objeto da Obra:** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAZARÉ VENÂNCIO RIBEIRO - DISTRITO DO FLEXAL, no Município de Óbidos/PA.
- **Nome do Contratado:** D. DOS SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ 36.284.197/0001-85.
- **Local de Execução da Obra:** Distrito do Flexal.
- **Origem do Recurso:** Fundo Municipal de Saúde - Projeto/Atividade - 10.301.0003.2.026 – Manutenção do Bloco de Investimento. Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. Projeto/Atividade – 10.301.0003.2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Elementos de Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 001/2022/PMO/SEMSA.
- **Data de início da Obra:** 13/10/06/2022.
- **Data de fim da Obra:** 13/10/2022.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 318.128,73.
- **Valor Aditado:** NÃO HÁ VALOR ADITADO
- **Valor Total aplicado:** R\$ 48.498,59.
- **Percentual aplicado:** 15,24%
  
- **Valor Total aplicado no mês vigênte:** R\$ 48.498,59.
- **Percentual aplicado no mês vigênte:** 15,24%



## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**SETEMBRO / 2022**

### **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA**

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SELIMP – CNPJ 08.274.253/0001-65.
- **Local de Execução da Obra:** RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, CENTRO.
- **Origem do Recurso:** MINISTÉRIO DA CIDADANIA; TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS – PLANO DE AÇÃO 0903-003530 – 04.122.0008.2.010; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANISMO E INFRAESTRUTURA - 04.122.0008.2.013.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 002/2021/PMO/SEMPOF.
- **Data de início da Obra:** 22/11/2021.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2021.
- **Prorrogação de Prazo:** 23/04/2022
- **Prorrogação de Prazo:** 08/06/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 411.927,26.
- **Valor Aditado:** R\$ 31.932,90
- **Valor Total da Obra com Aditivo:** R\$ 443.860,16
- **Valor Total aplicado:** R\$ 331.972,34
- **Percentual aplicado:** 74,80%
  
- **Valor Total aplicado no mês vigênte:** R\$ 60.873,24
- **Percentual aplicado no mês vigênte:** 13,73%



## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**SETEMBRO / 2022**

### **CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE**

- **Objeto da Obra:** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAZARÉ VENÂNCIO RIBEIRO - DISTRITO DO FLEXAL, no Município de Óbidos/PA.
- **Nome do Contratado:** D. DOS SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ 36.284.197/0001-85.
- **Local de Execução da Obra:** Distrito do Flexal.
- **Origem do Recurso:** Fundo Municipal de Saúde - Projeto/Atividade - 10.301.0003.2.026 – Manutenção do Bloco de Investimento. Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. Projeto/Atividade – 10.301.0003.2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Elementos de Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 001/2022/PMO/SEMSA.
- **Data de início da Obra:** 13/06/2022.
- **Data de fim da Obra:** 13/10/2022.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 318.128,73.
- **Valor Aditado:** NÃO HÁ VALOR ADITADO
- **Valor Total aplicado:** R\$ 48.498,59.
- **Percentual aplicado:** 15,24%
  
- **Valor Total aplicado no mês vigênte:** R\$ 48.498,59.
- **Percentual aplicado no mês vigênte:** 15,24%