



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO / 2022

AMPLIAÇÃO DA UBS DO FLEXAL

- **Objeto da Obra:** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAZARÉ VENÂNCIO RIBEIRO - DISTRITO DO FLEXAL, no Município de Óbidos/PA.
- **Nome do Contratado:** D. DOS SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ 36.284.197/0001-85.
- **Local de Execução da Obra:** Distrito do Flexal.
- **Origem do Recurso:** Fundo Municipal de Saúde - Projeto/Atividade - 10.301.0003.2.026 – Manutenção do Bloco de Investimento. Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. Projeto/Atividade – 10.301.0003.2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Elementos de Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 001/2022/PMO/SEMSA.
- **Data de início da Obra:** 13/10/06/2022.
- **Data de fim da Obra:** 13/10/2022.
- **Prorrogado até:** 10/02/2023.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 318.128,73.
- **Valor Aditado:** NÃO HÁ VALOR ADITADO
- **Valor Total aplicado:** R\$ 94.929,93.
- **Percentual aplicado:** 29,84%

- **Valor Total aplicado no mês vigênte:** R\$ 46.431,34.
- **Percentual aplicado no mês vigênte:** 14,60 %

OBS: A empresa solicitou rescisão constratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 – Fone: (93) 3547-3044 – RAMAL 203
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro – CEP: 68.250-000

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO / 2022

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, no Município de Óbidos/PA.
- **Nome do Contratado:** G.N. RODRIGUES EIRELI – ME, CNPJ 25.225.603/0001-12.
- **Local de Execução da Obra:** Bairro Cidade Nova, no Município de Óbidos/Pará.
- **Origem do Recurso:** Recurso de Emenda Parlamentar/Fundo Nacional de Saúde - Fundo Municipal de Saúde – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Manutenção do Bloco de Investimento.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 006/2020/PMO/SEMSA.
- **Data de início da Obra:** 26/01/2022.
- **Data de fim da Obra:** 20/09/2022.
- **Prorrogado até:** 20/01/2023.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 88.823,91.
- **Valor Aditado:** NÃO HÁ VALOR ADITADO
- **Valor Total aplicado:** R\$ 64.304,39.
- **Percentual aplicado:** 72,40%

- **Valor Total aplicado no mês vigênte:** R\$ 17.405,16.
- **Percentual aplicado no mês vigênte:** 19,60%



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO / 2022

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SELIMP – CNPJ 08.274.253/0001-65.
- **Local de Execução da Obra:** TRAVESSA DR. MACHADO, S/N, CENTRO.
- **Origem do Recurso:** MINISTÉRIO DA CIDADANIA; TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS – PLANO DE AÇÃO 09032021-012512; 2424 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Projeto/Atividade: 10 301 0003 2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 004/2021/PMO/SEMPOF.
- **Data de início da Obra:** 31/03/2022.
- **Data de fim da Obra:** 30/09/2022.
- **Prorrogado até:** 30/03/2023.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 664.225,36.
- **Valor Aditado:** NÃO HÁ VALOR ADITADO
- **Valor Total aplicado:** R\$ 172.533,86.
- **Percentual aplicado:** 21,86%

- **Valor Total aplicado no mês vigente:** R\$ 172.533,86.
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 21,86%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 – Fone: (93) 3547-3044 – RAMAL 203
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - CEP: 68.250-000

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO / 2022

PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

- **Objeto da Obra:** PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA.
- **Nome do Contratado:** I.B. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 13.109.110/0001-38.
- **Local de Execução da Obra:** Meio Urbano do Município.
- **Origem do Recurso:** Projeto/Atividade: 14 451 0011 1.003 – asfaltamento de vias urbanas; elementos da despesa 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** PREGÃO ELETRÔNICO.
- **Número do Processo Licitatório:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022/PMO – CONTRATO Nº 08/2022/PMO.
- **Vigência do Contrato:** 20/07/2022 à 20/07/2023.
- **Data de início da Obra:** 20/07/2022.
- **Data de fim da Obra:** 20/07/2023.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 5.878.999,99.
- **Valor Total aplicado:** R\$ 253.633,81.
- **Percentual total aplicado:** R\$ 4,34%

- **Valor Total aplicado no mês vigente:** R\$ 253.633,81
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 4,34%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 – Fone: (93) 3547-3044 – RAMAL 203
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - CEP: 68.250-000

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO / 2022

PROJETO DE DRENAGEM, CONTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO

- **Objeto da Obra:** PROJETO DE DRENAGEM, CONTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA.
- **Nome do Contratado:** I.B. COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 13.109.110/0001-38.
- **Local de Execução da Obra:** Bairro Cidade Nova, zona urbana do Município.
- **Origem do Recurso:** Projeto/Atividade: 14 451 0011 1.003 – asfaltamento de vias urbanas; elementos da despesa 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CARTA CONVITE.
- **Número do Processo Licitatório:** CARTA CONVITE Nº 001/2022-002-CC/PMO – CONTRATO Nº 001/2022/PMO.
- **Vigência do Contrato:** 02/09/2022 à 02/12/2022.
- **Data de início da Obra:** 02/09/2022.
- **Data de fim da Obra:** 02/12/2022.
- **1º Termo Aditivo – Prorrogado até:** 03/03/2023.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 329.000,00.
- **Valor total aplicado:** R\$ 229.000,00.
- **Percentual total aplicado:** 69,00%

- **Valor Total aplicado no mês vigente:** R\$ 64.500,00.
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 19,60%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 – Fone: (93) 3547-3044 – RAMAL 203
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro – CEP: 68.250-000

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO / 2022

REFORMAS DAS ESCOLAS (MEIO URBANO) LOTES I E IV

- **Objeto da Obra:** REFORMA DAS ESCOLAS (meio urbano) lotes I e IV, no Município de Óbidos/PA.
- **Nome do Contratado:** JOSÉ CARLOS B. DA MODA EIRELI-ME – CNPJ 25.382.562/0001-78.
- **Local de Execução da Obra:** Meio Urbano do Município.
- **Origem do Recurso:** FUNDEB.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 012/2022/PMO/SEMED.
- **Data de início da Obra:** 03/10/2022.
- **Data de fim da Obra:** 03/02/2023.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.633.219,17.
- **Valor Aditado:** NÃO HÁ VALOR ADITADO
- **Valor Total aplicado:** R\$ 192.332,66.
- **Percentual aplicado:** 26,66%

- **Valor Total aplicado no mês vigênte:** R\$ 192.332,66.
- **Percentual aplicado no mês vigênte:** 26,66%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 – Fone: (93) 3547-3044 – RAMAL 203
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - CEP: 68.250-000

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO / 2022 **REFORMA DO ESTÁDIO ARY FERREIRA**

- **Objeto da Obra (Novo Processo Licitatório): EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ARY FERREIRA NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA.**
- **Nome do Contratado:** ESR ENGENHARIA EIRELI – CNPJ 34.364.146/0001-38.
- **Local de Execução da Obra:** RUA, PEDRO ALVARES CABRAL, S/N, Cidade Nova.
- **Origem do Recurso:** MINISTÉRIO DA CIDADANIA; 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANISMO E INFRAESTRUTURA; 27.812.0005.1.005 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ARY FERRERA; 44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 003/2022 – CONTRATO Nº 001/2022/PMO/SEMPOF.
- **Vigência do Convênio:** dezembro de 2022.
- **Data de início da Obra:** 13/05/2022.
- **Data de fim da Obra:** 14/11/2022.
- **Prorrogado até:** 14/05/2023.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 804.268,70.
- **Valor Total aplicado:** R\$ 265.122,77.
- **Percentual total aplicado:** 43,26

- **Valor Total aplicado no mês vigente:** R\$ 125.636,02
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 15,62