



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

AGOSTO / 2021

ORLA

- **Objeto da Obra:** ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTENÇÃO DE EROSÃO FLUVIAL E RECUPERAÇÃO DA ORLA NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA E A EXECUÇÃO DO PROJETO CONSISTE EM 225,00 METROS DE ORLA E RECUPERAÇÃO DE 50,00 METROS DE ORLA EXISTENTE (META 01).
- **Nome do Contratado:** LAGHI ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 01.057.727/0001-78.
- **Local de Execução da Obra:** ORLA DA CIDADE.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME OFICIO Nº 2529/2018/DAG/SEDEC-MI; 1616. SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANISMO E INFRAESTRUTURA – 04.122.0008.2015. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEURBI – 44.90.51.00. OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** RDC – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO.
- **Número do Processo Licitatório:** RDC Nº 001/2019/PMO/SEMPOF.
- **Data de início da Obra:** 16/01/2020.
- **Data de fim da Obra:** 19/08/2021.
- **1ª Aditivo de prazo:** 20/08/2020 à 19/08/2021.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 9.980.500,00.
- **Valor Total aplicado:** R\$ 9.980.500,00.
- **Percentual total aplicado:** 100 %
- **Percentual aplicado no mês:** 5,18%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 516.616,23.