



## **Relatório de *Execução de Obras e Serviços de Engenharia***

**NOVEMBRO / 2021**

### **LABORATÓRIO MUNICIPAL**

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE: LABORATÓRIO MUNICIPAL.
- **Nome do Contratado:** JOSÉ CARLOS BENTES DA MODA EIRELI-ME – CNPJ Nº 25.382.562/0001-78.
- **Local de Execução da Obra:** TRAVESSA JOSÉ DO PATROCÍNIO, S/N, BAIRRO DE FÁTIMA.
- **Origem do Recurso:** FNS (EMENDA DEP. PRIANTE) CONVÊNIO Nº 835968/2016 – 2424-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.0003.1.014-CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – 44.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO.
- **Número do Processo Licitatório:** TP Nº 012/2018 – CONTRATO Nº 001/2019/PMO/SEMPOF/SEMSA.
- **Data de início da Obra:** 04/09/2019.
- **Data de fim da Obra:** 31/12/2019.
- **1º ADITIVO DE PRAZO:** 01/01/2020 à 18/10/2020.
- **2º ADITIVO DE PRAZO:** 19/10/2020 à 31/12/2020.
- **3º ADITIVO DE PRAZO:** 01/01/2021 à 30/09/2021
- **4º ADITIVO DE PRAZO:** 01/10/2021 à 31/12/2021.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 435.769,66
- **Percentual total aplicado:** R\$ 85,79%
- **Valor Total aplicado no mês vigente:** R\$ 29.002,59
- **Percentual aplicado no mês vigente:** 6,67%