



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057230-15
Nº SICOMV 969576/2018
PROponente TOMADOR
MINISTÉRIO DO ESPORTE

ApELIDO EMPREENHIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ARY FERREIR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:																	
			% Período:	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23					
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ARY	114.417,51	100,00%																	
2.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUN	804.759,38	4,30%	9,95%	19,51%	20,09%	25,90%	20,31%												
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.758,50	100,00%																	
2.2.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	5.752,98	50,00%					50,00%												
2.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39.936,61	15,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	15,00%											
2.4.	COBERTURA METÁLICA ARQUIBANCADA	565.621,38	0,22%	3,23%	26,52%	27,26%	23,11%	19,67%												
2.5.	VESTIÁRIOS, BANHEIROS, BAR E ARQUIBAI	119.077,82	7,80%	32,80%			59,40%													
2.6.	TRIBUNA VIP	71.612,09	17,41%	22,02%				60,57%												
Total:		R\$ 919.176,89																		
Período:		Repassar:	147.401,00	79.226,76	155.261,65	159.403,30	206.181,00	161.703,18												
Acumulado:		Contrapartida:	1.621,26	871,41	1.707,71	1.753,27	2.267,78	1.778,57												
		Investimento:	149.022,25	80.098,17	156.969,37	161.156,57	208.448,78	163.481,75												
		%:	16,21%	24,93%	42,00%	59,54%	82,21%	100,00%												
		Repassar:	147.401,00	226.627,76	381.889,41	541.292,71	747.473,71	909.176,89												
		Contrapartida:	1.621,26	2.492,67	4.200,38	5.953,65	8.221,43	10.000,00												
		Outros:																		
		Investimento:	149.022,25	229.120,42	386.089,79	547.246,36	756.695,14	919.176,89												

ÓBIDOS/PA
Local

segunda-feira, 10 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JANE TAINA DE CARVALHO FARIAS
CREA/CAU: 26389 D PA
ART/RRT: PA201904120933