



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA: RECUPERAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE ÓBIDOS									
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS						SERVIÇOS
			30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.691,64	22.691,64						22.691,64
		1,61%	100%						100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	95.494,97	5.729,70	18.144,04	18.144,04	17.189,10	20.053,94	16.234,15	95.494,97
		6,76%	6%	19%	19%	18%	21%	17%	100,00%
3	DEMOLIÇÕES	31.846,25	31.846,25						31.846,25
		2,26%	100%						100,00%
4	ESTRUTURA	17.480,59	17.480,59						17.480,59
		1,24%	100%						100,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO	5.631,60	5.631,60						5.631,60
		0,40%	100%						100,00%
6	COBERTURA	125.069,17		125.069,17					125.069,17
		8,86%		100%					100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	234.833,77		117.416,89	117.416,89				234.833,77
		16,63%		50%	50%				100,00%
8	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	51.751,29			51.751,29				51.751,29
		3,66%			100%				100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	77.627,81			54.339,47	23.288,34			77.627,81
		5,50%			70%	30%			100,00%
10	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	160.486,43			16.048,64	144.437,79			160.486,43
		11,36%			10%	90%			100,00%
11	BANCADAS DE GRANITO	10.375,67				10.375,67			10.375,67
		0,73%				100%			100,00%
12	RECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS	5.211,28				5.211,28			5.211,28
		0,37%				100%			100,00%
13	SISTEMAS DE PISOS	255.446,94				51.089,39	204.357,55		255.446,94
		18,09%				20%	80%		100,00%
14	ESQUADRIAS	83.066,78					83.066,78		83.066,78
		5,88%					100%		100,00%
15	PINTURA	66.343,07						66.343,07	66.343,07
		4,70%						100%	100,00%
16	DIVERSOS	167.580,77						167.580,77	167.580,77
		11,87%						100%	100,00%
17	LIMPEZA DA OBRA	1.293,07						1.293,07	1.293,07
		0,09%						100%	100,00%
	DESBOLSO MENSAL (COM BDI)	1.412.231,10	83.379,77	260.630,10	257.700,33	251.591,56	307.478,27	251.451,05	1.412.231,10
	TOTAL MENSAL %		5,90%	18,46%	18,25%	17,82%	21,77%	17,81%	
	TOTAL ACUMULADO		83.379,77	344.009,88	601.710,21	853.301,77	1.160.780,04	1.412.231,10	
	TOTAL ACUMULADO(%)		5,90%	24,36%	42,61%	60,42%	82,19%	100,00%	

Responsável Técnico pelo Projeto