



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA
 COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS
 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO												
ITEM	DESCRIÇÃO	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	TOTAL
			30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	30 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,83%	R\$20.871,92	R\$20.871,92	R\$20.871,92	R\$20.871,92	R\$20.871,92	R\$20.871,92	R\$20.871,92	R\$20.871,92	R\$22.769,37	R\$ 189.744,72
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,16%	50%								50%	R\$ 16.610,75
			R\$8.305,38								R\$8.305,38	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,46%	100%									R\$ 48.278,96
			R\$48.278,96									
4	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	42,96%		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$ 4.460.691,21
				R\$446.069,12	R\$669.103,68	R\$669.103,68	R\$669.103,68	R\$669.103,68	R\$446.069,12	R\$446.069,12	R\$446.069,12	
5	PASSEIO	13,03%			10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%		R\$ 1.353.048,57
					R\$135.304,86	R\$135.304,86	R\$135.304,86	R\$202.957,29	R\$202.957,29	R\$270.609,71	R\$270.609,71	
6	DRENAGEM	41,55%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		R\$ 4.314.592,94
			R\$647.188,94	R\$647.188,94	R\$647.188,94	R\$647.188,94	R\$647.188,94	R\$431.459,29	R\$431.459,29	R\$215.729,65		
TOTAL DO MÊS			R\$724.645,20	R\$1.114.129,98	R\$1.472.469,40	R\$1.472.469,40	R\$1.472.469,40	R\$1.324.392,18	R\$1.101.357,62	R\$953.280,40	R\$747.753,58	R\$ 10.382.967,15
PERCENTUAL SIMPLES (%)			6,98%	10,73%	14,18%	14,18%	14,18%	12,76%	10,61%	9,18%	7,20%	100,00%
ACUMULADO NO MÊS (R\$)			R\$724.645,20	R\$1.838.775,18	R\$3.311.244,58	R\$4.783.713,98	R\$6.256.183,38	R\$7.580.575,56	R\$8.681.933,18	R\$9.635.213,58	R\$10.382.967,16	
PERCENTUAL ACUMULADO			6,98%	17,71%	31,89%	46,07%	60,25%	73,01%	83,62%	92,80%	100,00%	

J. Carvalho
 Ianê Taina de Carvalho
 Engª Civil – CREA 26389/002
 14/04/2015 14:14:00
 CREA-PA 26389/002