



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 05 SALAS									
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS									
COMUNIDADE SÃO PEDRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS					SERVIÇOS	
			30	60	90	120	150		180
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	78.995,43	78.995,43						78.995,43
		4,77%	100%						100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	52.262,88	26.131,44	26.131,44					52.262,88
		3,16%	50%	50%					100,00%
3	INFRAESTRUTURA	130.580,29	65.290,14	65.290,14					130.580,29
		7,89%	50%	50%					100,00%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.573,72		7.573,72					7.573,72
		0,46%		100%					100,00%
5	SUPERESTRUTURA	91.337,32		45.668,66	31.968,06	13.700,60			91.337,32
		5,52%		50%	35%	15%			100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	118.372,68		59.186,34	35.511,80	11.837,27		11.837,27	118.372,68
		7,15%		50%	30%	10%		10%	100,00%
7	REVESTIMENTOS	162.077,18			32.415,44	64.830,87	32.415,44	32.415,44	162.077,18
		9,80%			20%	40%	20%	20%	100,00%
8	COBERTURA	133.691,77			106.953,41	26.738,35			133.691,77
		8,08%			80%	20%			100,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	226.063,46				45.212,69	67.819,04	113.031,73	226.063,46
		13,66%				20%	30%	50%	100,00%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	55.395,34		5.539,53		5.539,53	27.697,67	16.618,60	55.395,34
		3,35%		10%		10%	50%	30%	100,00%
11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	35.815,33		17.907,66	17.907,66				35.815,33
		2,16%		50%	50%				100,00%
12	LOUÇAS E METAIS	16.376,22					8.188,11	8.188,11	16.376,22
		0,99%					50%	50%	100,00%
13	FORRO	33.033,05					16.516,53	16.516,53	33.033,05
		2,00%					50%	50%	100,00%
14	ESQUADRIAS	99.035,59					49.517,79	49.517,79	99.035,59
		5,99%					50%	50%	100,00%
15	PINTURA	95.795,03				19.159,01	28.738,51	47.897,52	95.795,03
		5,79%				20%	30%	50%	100,00%
16	DIVERSOS	306.589,80		153.294,90	61.317,96	91.976,94			306.589,80
		18,53%		50%	20%	30%			100,00%
17	DRENAGEM PUVIAL	8.763,45			8.763,45				8.763,45
		0,53%			100%				100,00%
18	LIMPEZA DA OBRA	2.849,14						2.849,14	2.849,14
		0,17%						100%	100,00%
	DESBOLSO MENSAL (COM BDI)	1.654.607,66	170.417,01	380.592,39	294.837,79	278.995,26	230.893,08	298.872,12	1.654.607,66
	TOTAL MENSAL %		10,30%	23,00%	17,82%	16,86%	13,95%	18,06%	
	TOTAL ACUMULADO		170.417,01	551.009,41	845.847,19	1.124.842,46	1.355.735,54	1.654.607,66	1.654.607,66
	TOTAL ACUMULADO(%)		10,30%	33,30%	51,12%	67,98%	81,94%	100,00%	

GLÓRIA STEFHANY SOARES DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PA 152089889-4