

Nome de Fantasia: **IRS EMPREENDIMENTOS**

Razão Social: **IRS EMPREENDIMENTOS - LTDA**

CNPJ: **21.169.120/0001-97.**

Porte: **ME (Lucro Presumido)**

Endereço: **R OMEGA, nº 48.**

Bairro: **Petropolis.**

Cidade: **Manaus**

CEP: **69.067-780.**

E-mail: **irsempreendimento@gmail.com**

Telefone: **(92) 992294134.**

Fax:.

Banco: **Banco do Brasil.**

Conta Corrente: **98.345-4.**

Numero da Agência Bancaria: **2905-X.**

Obra: **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DR. JOSÉ PAES DE CARVALHO - 03 SALAS - COM. BAMBU**

Cidade: **Óbidos**

Estado: **Pará**

Data: **16/06/2023**



SINAPI - 01/2023 - Pará
SEDOP - 02/2023 - Pará

Encargos Sociais - Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra. de acordo com as bases.

B.D.I.

30,50%

Desonerado:
Horista: 88,37%

Desonerado:
Mensalista:
48,18%

CRONOGRAM FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 43.591,08	100,00% 43.591,08					
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100,00% 45.455,93	50,00% 22.727,97	50,00% 22.727,97				
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 87.022,63	50,00% 43.511,32	50,00% 43.511,32				
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 5.291,37		100,00% 5.291,37				
5	SUPERESTRUTURA	100,00% 62.382,89		50,00% 31.191,45	35,00% 21.834,01	15,00% 9.357,43		
6	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 93.827,32		50,00% 46.913,66	30,00% 28.148,20	10,00% 9.382,73		10,00% 9.382,73
7	REVESTIMENTOS	100,00% 130.626,46			20,00% 26.125,29	40,00% 52.250,58	20,00% 26.125,29	20,00% 26.125,29
8	COBERTURA	100,00% 97.254,88			80,00% 77.803,90	20,00% 19.450,98		
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 132.580,44				20,00% 26.516,09	30,00% 39.774,13	50,00% 66.290,22
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 43.461,58		10,00% 4.346,16		10,00% 4.346,16	50,00% 21.730,79	30,00% 13.038,47
11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	100,00% 31.211,37		50,00% 15.605,69	50,00% 15.605,69			
12	LOUÇAS E METAIS	100,00% 13.624,39					50,00% 6.812,20	50,00% 6.812,20
13	FORRO	100,00% 23.850,06					50,00% 11.925,03	50,00% 11.925,03
14	ESQUADRIAS	100,00% 72.538,93					50,00% 36.269,47	50,00% 36.269,47
15	PINTURA	100,00% 71.031,03				20,00% 14.206,21	30,00% 21.309,31	50,00% 35.515,52
16	DIVERSOS	100,00% 323.372,21		50,00% 161.686,11	20,00% 64.674,44	30,00% 97.011,66		
17	DRENAGEM PUVIAL	100,00% 6.254,62			100,00% 6.254,62			
18	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 1.769,18						100,00% 1.769,18
Porcentagem			8,55%	25,78%	18,71%	18,09%	12,76%	16,12%
Custo			109.830,36	331.273,70	240.446,15	232.521,84	163.946,21	207.128,10
Porcentagem Acumulado			8,55%	34,32%	53,03%	71,13%	83,88%	100,0%
Custo Acumulado			109.830,36	441.104,06	681.550,21	914.072,05	1.078.018,26	1.285.146,37

Irak Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PA 344151