



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02 SALAS
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
LOCAL: COMUNIDADE BOM VIVER

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS						SERVIÇOS
			30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	42.802,07	42.802,07						42.802,07
		4,78%	100%						100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	22.409,05	11.204,53	11.204,53					22.409,05
		2,50%	50%	50%					100,00%
3	INFRAESTRUTURA	38.949,09	19.474,54	19.474,54					38.949,09
		4,35%	50%	50%					100,00%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.588,58		2.588,58					2.588,58
		0,29%	100%						100,00%
5	SUPERESTRUTURA	42.857,28		21.428,64	15.000,05	6.428,59			42.857,28
		4,78%		50%	35%	15%			100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	49.728,05		24.864,02	14.918,41	4.972,80		4.972,80	49.728,05
		5,55%		50%	30%	10%		10%	100,00%
7	REVESTIMENTOS	70.164,28			14.032,88	28.065,71	14.032,86	14.032,86	70.164,28
		7,83%			20%	40%	20%	20%	100,00%
8	COBERTURA	56.248,12			44.998,49	11.249,62			56.248,12
		6,28%			80%	20%			100,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	79.086,66				15.817,33	23.726,00	39.543,33	79.086,66
		8,83%				20%	30%	50%	100,00%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	35.237,71		3.523,77		3.523,77	17.618,86	10.571,31	35.237,71
		3,93%		10%		10%	50%	30%	100,00%
11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	74.232,64		37.116,32	37.116,32				74.232,64
		8,28%		50%	50%				100,00%
12	LOUÇAS E METAIS	9.823,88					4.911,94	4.911,94	9.823,88
		1,10%					50%	50%	100,00%
13	FORRO	13.913,53					6.956,76	6.956,76	13.913,53
		1,55%					50%	50%	100,00%
14	ESQUADRIAS	45.858,38					22.929,19	22.929,19	45.858,38
		5,12%					50%	50%	100,00%
15	PINTURA	31.676,54				6.335,31	9.502,96	15.838,27	31.676,54
		3,53%				20%	30%	50%	100,00%
16	DIVERSOS	269.188,83		134.594,41	53.837,77	80.756,65			269.188,83
		30,04%		50%	20%	30%			100,00%
17	DRENAGEM PUVIAL	10.358,01			10.358,01				10.358,01
		1,18%			100%				100,00%
18	LIMPEZA DA OBRA	1.030,65						1.030,65	1.030,65
		0,12%						100%	100,00%
	DESBOLSO MENSAL (COM BDI)	896.153,33	73.481,14	254.794,82	190.261,91	157.149,79	99.678,56	120.787,11	896.153,33
	TOTAL MENSAL %		8,20%	28,43%	21,23%	17,54%	11,12%	13,48%	
	TOTAL ACUMULADO		73.481,14	328.275,95	518.537,87	675.687,66	775.366,22	896.153,33	896.153,33
	TOTAL ACUMULADO(%)		8,20%	36,83%	57,86%	75,40%	86,52%	100,00%	

Glória Stephany S. da Silva
Engenheira Civil
CREA-PA 152089889-4
Glória Stephany Soares da Silva
GLÓRIA STEPHANY S. DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-PA 152089889-4