



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA XAVIER DE ARAUJO DE 03 SALAS
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
LOCAL: COMUNIDADE BREU

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS						SERVIÇOS		
			30	60	90	120	150	180			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.855,86	44.855,86							44.855,86	
		3,39%	100%								100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	46.839,82	23.419,91	23.419,91						46.839,82	
		3,54%	50%	50%							100,00%
3	INFRAESTRUTURA	89.792,36	44.896,18	44.896,18						89.792,36	
		6,78%	50%	50%							100,00%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.473,78		5.473,78						5.473,78	
		0,41%		100%							100,00%
5	SUPERESTRUTURA	64.539,01		32.269,51	22.588,65	9.680,85				64.539,01	
		4,87%		50%	35%	15%					100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	96.787,10		48.393,55	29.036,13	9.678,71			9.678,71	96.787,10	
		7,31%		50%	30%	10%			10%		100,00%
7	REVESTIMENTOS	134.016,67			26.803,33	53.606,67	26.803,33	26.803,33	26.803,33	134.016,67	
		10,12%			20%	40%	20%	20%	20%		100,00%
8	COBERTURA	100.970,00			80.776,00	20.194,00				100.970,00	
		7,62%			80%	20%					100,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	137.512,71				27.502,54	41.253,81	68.756,36		137.512,71	
		10,38%				20%	30%	50%			100,00%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	44.387,98		4.438,80		4.438,80	22.193,99	13.316,39		44.387,98	
		3,35%		10%		10%	50%	30%			100,00%
11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	32.211,62		16.105,81	16.105,81					32.211,62	
		2,43%		50%	50%						100,00%
12	LOUÇAS E METAIS	14.155,58					7.077,79	7.077,79		14.155,58	
		1,07%					50%	50%			100,00%
13	FORRO	24.723,92					12.361,96	12.361,96		24.723,92	
		1,87%					50%	50%			100,00%
14	ESQUADRIAS	75.154,28					37.577,14	37.577,14		75.154,28	
		5,67%					50%	50%			100,00%
15	PINTURA	72.786,04				14.557,21	21.835,81	36.393,02		72.786,04	
		5,49%				20%	30%	50%			100,00%
16	DIVERSOS	332.474,58		166.237,29	66.494,92	99.742,37				332.474,58	
		25,09%		50%	20%	30%					100,00%
17	DRENAGEM PUVIAL	6.447,10			6.447,10					6.447,10	
		0,49%			100%						100,00%
18	LIMPEZA DA OBRA	1.792,05						1.792,05		1.792,05	
		0,14%						100%			100,00%
	DESBOLSO MENSAL (COM BDI)	1.324.920,44	113.171,95	341.234,82	248.251,94	239.401,15	169.103,84	213.756,75		1.324.920,44	
	TOTAL MENSAL %		8,54%	25,76%	18,74%	18,07%	12,78%	16,13%			
	TOTAL ACUMULADO		113.171,95	454.406,77	702.658,71	942.059,86	1.111.163,70	1.324.920,44		1.324.920,44	
	TOTAL ACUMULADO(%)		8,54%	34,30%	53,03%	71,10%	83,87%	100,00%			

Glória Stephany S. da Silva
Engenheira Civil
CREA-PA 152089889-4
Glória Stephany Soares da Silva
GLÓRIA STEPHANY SOARES DA SILVA
Engenheira Civil
CREA-PA 152089889-4