



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CNPJ: 05.131.180/0001-64

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ÓBIDOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

PRAZO: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,97%	50,00%					50,00%	R\$ 28.476,51
			R\$14.238,26	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$14.238,26	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18%	100,00%						R\$ 5.342,93
			R\$5.342,93						
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	8,40%	50,00%	50,00%					R\$ 245.358,37
			R\$122.679,19	R\$122.679,19					
4	PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA	90,45%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	R\$ 2.642.962,81
			R\$396.444,42	R\$396.444,42	R\$528.592,56	R\$528.592,56	R\$396.444,42	R\$396.444,42	
TOTAL DO MÊS			R\$538.704,80	R\$519.123,61	R\$528.592,56	R\$528.592,56	R\$396.444,42	R\$410.682,68	R\$ 2.922.140,62
PERCENTUAL SIMPLES (%)			18,44%	17,77%	18,09%	18,09%	13,57%	14,05%	100,0%
ACUMULADO NO MÊS (R\$)			R\$538.704,80	R\$1.057.828,41	R\$1.586.420,97	R\$2.115.013,53	R\$2.511.457,95	R\$2.922.140,63	
PERCENTUAL ACUMULADO			18,44%	36,21%	54,30%	72,39%	85,96%	100,0%	

Ianê Taina de Carvalho
Engº Civil – CREA 26389/PA

10/11/2023
RPP: 10/11/2023
CREA-PA 26389/PA