



Relatório de Projetos de Engenharia

JUNHO / 2022

AMPLIAÇÃO DA UBS DO FLEXAL

- **Objeto do Projeto:** AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAZARÉ VENÂNCIO RIBEIRO - DISTRITO DO FLEXAL, no Município de Óbidos/PA.
- **Nome do Contratado:** D. DOS SANTOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – CNPJ 36.284.197/0001-85.
- **Ano do Projeto:** 2021.
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022/PMO/SEMSA – Contrato nº 002/2022/SEMSA/PMO.
- **Local da Execução do Projeto:** Distrito do Flexal.
- **Origem do Recurso:** Fundo Municipal de Saúde - Projeto/Atividade - 10.301.0003.2.026 – Manutenção do Bloco de Investimento. Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. Projeto/Atividade – 10.301.0003.2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. Elementos de Despesa – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Valor do Contrato inicial:** R\$ 318.128,73.
- **Valor Aditado (se houver):** NÃO HÁ VALOR ADITADO.
- **Prazo para execução do Objeto:** até 13/10/2022.
- **Data de Início do Objeto:** 13/06/2022.
- **Data Fim do Objeto:** 13/10/2022.
- **Prorrogado até:** 10/02/2023.

OBS: A empresa solicitou rescisão constratual.