



Relatório de *Projetos de Engenharia*

NOVEMBRO/2021

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA.
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SELIMP – CNPJ 08.274.253/0001-65.
- **Ano do Projeto:** 2021.
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021/PMO/SEMPOF.
- **Local da Execução do Projeto:** RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, CENTRO.
- **Origem do Recurso:** MINISTÉRIO DA CIDADANIA; TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS – PLANO DE AÇÃO 0903-003530 – 04.122.0008.2.010; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANISMO E INFRAESTRUTURA - 04.122.0008.2.013.
- **Valor do Contrato inicial:** R\$ 411.927,26
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 31.932,90.
- **Prazo para execução do Objeto:** 21/03/2022.
- **Data de Início do Objeto:** 22/11/2021.
- **Data Fim do Objeto:** 31/12/2021.
- **Prorrogado até:** 23/04/2022.
- **Prorrogado até:** 08/06/2022.
- **Prorrogado até:** 27/07/2022.
- **Prorrogado até:** 01/10/2022.



Relatório de *Projetos de Engenharia*

NOVEMBRO / 2021

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ORLA NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA.
 - **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SELIMP – CNPJ 08.274.253/0001-65.
 - **Ano do Projeto:** 2021.
 - **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021/PMO/SEMPOF.
 - **Local da Execução do Projeto:** RUA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, CENTRO.
 - **Origem do Recurso:** MINISTÉRIO DA CIDADANIA; TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS – PLANO DE AÇÃO 0903-003530 – 04.122.0008.2.010; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANISMO E INFRAESTRUTURA - 04.122.0008.2.013.
 - **Valor do Contrato inicial:** R\$ 411.927,26
 - **Valor Aditado (se houver):** R\$ 31.932,90.
 - **Prazo para execução do Objeto:** 21/03/2022.
 - **Data de Início do Objeto:** 22/11/2021.
 - **Data Fim do Objeto:** 31/12/2021.
 - **Prorrogado até:** 05/12/2022
-