

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro de 2018

Reforma da Unidade Básica de Saúde Maria Madalena Alves de Azevedo

- **Objeto do Projeto:** Reforma da Unidade Básica de Saúde Maria Madalena Alves de Azevedo.
- **Nome do Contratado:** P.I.D.A. Rodrigues Eirelles - ME, CNPJ nº 10.546.412/0001-85.
- **Local da Execução da Obra:** Comunidade do Repartimento, Óbidos-PA.
- **Origem do Recurso:** 2424 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301.0003.2.030 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde -FUS;
44.90.51.00 - Obras e Instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 004/2018.
- **Data de início da Obra:** 18/07/2018.
- **Data de fim da Obra:** 18/10/2018.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 13.816,93.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 7.175,00.
- **Percentual aplicado:** 51,92%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 7.175,00.