



## 2º TERMO ADITIVO

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº.**  
**05/2022/PMO/SEMPOF**  
**PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF**

**CONTRATADO:**

R N S F JUNIOR LTDA, CNPJ Nº21.145.049/0001-02

**OBJETO DO CONTRATO:**

Contratação de Empresa com mão de obra especializada para executar os serviços de construção e recuperação de 12 (doze) pontes em madeira nas viciniais do Andirobal e do Cruzeiro sendo: Ponte do Aterro do Bambu, com extensão de 14,00m x 5,00m; Aterro do Bambu, com extensão de 8,00m x 5,00m; Ponte do Expedito, com extensão de 11,00m x 5,00m; Ponte do Breu, com extensão de 5,00m x 5,00m; São Domingos, com extensão de 20,00m x 5,00m; Ponte 01, com extensão de 8,00m x 5,00m; Ponte 02, com extensão de 10,00m x 5,00m; Ponte 03, com extensão de 12,00m x 5,00; Ponte 04, com extensão de 10,00m x 50,00m; Ponte 06, com extensão de 12,00 x 5,00; Ponte 07, com extensão de 14,00m x 5,00m e a recuperação de 01 (uma) ponte de madeira na vicinal do Andirobal: Ponte da Miné, com extensão de 40,00m x 5,00m, no município de Óbidos - PA, conforme repasse financeiro do Convênio nº 006/2022-SETRAN.

**OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO:**

Prorrogação do prazo contratual por igual período ao contrato administrativo nº 005/2022/PMO/SEMPOF, proveniente da tomada de preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF.

**OBJETO DO 2º TERMO ADITIVO:**

Prorrogação do prazo contratual para mais 365 dias ao contrato administrativo nº 005/2022/PMO/SEMPOF, proveniente da tomada de preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF.

<b>PROTOCOLO AO GABINETE</b>	<b>13/09/2024</b>
<b>DESPACHO DO PREFEITO</b>	<b>19/09/2024</b>
<b>AUTUAÇÃO E FASE INTERNA</b>	<b>19/09/2024</b>
<b>DESPACHO AO JURÍDICO</b>	<b>20/09/2024</b>
<b>PARECER JURIDICO</b>	<b>23/09/2024</b>
<b>DESPACHO PARA O CONTROLE INTERNO</b>	<b>23/09/2024</b>
<b>PARECER DO CONTROLE INTERNO</b>	<b>24/09/ 2024</b>
<b>AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO</b>	<b>25/09/2024</b>
<b>CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA</b>	<b>27/09/2024</b>
<b>ASSINATURA DO TERMO ADITIVO</b>	<b>27/09/2024</b>
<b>VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO</b>	<b>28/09/2024 a 27/09/2025</b>
<b>EXTRATO DO TERMO ADITIVO E PUBLICAÇÃO</b>	<b>08/11/2024</b>
<b>ENCERRAMENTO DO PROCESSO</b>	<b>08/11/2024</b>



## TERMO DE ABERTURA

**ASSUNTO:** 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA MAIS 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO/SEMPOF, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF

**CONTRATADA:** : R N S JUNIOR LTDA, CNPJ Nº 21.145.049/0001-02

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTES EM MADEIRA NAS VICINAIS DO ANDIROBAL E DO CRUZEIRÃO SENDO: PONTE DO ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M; ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE DO EXPEDITO, COM EXTENSÃO DE 11,00M X 5,00M; PONTE DO BREU, COM EXTENSÃO DE 5,00M X 5,00M; SÃO DOMINGOS, COM EXTENSÃO DE 20,00M X 5,00M; PONTE 01, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE 02, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 03, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 5,00M; PONTE 04, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 06, COM EXTENSÃO DE 12,00 X 5,00; PONTE 07, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M E A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DO ANDIROBAL: PONTE DA MINÉ, COM EXTENSÃO DE 40,00M X 5,00M, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PA, CONFORME REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 006/2022-SETRAN.

### 1. DA FUNDAMENTAÇÃO DO TERMO ADITIVO

A empresa **R N S JUNIOR LTDA, CNPJ Nº 21.145.049/0001-02**, vem executando de maneira satisfatória a execução dos seus serviços, não tendo nada que desabone sua conduta. Em relação à prorrogação de prazo do contrato, a mesma ocorrerá por meio do 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO, cujo fundamento legal nos termos do art. Art. 57, §1º, VI da Lei 8.666/93, senão vejamos:

**Art. 57.** A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...)

**§ 1º** Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

**VI** - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis



PREFEITURA DE  
**ÓBIDOS**  
TEMPO DE CUIDADO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
CNPJ: 05.031.180/0001-64



Assim, os atos em que se verifique a possibilidade de aditivos aos contratos, são consagrados em lei e trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo da devida justificativa que o ateste.

Visando instruir o 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, definindo claramente o que se pretende Aditivar, faz parte integrante dos autos, este termo de abertura, solicitação do responsável da pasta, justificativa e documentos de habilitação da empresa, despacho do Prefeito Municipal, termo de autuação e minuta do termo aditivo, que deverão ser analisados pela Procuradoria Jurídica e Controle Interno.

Pelo presente termo, fica aberto o Processo Administrativo, o qual será instruído com a Autuação de todos os documentos necessários, devidamente numerados em ordem crescente, de modo a atender ao disposto do Art. 57, §1º, VI da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Óbidos (PA), 19 de setembro de 2024.

**Marieta Mendonça Pinheiro**

Presidente da CPL/PMO

Dec. nº: 442/2023



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANISMO E INFRAESTRUTURA  
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64



Ofício nº 077/SEMPOF-Planejamento

Óbidos, 13 de setembro de 2024.

À sua excelência, o Senhor  
**JAIME BARBOSA DA SILVA**  
Prefeito Municipal



*Assunto: Solicita Prorrogação de Prazo.*

Com os cumprimentos, pelo presente vimos encaminhar em anexo os documentos para solicitação do **2º aditivo de Prorrogação de Prazo** ao Contrato nº 05/2022/PMO/SEMPOF, objeto da Tomada de Preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF, referente à Contratação de mão de obra especializada para executar os serviços de **“Construção e recuperação de 12 pontes de madeira nas vicinais do Andirobal e Cruzeiroão** sendo: Ponte de aterro do Bambu, com extensão de 14,00m x 5,00m; Aterro do Bambu, com extensão 8,00m x 5,00m; Ponte do Expedito, com extensão de 11,00m x 5,00m; Ponte do Breu, com extensão de 5,00m x 5,00m; São Domingos, com extensão de 20,00m x 5,00m; Ponte 01, com extensão de 8,00m x 5,00m; Ponte 02, com extensão de 10,00m x 5,00m; Ponte 03, com extensão de 12,00m x 5,00m; Ponte 04, com extensão de 10,00m x 50,00m; Ponte 06, com extensão de 12,00m x 5,00m; Ponte 07, com extensão de 14,00m x 5,00m e recuperação de 01 (uma) ponte de madeira na vicinal do Andirobal: Ponte da Miné, com extensão de 40,00m x 5,00m, no município de Óbidos-Pará, conforme Convênio nº 006/2022-SEDOP, Processo nº 2021/427686, para as devidas providências.


Atenciosamente,

**JOSÉ ROBSON PINTO DIAS**

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças  
Decreto nº 583/2021

Prefeitura Municipal de Óbidos
GAB. PREFEITO
Recebido às <u>13:hs</u> horas
Dia <u>13 / 09 / 24</u>
 RECEBEDOR

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022/PMO/SEMPOF  
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF



CONTRATO ORIGINADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS-PA E DE OUTRO LADO A EMPRESA R N S JUNIOR LTDA CNPJ Nº 21.145.049/0001-02 CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

Os signatários do presente Termo de Contrato, que entre si celebram, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS-PA/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEMPOF, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.131.180/0001-64, com sede a Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 138, Bairro Centro, Óbidos - PA neste ato representada pelo Sr. CAIPE BARBOSA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS, portador da Carteira de Identidade nº 2147573 Via-PC/PA e CPF nº 120.550.852-04, residente e domiciliado na cidade de Óbidos/PA, e-mail: [gabinerepmo.obidos@gmail.com](mailto:gabinerepmo.obidos@gmail.com), doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa, R N S JUNIOR LTDA, CNPJ 21.145.049/0001-02, estabelecida na R. JOAO FERREIRA, 1111, Planalto, Avenque P.L. CEP: 68.200-000, e-mail: [nonatinhornif@gmail.com](mailto:nonatinhornif@gmail.com) e contato: (931) 99178-9909, neste ato representada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR, portador do RG. 6897178 e CPF: 021.179.112-31, categoria de atividade CONTRATADA, firmam o presente com as seguintes condições:

**CLÁUSULA I - ORIGEM DO CONTRATO**

1.1 - Este contrato administrativo tem como origem a TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF, cujo julgamento foi homologado pelo Prefeito Municipal de Óbidos em 09/09/2022.

**CLÁUSULA II - LEGISLAÇÃO**

2.1 - As cláusulas e condições deste contrato regem-se às disposições da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, lei complementar 123/06 e alterações posteriores; Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF e demais normas pertinentes às quais CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas.

**CLÁUSULA III - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS**

3.1 - Este contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTES EM MADEIRA NAS VICINAIS DO ANDRIÓBAL E DO CRUZEIRÃO SENDO: PONTE DO ATERRAMENTO DO BAMBUI, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M; ATERRAMENTO DO BAMBUI COM EXTENSÃO DE 5,00M X 5,00M; PONTE DO EXPEDITO, COM EXTENSÃO DE 11,00M X 5,00M; PONTE DO BREJO, COM EXTENSÃO DE 5,00M X 5,00M; SÃO DOMINGOS, COM EXTENSÃO DE 20,00M X 5,00M; PONTE 01, COM EXTENSÃO DE 3,00M X 5,00M; PONTE 02, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 03, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 04, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 05, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 07, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M E A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DO ANDRIÓBAL; PONTE DA MINÉ, COM EXTENSÃO DE 40,00M X 5,00M, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PA, CONFORME REPERTE FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 006/2022-SETRAN, de acordo com o Edital especificações, planilhas propostas e demais elementos técnicos que passam fazer parte deste independentemente de menção e/ou menção.

1616  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  
PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
OPL/PMO  
FLS 06

#### CLÁUSULA IV - REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 - Os Serviços serão realizados no regime de Execução Indireta de obra, na modalidade em que se encontra inscrita em Edital, por preço global.

#### CLÁUSULA V - PREÇO E REAJUSTAMENTO

5.1 - O preço da obra **CONTRATADA** é de R\$ 889.197,86 (oitocentos e oitenta e nove mil cento e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme o preço básico licitado no dia 02/09/2022.

5.2 - O valor do contrato será reajustado, caso haja alteração na legislação nacional, que permitam reajustes contratuais em prazo inferiores ao ora estipulado neste contrato, caso estabelecido ao artigo 65 da Lei 8.666/93

#### CLÁUSULA VI - DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO

6.1 - A emissão das ordens de serviços para execução do objeto contratado, nas quais deverão constar as fontes de recursos específicos das mesmas, será parcial, de acordo com a disponibilidade de recursos, que permitam a execução dos serviços objeto do presente contrato.

6.2 - A medição dos serviços executados será efetuada através do Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal de Óbidos - PMO, contados do recebimento da comunicação do término da etapa e feitas de acordo com o cronograma físico financeiro com seus prazos de conclusão e respectivos percentuais do preço unitário de obra licitada;

6.3 - As medições serão formalizadas e datadas no último dia de cada mês e serão pagas no curso do mês subsequente, pelo valor nominal nelas expresso.

6.4 - O pagamento da **CONTRATADA**, somente será feito mediante o término de cada etapa da obra sendo as medições devidamente vistoriadas e assinadas por engenheiro habilitado da PMO,

6.4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias de efetivo expediente, contados da data da exposição dos documentos de cobrança para pagamento, após a emissão da nota fiscal devidamente atestada;

6.4.2. **Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal, a contratada deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões Negativas de Débitos atualizadas.**

6.5 - Depois de atestada, a Nota Fiscal, deverá ser encaminhada juntamente com cópia da Ordem de Serviço, recibo, DAM (Documentação de Arrecadação Municipal) devidamente quitado e dados bancário em nome da **CONTRATADA** para a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, para liquidação e pagamento.

6.6 - A PMO pagará a **CONTRATADA**, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro aprovado, constante da Proposta Técnica para a execução dos serviços previstos neste Edital.

6.7 - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** sem que esta tenha comprovado, por antecipação, a matrícula dos Serviços junto ao INSS e FGTS, este acompanhamento da relação nominal dos empregados no serviço, através da guia do FGTS, bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso.

6.8 - O pagamento da última medição somente será liberado à **CONTRATADA** mediante a apresentação da **CND** do INSS específico do serviço e a completa demonstração de recolhimento do ISS.

6.9 - O preço unitário da obra incluem e comporta todos os custos necessários à perfeita execução dos serviços, englobando, inclusive:

- a) Toda mão de obra, especializada ou não;
- b) Todas as despesas com máquinas, aparelhos, equipamentos e veículos utilizados.
- c) Encargos sociais, assistência técnica, administração, benefícios, aluguéis, uso de patentes, impostos, taxas, seguros, despesas gerais, eventuais e outros inerentes à especialidade.

6.9.1 - Nenhum pagamento será feito à **CONTRATADA** que tenha sido multada antes de paga ou relevada à multa.

6.9.2 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Óbidos, o direito de descontar de faturas, quaisquer débitos da **CONTRATADA**, em consequência de penalidades aplicadas.





#### CLÁUSULA VII - PRAZOS

7.1 - O prazo contratual será de 27 DE SETEMBRO 2022 A 27 DE SETEMBRO DE 2023, podendo, entretanto, ser prorrogado, nos casos previstos nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações vigentes.

7.2 O prazo máximo exigido para a execução da obra, objeto do presente instrumento de contrato, será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

7.3 - Os trabalhos deverão ser iniciados no prazo máximo de até **10 (dez)** dias corridos a partir do recebimento pela contratada da Ordem de Serviço.

7.4 - Os prazos contratuais somente poderão ser prorrogados através de Termo Aditivo, na vigência do Contrato.

7.5 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente. A justificativa deverá demonstrar a ausência de culpa da CONTRATADA, bem como a relação de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso verificado, formalizando-se o respectivo Termo Aditivo.

#### CLÁUSULA VIII - RECURSOS FINANCEIROS

8.1 - Os recursos financeiros, necessários ao fiel cumprimento deste contrato, correrão por conta de recursos:

01 - Prefeitura Municipal

Projeto/Atividade: 26 782 0011 1 006 - Construção de pontes nas comunidades

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- Obras e Instalações

#### CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES

9.1 - A CONTRATANTE fica obrigada a:

- Realizar o pagamento dos serviços, no prazo estipulado na cláusula VI, através da ordem bancária destinada a crédito do estabelecimento financeiro indicado pela CONTRATADA, após a apresentação do faturamento, para sua aceitação e liquidação, conforme previsto no Artigo 63 da Lei 4.320/64;
- Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF da qual deriva este contrato;
- Comunicar a CONTRATADA em tempo hábil, a qualidade dos serviços.

9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a executar a obra licitada nas seguintes condições:

- Atendendo as exigências legais previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
- Vinculação à TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF e seus anexos;
- Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, atendendo todas as condições exigidas pela licitação;
- Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do instrumento deste contrato, como estabelece o art. 71 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
- Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em decorrência direta ou indireta do Contrato, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;
- A CONTRATADA poderá subcontratar a execução de parte da obra, sempre que haja o assentimento prévio da Contratante que, posteriormente poderá exigir a rescisão do subcontrato, sem qualquer ônus, se entender que a subcontratada está prejudicando ou poderá prejudicar a execução dos mesmos, devendo essa condição constar obrigatoriamente do instrumento de subcontratação. A subcontratação não gera ou estabelece vínculo de natureza com a Prefeitura Municipal de Óbidos, e não poderá exceder a 10% (dez por cento) dos serviços.

1618  
86  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

- g) A contratada deverá prestar Garantia de Execução dos serviços no ato da assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nos termos constantes no edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF, em uma das seguintes modalidades: seguro garantia, fiança bancária, caução em dinheiro ou título da dívida pública;
- h) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's referente ao objeto do contrato e dos profissionais das especialidades pertinentes, nos termos do Edital nº 6.496/77.

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CPL / PMO  
FLS 108

#### **CLÁUSULA X - PENALIDADES**

**10.1** - Pela inexecução no cumprimento da obrigação pela adjudicatária da Prefeitura Municipal de Óbidos - PMO poderá, garantindo prévia defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes sanções:

**10.1.1** - Advertência;

**10.1.2** - Multa;

- a) Correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, no caso de retardamento do início dos trabalhos, sem justa causa;
- b) Correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, por dia de paralisação, sem prejuízo das demais cominações, no caso de paralisação da execução do Contrato, sem justa causa, por mais de 05 (cinco) dias úteis e no máximo de 30 (trinta) dias consecutivos;
- c) as multas serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções previstas neste Edital, no Contrato e na Legislação vigente;

**10.1.3** - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Óbidos - PMO, pelo prazo de 02 (dois) anos;

**10.1.4** - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurar os motivos da punição ou até que seja promovida e reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

**10.1.5** - Caso a contratada não cumpra com suas obrigações contratuais a garantia de execução será revertida em benefício da contratante;

**10.1.6** - Vale ainda para o presente Edital o disposto nos Artigos 86 e 88, seus parágrafos e seus incisos da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA XI - RESCISÃO**

**11.2** - O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido:

- a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I e XVII, do Art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações vigentes;
- b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação processual.


#### **CLÁUSULA XII - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**12.1** - **CONTRATADA** deverá obedecer rigorosamente ao disposto no edital e seus anexos, bem como neste contrato, permanecendo responsável pela segurança, eficiência, adequação dos métodos e mão de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como atender na execução, as exigências das normas técnicas vigentes.

**12.2** - A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar à Prefeitura Municipal de Óbidos, terceiros, por si, representantes, sucessores, subcontratadas, na execução dos serviços, isentando a Contratante de qualquer responsabilidade decorrente dos mesmos.

**12.3** - A **CONTRATADA** deverá, às suas custas, demolir ou refazer qualquer parte dos serviços que, a juízo da fiscalização, não tenham sido executados de acordo com o estipulado nos documentos do Contrato.

**12.4** - A **CONTRATADA** deverá aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou reduções no objeto contratual, que se fizerem necessários, até o limite estabelecido em Lei.



**CLÁUSULA XIII - ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

13.1 - Este termo de Contrato poderá ser alterado nos termos do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA XIV - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO**

14.1 - A Contratante fiscalizará a execução dos serviços contratados, a fim de verificar se o desenvolvimento está sendo fielmente observado o estipulado no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF, em especial no memorial descritivo e neste contrato.

14.2 - A Fiscalização será exercida no interesse exclusivo do serviço público, não excluindo nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, incluindo perante terceiros, por qualquer irregularidade.

14.3 - Compete à fiscalização, desde a expedição da Ordem de Serviço, até o término deste Contrato:

- a) Solucionar as dúvidas de natureza executiva;
- b) Promover a medição dos serviços realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e processados pela CONTRATADA;
- c) Dar ciência a Prefeitura Municipal de Óbidos, de ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades ou rescisão do Contrato.

14.4 - A Fiscalização do contrato será exercida pelos seguintes servidores nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Portaria de Fiscal nº 03/2022-SEMPOF, de 11 de março de 2022, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e da obra, e de tudo darão ciência à Administração:

PORTARIA Nº 03/2022/SEMPOF			
<b>A)</b>	<b>IANE TAINA DE CARVALHO FARIAS</b>		
Matrícula nº	139851	Data/ano	
CPF:	008.797.192-57	RG:	6063506
Situação Funcional:	Cargo: ENGENHEIRA CIVIL		
	( <input type="checkbox"/> ) Contratado ou ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Efetivo		
<b>B)</b>	<b>TARCISIO RIBEIRO CATIVO</b>		
Matrícula nº	1259428	Data/ano	
CPF:	010.016.352-13	RG:	6253367
Situação Funcional:	Cargo: ENGENHEIRO CIVIL		
	( <input type="checkbox"/> ) Contratado ou ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Efetivo		
<b>C)</b>	<b>CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO</b>		
Matrícula nº	1259427	Data/ano	2021
CPF:	002.287.162-41	RG:	6673552
Situação Funcional:	Cargo: ARQUITETO		
	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Contratado ou ( <input type="checkbox"/> ) Efetivo		
<b>D)</b>	<b>JOAO DE SOUZA QUEIROZ</b>		
Matrícula nº	111133	Data/ano	2021
CPF:	578.734.102-34	RG:	2962268
Situação Funcional:	Cargo: ENGENHEIRO CIVIL		
	( <input type="checkbox"/> ) Contratado ou ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Efetivo		

14.4.1 - Os fiscais da Contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

14.4.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4.3 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente

1620

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14.4.4 - O fiscal do Contrato ficará responsável em avisar com 30 (trinta) dias de antecedência do término do contrato ao (a) Secretário (o), para que o mesmo tome as devidas providências.

**CLÁUSULA XV - FORO**

15.1 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato Administrativo, fica eleito pelos contratantes, o foro de Óbidos, com a renúncia de qualquer outro especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.




**CLAUSULA XVI - REGISTRO E PUBLICAÇÃO**

16.1 - Este Contrato será publicado em extrato, no Diário Oficial e encaminhado para registro no Tribunal de Contas dos Municípios.

16.2 - E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Óbidos (PA), 27 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
D. B. BARBOSA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CONTRATADA

*Raimundo Norato Siqueira Farias Junior*  
R. S. JUNIOR L.P.M.  
CNPJ Nº: 21.145.049/0001-02  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS.**

Nome:  CPF: 5132131002-84

Nome: *Eduardo do Amaral Faria* CPF: 79703768004



**1º TERMO ADITIVO**  
**AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO**  
**PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF**



**UNIDADE REQUISITANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEMPOF.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEMPOF.

**CONTRATADA:** R N S JUNIOR LTDA, CNPJ Nº21.145.049/0001-02

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTES EM MADEIRA NAS VICINAIS DO ANDIROBAL E DO CRUZEIRÃO SENDO: PONTE DO ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M; ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE DO EXPEDITO, COM EXTENSÃO DE 11,00M X 5,00M; PONTE DO BREU, COM EXTENSÃO DE 5,00M X 5,00M; SÃO DOMINGOS, COM EXTENSÃO DE 20,00M X 5,00M; PONTE 01, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE 02, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 03, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 5,00; PONTE 04, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 06, COM EXTENSÃO DE 12,00 X 5,00; PONTE 07, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M E A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DO ANDIROBAL: PONTE DA MINÉ, COM EXTENSÃO DE 40,00M X 5,00M, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PA, CONFORME REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 006/2022-SETRAN.

**OBJETO DO 1º TERMO ADITIVO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR IGUAL PERÍODO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO/SEMPOF, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF.

**Base Legal:** Art. 57, § 1º-III da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF E A EMPRESA R N S JUNIOR LTDA, CNPJ Nº21.145.049/0001-02.**

Contratação de Empresa com mão de obra especializada para executar os serviços de construção e recuperação de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais do Andirobal e do Cruzeiro, que entre si celebram, de um lado o Município de Óbidos-Pá/ Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEMPOF, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.131.180/0001-64, com sede na Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 338, Centro, Óbidos - PA, neste ato representado pelo Sr. **JAIME BARBOSA DA SILVA** - Prefeito do Município de Óbidos, portador da Carteira de Identidade nº 2147579 - 3ª Via - PC/PA e CPF nº: 120.550.852-04, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº: 231, Bairro Centro, Óbidos/PA, CEP: 68.250-000 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **R N S JUNIOR LTDA, CNPJ**

21.145.049/0001-02; estabelecida na **R JOAO FERREIRA**, 1111, Planalto, Alenquer/PA, CEP: 68.200-000, email: nonatinhornf@gmail.com ; contato: (93) 99178-9909, neste ato representada pelo Sr. **RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**, portador do RG: 6899175 e CPF: 021.179.142-33, doravante denominada **CONTRATADA**, com base na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, resolvem contratar o presente TERMO DE ADITAMENTO, alterando a **Cláusula VII - PRAZOS** - Item 7.1 do Contrato Administrativo Nº 005/2022/PMO/SEMPOF, com as estipulações seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – PRAZOS**

O Contrato Administrativo ora acordado, teve início de vigência em **27/09/2022** e término em **27/09/2023**. Fica por igual período através deste 1º Termo Aditivo, passando a ter vigência de **28/09/2023 a 27/09/2024**.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO**

Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas e condições contidas no Contrato Administrativo nº 05/2022/PMO/SEMPOF, proveniente da Tomada de Preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF, naquilo em que não conflitarem com este instrumento.

E por terem assim ajustado, firmam o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas constituídas que também o assinam para os seus devidos e legais efeitos.

Óbidos (PA), 28 de setembro de 2023.

JAIME BARBOSA DA SILVA  
Assinado de forma digital por JAIME BARBOSA DA SILVA  
SILVA:12055085204  
SILVA:12055085204

**JAIME BARBOSA DA SILVA**  
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA  
CONTRATANTE

R N S F JUNIOR LTDA  
Assinado de forma digital por R N S F JUNIOR LTDA  
LTDA:21145049000102  
Dados: 2023.09.28 15:38:50 -03'00'

**R N S JUNIOR LTDA**  
CNPJ Nº21.145.049/0001-02  
CONTRATADA

#### **TESTEMUNHAS:**

1ª \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

**OFÍCIO Nº 17/2024**

Alenquer/PA, 02 de setembro de 2024.

À

Prefeitura Municipal de Óbidos

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL -  
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO/SEMPOF.**



Venho, por meio deste, solicitar a formalização de um Termo Aditivo de prazo ao **Contrato Administrativo nº 005/2022/PMO/SEMPOF**, proveniente da **Tomada de Preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF**, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção e recuperação de 12 (doze) pontes de madeira nas vicinais do Andirobal e do Cruzeiroão, no município de Óbidos/PA, conforme repasse financeiro do Convênio nº 006/2022-SETRAN, firmado com a empresa R N S F Junior Ltda, CNPJ nº 21.145.049/0001-02, representada pelo Sr. Raimundo Nonato Siqueira Farias Junior, RG nº 6899175, CPF nº 021.179.142-33.

A solicitação justifica-se pela necessidade de prorrogação do prazo de execução dos serviços em decorrência da não liberação da terceira parcela do repasse financeiro do convênio mencionado.

Dessa forma, com fundamento no art. 57, inciso VI, da Lei 8.666/93, solicitamos a Vossa Senhoria a formalização do aditivo de prazo, resguardando assim o interesse público e o cumprimento integral do objeto pactuado.

Certos de sua compreensão e colaboração, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

R N S F JUNIOR      Assinado de forma digital  
LTDA:21145049000102      por R N S F JUNIOR  
LTDA:21145049000102

---

**R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ Nº: 21.145.049/0001-02**

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MO  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA 151525475



DATA:

08/10/2023



MANHÃ  
TARDE


MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755



DATA: 09/10/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	X
2)	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>	X
3)	<b>DIVERSOS</b>	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151528/0005



DATA: 10/10/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525955



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA

1515254855



DATA:

12/10/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO

QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254-5



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF  
 INÍCIO: 27/09/2022

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 Nº CREA: 151525475



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	X
2)	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>	X
3)	<b>DIVERSOS</b>	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

Assinado de forma digital  
 por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525495



DATA:  
 15/10/2023



MANHÃ			
TARDE			

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254-0



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525475



DATA:

17/10/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 15152547



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL	3		
		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	X
2)	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>	X
3)	<b>DIVERSOS</b>	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254-5



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525755



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 15152547



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2)	OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3)	DIVERSOS	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525423



DATA:



MANHÃ				
TARDE				

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	<input type="text"/>	AJUDANTE GERAL	<input type="text"/>		
ENGENHEIRO	<input type="text"/>	MEIO OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	PEDREIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	CARPINTEIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525475



DATA: 23/10/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF  
 INÍCIO: 27/09/2022

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 Nº CREA: 15152547



DATA:

24/10/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

Assinado de forma digital  
 por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525479



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA 151528753



DATA:

26/10/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

#### TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

#### OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

#### ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA 15152572-7



DATA: 27/10/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525475



DATA:  
 28/10/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2)	OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3)	DIVERSOS	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525485



DATA: 29/10/2023



MANHÃ			
TARDE			

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254



DATA: 30/10/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525475

DATA:

31/10/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF  
 INÍCIO: 27/09/2022

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 Nº CREA: 151525-5



DATA:  
 01/11/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2)	OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3)	DIVERSOS	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

Assinado de forma digital  
 por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525-25



DATA:

02/11/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF  
 INÍCIO: 27/09/2022

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 Nº CREA: 15152547



DATA:

03/11/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

Assinado de forma digital  
 por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 151524755



DATA:

04/11/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO

QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

Assinado de forma digital  
por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

40  
OK

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF  
 INÍCIO: 27/09/2022

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 Nº CREA: 151525-7/5



DATA:



MANHÃ			
TARDE			

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	<input type="text"/>	AJUDANTE GERAL	<input type="text"/>		
ENGENHEIRO	<input type="text"/>	MEIO OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	PEDREIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	CARPINTEIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

Assinado de forma digital  
 por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151524755



DATA: 06/11/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Ôbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515259755



DATA: 07/11/2023                        

MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**


1) SERVIÇOS PRELIMINARES		X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL		X
3) DIVERSOS		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 15152755



DATA:

08/11/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 15152547



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	X
2)	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>	X
3)	<b>DIVERSOS</b>	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 15152547



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2)	OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3)	DIVERSOS	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA 15152547



DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525475



DATA:



MANHÃ				
TARDE				

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	<input type="text"/>	AJUDANTE GERAL	<input type="text"/>		
ENGENHEIRO	<input type="text"/>	MEIO OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	PEDREIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	CARPINTEIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755



DATA:

13/11/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 151525475



DATA: **14/11/2023**



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	X
2)	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>	X
3)	<b>DIVERSOS</b>	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254453



DATA: **15/11/2023**



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2)	OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3)	DIVERSOS	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF  
 INÍCIO: 27/09/2022

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 Nº CREA: 1515254755



DATA: 16/11/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: **17/11/2023**



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755



DATA:

18/11/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 151525475



DATA:

19/11/2023



MANHÃ  
TARDE


MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA  
ENGENHEIRO


MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL  
MEIO OFICIAL  
OFICIAL  
PEDREIRO  
CARPINTEIRO


EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO

QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755



DATA:

20/11/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO

QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 22/11/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

23/11/2023



MANHÃ

X

TARDE

X

**MÃO DE OBRA**

FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA  
ENGENHEIRO

1

**MÃO DE OBRA**

FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL  
MEIO OFICIAL  
OFICIAL  
PEDREIRO  
CARPINTEIRO

3

2

2

**EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO

QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 25/11/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

26/11/2023



MANHÃ  
TARDE


MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	
MEIO OFICIAL	
OFICIAL	
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - DESCANSO SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

Assinado de forma digital  
por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 27/11/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais


CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755



DATA:

28/11/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

Assinado de forma digital  
por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:  
 30/11/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	



MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
 DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 01/12/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

02/12/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

03/12/2023



MANHÃ  
TARDE


MÃO DE OBRA	QTDE
FUNÇÃO / CARGO	
ENCARREGADO DE OBRA	
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA	QTDE
FUNÇÃO / CARGO	
AJUDANTE GERAL	
MEIO OFICIAL	
OFICIAL	
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS	QTDE
DESCRIÇÃO	

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

04/12/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

05/12/2023



MANHÃ  
TARDE

X		X	
---	--	---	--

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

71  


OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2)	OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3)	DIVERSOS	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

07/12/2023



MANHÃ  
TARDE

X		X	
---	--	---	--

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 08/12/2023



MANHÃ	X			
TARDE		X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	X
2)	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>	X
3)	<b>DIVERSOS</b>	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 10/12/2023



MANHÃ				
TARDE				

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 11/12/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 12/12/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**


WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

13/12/2023



MANHÃ

X

TARDE

X

**MÃO DE OBRA**

FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA

1

ENGENHEIRO

1

**MÃO DE OBRA**

FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL

3

MEIO OFICIAL

2

OFICIAL

2

PEDREIRO

CARPINTEIRO

**EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO

QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES

X

2) OBRA DE ARTE ESPECIAL

X

3) DIVERSOS

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

**OCORRÊNCIAS**

1)

2)

3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA

MOREIRA:81231679204

Assinado de forma digital  
 por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755



DATA: 15/12/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

16/12/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:



MANHÃ				
TARDE				

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	<input type="text"/>	AJUDANTE GERAL	<input type="text"/>		
ENGENHEIRO	<input type="text"/>	MEIO OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	PEDREIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	CARPINTEIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:                         



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:  
19/12/2023



MANHÃ	X			
TARDE		X		



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

20/12/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 21 /12/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

#### TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

#### OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

#### ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:  
 22/12/2023



MANHÃ	X		
TARDE		X	



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:



MANHÃ	X			
TARDE		X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:



MANHÃ				
TARDE				

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	<input type="text"/>	AJUDANTE GERAL	<input type="text"/>		
ENGENHEIRO	<input type="text"/>	MEIO OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	PEDREIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	CARPINTEIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:



MANHÃ  
 TARDE

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	<input type="text"/>	AJUDANTE GERAL	<input type="text"/>		
ENGENHEIRO	<input type="text"/>	MEIO OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	PEDREIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	CARPINTEIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:  
26/12/2023



MANHÃ	X			
TARDE		X		



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**


1)	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	X
2)	<b>OBRA DE ARTE ESPECIAL</b>	X
3)	<b>DIVERSOS</b>	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

#### TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

#### OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

#### ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

28/12/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO

QTDE

#### TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

#### OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

#### ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

29/12/2023



MANHÃ  
TARDE

X		X	
---	--	---	--

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO

QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

30/12/2023



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 31/12/2023



MANHÃ  
TARDE

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais
CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF
RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA
ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos
INÍCIO: 27/09/2022
Nº CREA: 1515254755

DATA: 01/01/2024



Table with 4 columns and 2 rows (MANHÃ, TARDE)

Table for labor resources with columns for MÃO DE OBRA, FUNÇÃO / CARGO, and QTDE

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
3) DIVERSOS
4)
5)
6)
7)
8) SEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Vertical column of 14 empty boxes for task details

OCORRÊNCIAS

- 1)
2)
3)

ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital por WILLIAM PAIVA
MOREIRA:81231679204 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

02/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF  
 INÍCIO: 27/09/2022

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 Nº CREA: 1515254755

DATA:  
 03/01/2024



MANHÃ	X			
TARDE		X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

04/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

05/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

06/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

07/01/2024



MANHÃ  
TARDE

--	--	--	--

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204      MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

08/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA: 09/01/2024



MANHÃ	X			
TARDE		X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

10/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA: 11/01/2024



MANHÃ	X			
TARDE		X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

12/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) **SERVIÇOS PRELIMINARES**
- 2) **OBRA DE ARTE ESPECIAL**
- 3) **DIVERSOS**
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

13/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MORHIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

14/01/2024



MANHÃ  
TARDE

--	--	--	--



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

15/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais
CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF
RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA
ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos
INÍCIO: 27/09/2022
Nº CREA: 1515254755

DATA: 16/01/2024



Table with 4 columns and 2 rows (MANHÃ, TARDE) for activity tracking. X marks are present in the first and second columns.



Table with 6 columns: MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO, QTDE, MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO, QTDE, EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO, QTDE. Lists roles like ENGENHEIRO, AJUDANTE GERAL, etc.

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
3) DIVERSOS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Vertical table with 14 rows, containing 'X' marks in the first two rows.

OCORRÊNCIAS

- 1)
2)
3)

ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital por WILLIAM PAIVA
MOREIRA:81231679204 MOREIRA:81231679204



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

17/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

#### TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

#### OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

#### ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

18/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

#### TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

#### OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

#### ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

19/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X		X	
---	--	---	--

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

20/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO	QTDE

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:  
21/01/2024



MANHÃ				
TARDE				

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF  
 INÍCIO: 27/09/2022

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 Nº CREA: 1515254755

DATA:  
 22/01/2024



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

#### TAREFAS REALIZADAS

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

#### OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

#### ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

Assinado de forma digital  
 por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

23/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

24/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Municipio de Obidos INÍCIO: 27/09/2022 Nº CREA 1515254755

DATA: 25/01/2024



Table with 4 columns for time periods: MANHÃ, TARDE, and two empty columns.

Table with 6 columns: MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO, QTDE, MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO, QTDE, EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO, QTDE. Rows include ENCARREGADO DE OBRA ENGENHEIRO, AJUDANTE GERAL, MEIO OFICIAL, OFICIAL, PEDREIRO, CARPINTEIRO.

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
3) DIVERSOS
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Vertical table with 14 empty rows for task descriptions.

OCORRÊNCIAS

- 1)
2)
3)

ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital por WILLIAM PAIVA MOREIRA:81231679204 MOREIRA:81231679204



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais
CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF
RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA
ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos
INÍCIO: 27/09/2022
Nº CREA: 1515254755

DATA: 26/01/2024



Table with 4 columns and 2 rows (MANHÃ, TARDE) for activity tracking. X marks are present in the first and second columns.

Table with 6 columns: MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO, QTDE, MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO, QTDE, EQUIPAMENTOS DESCRIÇÃO, QTDE. Lists roles like ENCARREGADO DE OBRA, ENGENHEIRO, AJUDANTE GERAL, etc.

TAREFAS REALIZADAS

Table with 2 columns: numbered list of tasks (1) SERVIÇOS PRELIMINARES, (2) OBRA DE ARTE ESPECIAL, (3) DIVERSOS, etc., and a vertical column of checkboxes with 'X' marks for the first two items.

OCORRÊNCIAS

- 1)
2)
3)

ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital por WILLIAM PAIVA MOREIRA:81231679204 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andriobal e do Cruzeirão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

27/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**





- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeirão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:                         

MANHÃ 

--	--	--	--

  
 TARDE 

--	--	--	--



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	<input type="text"/>	AJUDANTE GERAL	<input type="text"/>		
ENGENHEIRO	<input type="text"/>	MEIO OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	PEDREIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	CARPINTEIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
  - 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
  - 3) DIVERSOS
  - 4)
  - 5)
  - 6)
  - 7)
  - 8) SEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
  - 9)
  - 10)
  - 11)
  - 12)
  - 13)
  - 14)
- |  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Municipio de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:  
29/01/2024



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**


WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

30/01/2024



MANHÃ

X

TARDE

X

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeirão/ Município de Obidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

31/01/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

01/02/2024



MANHÃ

X

TARDE

X



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

02/02/2024



MANHÃ

X

TARDE

X

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

03/02/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

04/02/2024



MANHÃ

TARDE


MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			



**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 05/02/2024



MANHÃ	X		
TARDE		X	



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Androbal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

07/02/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 08/02/2024



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andriobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

09/02/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 10/02/2024



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA: 11/02/2024



MANHÃ  
TARDE


MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SSEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

12/02/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

13/02/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO

QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 14/02/2024



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES		X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL		X
3) DIVERSOS		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

342  
R

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

15/02/2024



MANHÃ

X

TARDE

X

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO

QTDE

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:  
16/02/2024



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

17/02/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO QTDE

TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:



MANHÃ  
 TARDE




MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	<input type="text"/>	AJUDANTE GERAL	<input type="text"/>		
ENGENHEIRO	<input type="text"/>	MEIO OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	OFICIAL	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	PEDREIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>	CARPINTEIRO	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SSEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANALL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:  
19/02/2024



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeirão/ Município de Obidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
 DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755



DATA: 21/02/2024



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

22/02/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO

QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Obidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755



DATA:

23/02/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA  
FUNÇÃO / CARGO

QTDE

AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO

QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital por WILLIAM PAIVA MOREIRA:81231679204 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA: 25/02/2024



MANHÃ  
TARDE




MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - DES ANSO SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**


WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Ôbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 26/02/2024



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeirão/ Município de Ôbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Obidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA: 28/02/2024



MANHÃ	X		
TARDE		X	



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

#### TAREFAS REALIZADAS

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

#### OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

#### ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Androbal e do Cruzeirão/ Município de Obidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

29/02/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andriobal e do Cruzeirão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

01/03/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		



MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:



MANHÃ	X			
TARDE		X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2) OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3) DIVERSOS	
4)	
5)	
6)	
7)	
8)	
9)	
10)	
11)	
12)	
13)	
14)	

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Ôbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

03/03/2024



MANHÃ  
TARDE

--	--	--	--



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SEM ATIVIDADE - DES ANSO SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais

CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF

RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos

INÍCIO: 27/09/2022

Nº CREA 1515254755

DATA:

04/03/2024



MANHÃ  
TARDE

X		X	
---	--	---	--

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204 por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

06/03/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

07/03/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**



OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

08/03/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)


**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:



MANHÃ	X		
TARDE		X	



MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO	1	MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1)	SERVIÇOS PRELIMINARES	X
2)	OBRA DE ARTE ESPECIAL	X
3)	DIVERSOS	
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
9)		
10)		
11)		
12)		
13)		
14)		

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

10/03/2024



MANHÃ  
TARDE


MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA		AJUDANTE GERAL			
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL			
		OFICIAL			
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8) SSEM ATIVIDADE - FOLGA SEMANAL
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)


**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

12/03/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA		MÃO DE OBRA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1	AJUDANTE GERAL	3		
ENGENHEIRO		MEIO OFICIAL	2		
		OFICIAL	2		
		PEDREIRO			
		CARPINTEIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Municipio de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

13/03/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
MOREIRA:81231679204

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA      1515254755

DATA:

14/03/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA

ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

15/03/2024



MANHÃ  
TARDE

X			
	X		



MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)

**ASSINATURAS**

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204







### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA: Construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais      CONTRATO: 05/2022/PMO/SE MPOF      RESP. TÉCNICO: WILLIAM P. MOREIRA  
 ENDEREÇO: Andirobal e do Cruzeiroão/ Município de Óbidos      INÍCIO: 27/09/2022      Nº CREA: 1515254755

DATA:

18/03/2024



MANHÃ

X
---

--

--

--

TARDE

--

X
---

--

--



MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENCARREGADO DE OBRA	1
ENGENHEIRO	1

MÃO DE OBRA FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	3
MEIO OFICIAL	2
OFICIAL	2
PEDREIRO	
CARPINTEIRO	

EQUIPAMENTOS  
DESCRIÇÃO      QTDE

#### TAREFAS REALIZADAS

- 1) SERVIÇOS PRELIMINARES
- 2) OBRA DE ARTE ESPECIAL
- 3) DIVERSOS
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)

X
X

#### OCORRÊNCIAS

- 1)
- 2)
- 3)

#### ASSINATURAS

WILLIAM PAIVA      Assinado de forma digital  
 MOREIRA:81231679204      por WILLIAM PAIVA  
 MOREIRA:81231679204



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64  
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro – CEP: 68.250-000



**PARECER Nº:** 110/2024

**PROCEDÊNCIA:** SEMPOF

**INTERESSADO:** R N S JUNIOR LTDA

**ASSUNTO:** 2º Termo Aditivo de Prazo Contratação de Empresa com mão de obra especializada para executar os serviços de construção e recuperação de 12 (doze) pontes em madeira nas viciniais do Andirobal e do Cruzeiroão.

Ao Senhor

JOSÉ ROBSON PINTO DIAS

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Pelo presente, referente ao objeto de Construção e Recuperação de 12 (doze) pontes em madeira nas viciniais do Andirobal e do Cruzeiroão sendo: Ponte do Aterro do Bambu, com extensão de 14,00 x 5,00m; Aterro do Bambu, com extensão de 8,00m x 5,00m; Ponte do Expedito, com extensão de 11,00m x 5,00m; Ponte do Breu, com extensão de 5,00m x 5,00m; São Domingos, com extensão de 20,00m x 5,00m; Ponte 01, com extensão de 8,00m x 5,00m; Ponte 02, com extensão de 10,00m x 5,00m; Ponte 03, com extensão de 12,00m; 5,00m; Ponte 04, com extensão de 10,00m x 50,00m; Ponte 06, com extensão de 12,00m x 5,00m; Ponte 07, com extensão de 14,00m x 5,00m e a recuperação de 01 (uma) ponte de madeira na vicinal do Andirobal: Ponte da Miné, com extensão de 40,00m x 5,00m, no município de Óbidos/PA, informamos que o 1º termo aditivo ao contrato tem término no dia 27 de setembro de 2024, conforme informações descritas abaixo:

*Contrato:*

Prazo contratual: 27/09/2022 a 27/09/2023.

1º Aditivo de Prazo: 29/09/2023 a 27/09/2024

Em atenção ao Ofício nº 017/2024 – CONSTRUFAZ, solicitamos a extensão do prazo contratual do objeto do contrato administrativo nº 05/2022/PMO/SEMPOF, que tem como objeto a construção e recuperação de 12 pontes nas viciniais do Andirobal e do Cruzeiroão, em Óbidos/PA. Na oportunidade, informamos que a obra está 100% concluída, mas a não liberação da terceira parcela de recursos impediu a quitação das obrigações financeiras pendentes.

O aditivo de prazo é necessário para regularizar os pagamentos e alinhar os prazos contratuais à realidade financeira, garantindo o cumprimento das obrigações e a conclusão formal dos trâmites administrativos.

É o parecer, salvo melhor juízo de Vossa Senhoria.

Óbidos – PA, 11 de setembro de 2024.

**Ianê Taina de Carvalho Farias**  
Engenheiro Civil/FISCAL  
RNP 151152178-3 CONFEA/CREA

**João de Sousa Queiroz**

Engenheiro Civil/FISCAL  
RNP 150289392-4 CONFEA/CREA



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS  
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64



**OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 PONTES DE MADEIRA NAS VICINAIS DO ANDIROBAL E CRUZEIRÃO**

CONTRATO Nº 005/2022/PMO/SEMPOF

TP Nº009/2022/PMO/SEMPOF

VALOR DO CONTRATO	VALOR EXECUTADO ATÉ 18/03/2024	SALDO DO CONTRATO
R\$ 889.197,86	R\$ 889.197,86	R\$ 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**  
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 – Fone: (93) 3547-3044  
Rua Dep. Raimundo Chaves, 338, Centro – CEP: 68.250-000



## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Declaro para o fim do disposto no art. 16, II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e para realização do processo, que a despesa tem adequação orçamentária anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, com a Lei de diretrizes Orçamentárias e Lei nº 5.934/2023, de 01 de dezembro de 2023, que trata do Orçamento anual para o exercício financeiro de 2024, sendo constatada existência de dotação orçamentária conforme abaixo:

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para construção de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais do Andirobal e do Cruzeiroão, a fim de atender às demandas da Prefeitura Municipal.

### **1616 Sec. Mun. Saneam. Urb. e Infraestrutura**

Projeto/Atividade: 26 782 0011 1.022 Construção de Pontes

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e instalações

Óbidos, 13 de setembro de 2024.

NOEME	Assinado de forma
PANTOJA DOS	digital por NOEME
SANTOS:00825	PANTOJA DOS
682274	SANTOS:00825682
	274

**Noeme Pantoja dos Santos**  
Setor de Contabilidade

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**

**RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/08/1993, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 021.179.142-33, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6899175, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOÃO FERREIRA, 1111, PLANALTO, ALENQUER, PA, CEP 68200000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **R N S F JUNIOR LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201738808, com sede Travessa Colombiano Marvao, SN, Planalto Alenquer, PA, CEP 68200000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 21.145.049/0001-02, deliberou e ajustou a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE FABRICACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS ANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE EMBARCACOES SEM TRIPULACAO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE COMO ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOS, REBOQUES, SEMI REBOQUES E SIMILARES, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE ENGENHARIA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, A INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS, EM OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO. OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE

Req: 81400001058875

Página 1

09/09/2024


Certifico o Registro em 09/09/2024

Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808

Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65982345255303




ASSINADO DIGITALMENTE  
RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 22117914233 RAIMUNDO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR



TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES OBRAS DE CONTENCAO E CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA TRANSPORTE POR NAVEGACAO DE TRAVESSIA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GERAL.

**CNAE FISCAL**

- 1622-6/02 - fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico
- 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 5091-2/02 - transporte por navegação de travessia, intermunicipal
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - atividades de estudos geológicos
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/01 - locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos

Req: 81400001058875

Página 2

09/09/2024



Certifico o Registro em 09/09/2024  
Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808  
Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 65982345255303

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: (2117914233-RAIMONDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR

- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo especificados anteriormente
- 1622-6/01 - fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 1622-6/99 - fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
- 2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal
- 2521-7/00 - fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
- 2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314-7/13 - manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 3317-1/01 - manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ALENQUER(PA).., 06/09/2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Req: 81400001058875

Página 3

09/09/2024



Certifico o Registro em 09/09/2024  
Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808  
Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 65982345255303

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO-R N S F JUNIOR LTDA-21.145.049/0001-02**

**RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/08/1993, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 021.179.142-33, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6899175, órgão expedidor PC/PA., residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOÃO FERREIRA, 1111, PLANALTO, ALENQUER, PA, CEP 68200000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **R N S F JUNIOR LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201738808, com sede na Trav. Colombiano Marvão, s/n, Bairro Planalto, Alenquer/PA, CEP 68200.000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 21.145.049/0001-02, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Declara, sob as penas da lei, na condição **EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP**, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14/12/2006.

**NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A Sociedade gira sob o nome empresarial **R N S F JUNIOR LTDA**.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A Sociedade tem sede: na Trav. Colombiano Marvão, s/nº, Bairro Planalto, Alenquer/Pa., CEP: 68.200.000.

**CLÁUSULA QUARTA.** A Sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial outra.

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS ANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE EMBARCACOES SEM TRIPULACAO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE COMO ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI REBOQUES E SIMILARES, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM

Req: 81400001058875

Página 4



09/09/2024

ASSINADO LEGALMENTE POR: C2117914233-RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA  
CNPJ nº 21.145.049/0001-02



ASSINADO DIGITALMENTE EM 09/09/2024 ÀS 14:33 - RAIMONDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR



OPERADOR. OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E DESMONTE E DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVÉS DE IMPLOSO PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, A INSTALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS, EM OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. OBRAS DE FUNDACÕES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES OBRAS DE CONTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

**CNAE FISCAL**

- 1622-6/02 - fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - obras de fundações

Req: 81400001058875

Página 5



Certifico o Registro em 09/09/2024  
Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808  
Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 65982345255303

09/09/2024

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**



ASSIMILADO ADMINISTRATIVAMENTE POR: C2117914233-RAIMONDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR

- 4399-1/01 - administração de obras
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico
- 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 5091-2/02 - transporte por navegação de travessia, intermunicipal
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - atividades de estudos geológicos
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/01 - locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 1622-6/01 - fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 1622-6/99 - fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
- 2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal
- 2521-7/00 - fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
- 2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314-7/13 - manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 3317-1/01 - manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas

Req: 81400001058875

Página 6

09/09/2024



Certifico o Registro em 09/09/2024  
Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808  
Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 65982345255303



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em verdade de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ALENQUER-PARÁ.

O sócio lavra o presente instrumento.

ALENQUER(PA), 06 de Setembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**


Req: 81400001058875

Página 8

09/09/2024



Certifico o Registro em 09/09/2024  
Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808  
Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 65982345255303



ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR  
C2117914233-RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR



245798943

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R N S F JUNIOR LTDA
PROTOCOLO	245798943 - 06/09/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 15201738808  
CNPJ 21.145.049/0001-02  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2024  
SOB N: 20000980468

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000980468

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02117914233 - RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR - Assinado em 06/09/2024 às 17:04:47

*Karla Dias*  
Karla da C. Dias

09/09/2024



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**

**RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/08/1993, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 021.179.142-33, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6899175, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOÃO FERREIRA, 1111, PLANALTO, ALENQUER, PA, CEP 68200000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **R N S F JUNIOR LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201738808, com sede Travessa Colombiano Marvao, SN, Planalto Alenquer, PA, CEP 68200000 devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 21.145.049/0001-02, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS ANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE EMBARCACOES SEM TRIPULACAO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE COMO ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOS, REBOQUES, SEMI REBOQUES E SIMILARES, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE ENGENHARIA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, A INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS, EM OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO. OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE

Req: 81400001058875

Página 1

09/09/2024



Certifico o Registro em 09/09/2024

Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808

Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65982345255303



ASSINADO DIGITALMENTE EM 09/09/2024 14:23:33 - RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**



ASSINADO DIGITALMENTE POR: C2117914233 - JUIZ DE DIREITO JUIZERIA FARIAS JUNIOR

TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES OBRAS DE CONTENCAO E CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA TRANSPORTE POR NAVEGACAO DE TRAVESSIA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

**CNAE FISCAL**

- 1622-6/02 - fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais comerciais
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico
- 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 5091-2/02 - transporte por navegação de travessia, intermunicipal
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - atividades de estudos geológicos
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/01 - locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos

Req: 81400001058875

Página 2

09/09/2024



Certifico o Registro em 09/09/2024  
Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808  
Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 65982345255303

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**



- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador  
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente  
1622-6/01 - fabricação de casas de madeira pré-fabricadas  
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
1622-6/99 - fabricação de outros artigos de carpintaria para construção  
2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda  
2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção  
2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal  
2521-7/00 - fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central  
2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias  
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos  
3314-7/13 - manutenção e reparação de máquinas-ferramenta  
3317-1/01 - manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes  
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos  
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos  
4120-4/00 - construção de edifícios  
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias  
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais  
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas  
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas  
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas  
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno  
4313-4/00 - obras de terraplenagem  
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica  
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil



ASSINADO POR: C2117914233-RAIMONDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR

**DA RATIFICAÇÃO E FORO**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ALENQUER(PA), 06/09/2024.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.


Req: 81400001058875

Página 3

09/09/2024



Certifico o Registro em 09/09/2024  
Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808  
Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 65982345255303



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO-R N S F JUNIOR LTDA-21.145.049/0001-02**

**RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/08/1993, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 021.179.142-33, CARTEIRA DE IDENTIDADE 6899175, órgão expedidor PC/PA., residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOÃO FERREIRA, 111, PLANALTO, ALENQUER, PA, CEP 68200000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **R N S F JUNIOR LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201738808, com sede na Trav. Colombiano Marvão, s/n, Bairro Planalto, Alenquer/PA, CEP 68200.000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 21.145.049/0001-02, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Declara, sob as penas da lei, na condição **EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP**, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14/12/2006.

**NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A Sociedade gira sob o nome empresarial **R N S F JUNIOR LTDA**.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A Sociedade tem sede: na Trav. Colombiano Marvão, s/nº, Bairro Planalto, Alenquer/Pa., CEP: 68.200.000.

**CLÁUSULA QUARTA.** A Sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial outra.

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS ANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR LOCACAO DE EMBARCACOES SEM TRIPULACAO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE COMO ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOS, REBOQUES, SEMI REBOQUES E SIMILARES, SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM

Req: 81400001058875

Página 4

09/09/2024



Certifico o Registro em 09/09/2024  
Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808  
Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 65982345255303

ASSINADO DIGITALMENTE EM 09/09/2024 ÀS 14:23:33 POR RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**



OPERADOR. OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE ENGENHARIA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, A INSTALACAO DE TOLDOS E PERSIANAS, EM OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO. OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICACAO DE TANQUES, RESERVATORIOS METALICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES OBRAS DE CONTENCAO E CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA TRANSPORTE POR NAVEGACAO DE TRAVESSIA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

ASSINADO DIGITALMENTE POR: RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR



**CNAE FISCAL**

- 1622-6/02 - fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - obras de fundações

Req: 81400001058875

Página 5

09/09/2024



Certifico o Registro em 09/09/2024  
Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808  
Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 65982345255303

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**



ASSINADO EM PRESENCIA DO(A) MENTE POR: C2117914233-RAIMONDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR

- 4399-1/01 - administração de obras
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico
- 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4929-9/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 5091-2/02 - transporte por navegação de travessia, intermunicipal
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - atividades de estudos geológicos
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/01 - locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
- 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 1622-6/01 - fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 1622-6/99 - fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
- 2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal
- 2521-7/00 - fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
- 2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314-7/13 - manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 3317-1/01 - manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas

Req: 81400001058875

Página 6

09/09/2024



Certifico o Registro em 09/09/2024  
Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808  
Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 65982345255303

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**

- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno  
4313-4/00 - obras de terraplenagem  
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica  
4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio  
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos  
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SEXTA.** O capital social totalmente integralizado é **R\$1.500.000,00** (Um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, que distribuída da seguinte forma:

**RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**, com 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, perfazendo um total de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentas mil reais), integralizado.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** As quotas são individuais e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de sua quota, e responde solidariamente, pela integralização do capital social.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE**

**CLÁUSULA NONA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Titular **RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**, com os poderes e atribuições ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assinar obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização d(s) outro(s) sócio(s).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

Req: 81400001058875

Página 7



Certifico o Registro em 09/09/2024

Arquivamento 20000980468 de 09/09/2024 Protocolo 245798943 de 06/09/2024 NIRE 15201738808

Nome da empresa R N S F JUNIOR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 65982345255303

09/09/2024

REGISTRO DIGITALMENTE POR: C2117914233-RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ nº 21.145.049/0001-02**




**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em verdade de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.



ASSINADO DIGITALMENTE EM 06/09/2024 ÀS 17:01:4233 - RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em ALENQUER-PARÁ.

O sócio lavra o presente instrumento.

ALENQUER(PA), 06 de Setembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**





245798943



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	R N S F JUNIOR LTDA
PROTOCOLO	245798943 - 06/09/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)



#### MATRIZ

NIRE 15201738808  
CNPJ 21.145.049/0001-02  
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2024  
SOB N: 20000980468

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000980468

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02117914233 - RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR - Assinado em 06/09/2024 às 17:04:47

*Karla Dias*  
Karla da C. Dias

09/09/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PROIBIDO PLASTIFICAR

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA CIVIL  
DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO



*Armando Renato Siqueira Farias Junior*  
SIGNATURA DO TITULAR

12.401.877

CARTEIRA DE IDENTIDADE

TRÊSS



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

DATA DE EXPEDIÇÃO Q9/03/2017

6899175

2 VIA

NOME

RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS

FILIAÇÃO

RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS

NATURALIDADE

JUNIVALDA BATISTA MARINHO

ALLENQUER PA

DATA DE NASCIMENTO

01/08/1993

DOC OR GEM

C. NASC - ALLENQUER PA

NUM: 2576

LIV: A90

FOL: 44

CPF 02.1179142-33

PARA

11.108.120

ASSINATURA

079

LEINº 7 116 DE 29/08/83

ASSINATURA DO DETENTOR DO CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

Antônio Ricardo Teixeira de Paiva


Secretar de Identificação





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.145.049/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL R N S F JUNIOR LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUFAZ	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO TV COLOMBIANO MARVAO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 68.200-000	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO ALENQUER	UF PA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NONATINHORNFGMAIL.COM	TELEFONE (93) 9178-9909
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/08/2024 às 20:26:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SEC. PLANO  
No 199  
R

PREF. MUNICIPAL  
CPL / PM  
FLS 201

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.145.049/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL R N S F JUNIOR LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 50.91-2-02 - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO TV COLOMBIANO MARVAO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 68.200-000	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO ALENQUER	UF PA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NONATINHORNFGMAIL.COM	TELEFONE (93) 9178-9909
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/08/2024 às 20:26:30 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Rec. Financeiro  
200  
CPL / PMO  
FLS 102  
PARÁ

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.145.049/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL R N S F JUNIOR LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO TV COLOMBIANO MARVAO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 68.200-000	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO ALENQUER	UF PA
-------------------	-----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NONATINHORNF@GMAIL.COM	TELEFONE (93) 9178-9909
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 29/08/2024 às 20:26:30 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**15.464.047-6**

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL  
**21.145.049/0001-02 15600136330**

NOME EMPRESARIAL  
**R N S F JUNIOR LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO  
**CONSTRUFAZ**

SEDE  
**CERAT SANTARÉM**

ENDEREÇO  
**TRV COLOMBIANO MARVAO, SN PLANALTO**

REGIME DE PAGAMENTO MUNICÍPIO  
**Simples Nacional ALENQUER**

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE SITUAÇÃO CADASTRAL  
**02/10/2014 Ativo**

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL  
**1622602 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**1622601 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**1622699 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**2512800 - Fabricação de esquadrias de metal**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**2521700 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**2542000 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**3314713 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**3317101 - Manutenção e reparação de mebarcações e estruturas flutuantes**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**3812200 - Coleta de resíduos perigosos**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**4120400 - Construção de edifícios**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**4211101 - Construção de rodovias e ferrovias**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**4212000 - Construção de obras de arte especiais**

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA  
**4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**



## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4222701** - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4292801** - Montagem de estruturas metálicas

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4299501** - Construção de instalações esportivas e recreativas

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4299599** - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4311801** - Demolição de edifícios e outras estruturas

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4311802** - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4313400** - Obras de terraplenagem

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4321500** - Instalação e manutenção elétrica

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4322303** - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4329104** - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4330401** - Impermeabilização em obras de engenharia civil

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4330402** - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4330403** - Obras de acabamento em gesso e estuque

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4330404** - Serviços de pintura de edifícios em geral

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4330499** - Outras obras de acabamento da construção

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4391600** - Obras de fundações

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4399101** - Administração de obras

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4399102** - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4399103** - Obras de alvenaria

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4399105** - Perfuração e construção de poços de água

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4923002** - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4924800** - Transporte escolar

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**4929901** - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**5091202** - Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA


**7020400** - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**7112000** - Serviços de engenharia

## CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**7119701** - Serviços de cartografia, topografia e geodésia



CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**7119702** - Atividades de estudos geológicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**7119703** - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**7119704** - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**7119799** - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**7711000** - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**7719501** - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**7719599** - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**7731400** - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**8219999** - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA

**8299799** - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente



Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 29/08/2024 às 20:23:16 pelo Portal de Serviços da SEFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER  
ESTADO DO PARÁ  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Data: 09/07/2024  
Hora: 09:19:10

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº.: 5523/2024



Certificamos, a pedido da parte interessada, que após consulta aos nossos registros, referente ao Contribuinte abaixo identificado, constatamos que até a presente data não existem débitos em aberto.

Contribuinte	CPF/CNPJ	Status
R N S F JUNIOR LTDA	21.145.049/0001-02	Válido

Contribuinte	Endereço
R N S F JUNIOR LTDA	Travessa COLOMBIANO MARVAO, 0, - PLANALTO, - Alenquer, PARÁ, 68200-000

SEM DÉBITOS ATÉ A PRESENTE DATA.

A FAZENDA MUNICIPAL se reserva o direito de cobrar os débitos que venham a ser constatados mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. A certidão tem validade de 90 dias a contar da data de sua expedição.

Confira a autenticidade dessa certidão em [https://alenquer-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document\\_validator](https://alenquer-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator) com o código: 5C83-3F5A-0B86-079C.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER, 09 DE JULHO DE 2024

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** R N S F JUNIOR LTDA  
**Inscrição Estadual:** 15.464.047-6  
**CNPJ:** 21.145.049/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 16:42:36 do dia 08/07/2024

**Válida até:** 04/01/2025

**Número da Certidão:** 702024081066555-7

**Código de Controle de Autenticidade:** 44A8B43F.13704B9C.81BA88AD.F5550D0C

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).


Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** R N S F JUNIOR LTDA  
**Inscrição Estadual:** 15.464.047-6  
**CNPJ:** 21.145.049/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 16:42:36 do dia 08/07/2024

**Válida até:** 04/01/2025

**Número da Certidão:** 702024081066556-5

**Código de Controle de Autenticidade:** CBE78E6B.C432AD2C.9D3F72DA.010DDAAC

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: R N S F JUNIOR LTDA**  
**CNPJ: 21.145.049/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:39:35 do dia 07/05/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/11/2024.

Código de controle da certidão: **ACBA.A868.4962.35AC**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.145.049/0001-02  
**Razão Social:** R N S F JUNIOR LTDA  
**Endereço:** TRAV COLOMBIANO MARVAO/ SN / PLANALTO / ALENQUER / PA /  
 68200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/08/2024 a 06/09/2024

**Certificação Número:** 2024080809192204554600

Informação obtida em 20/08/2024 11:55:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R N S F JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.145.049/0001-02

Certidão nº: 47752805/2024

Expedição: 09/07/2024, às 09:16:35

Validade: 05/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R N S F JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.145.049/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 26/09/2024  
HORA: 14:19:44  
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: R N S F JUNIOR LTDA (AUSÊNCIA DE FATO GERADOR) N° ARQUIVO: OXVVOFLGwrf000C-0

COMP: 08/2024 COD REC: 115 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SEMPLS: 2 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00

N° CONTROLE: OAGvmlack00000-4 N° ARQUIVO: OXVVOFLGwrf000C-0

INSCRIÇÃO: 21.145.049/0001-02

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

INSCRIÇÃO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: TRAV COLOMBIANO MARVAO SN

CIDADE: ALENQUER

UF: PA

CEP: 68200-000

BAIRRO: PLANALTO

TELEFONE: 93-91789909

CNAE: 1622602

CNAE: 1622602

744

507

620

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 0,00

Contribuintes Individuais 0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 0,00

Contribuintes Individuais 0,00

RAT

RAT - Agentes Nocivos 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00

Adicional Cooperativas 0,00

Comercialização Produção 0,00

Evento Desportivo/Patrocínio 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00

(-) Compensação 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL 0,00

OUTRAS ENTIDADES 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00

TOTAL A RECOLHER 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 25/09/2024  
HORA: 14:19:44  
PÁG : 0001/0003

EMPRESA: R N S F JUNIOR LTDA  
COMP: 08/2024 COD REG: 115  
TOMADOR/OBRA:

COD GPS:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 22.145.049/0001-02  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

AMISSÃO CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPOSITO

CBO  
JAM

SEM MOVIMENTO

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2024  
HORA: 15:45:44  
PÁG: 0002/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: R N S F JUNIOR LTDA N° DE CONTROLE: OAcvmWlackQ0000-4 N° ARQUIVO: OxvvOrLgWrf0000-0  
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 21.145.049/0001-02  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.5C RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: TRAV COLOMBIANO MARVAO SN UF: PA CEP: 68200-000 BAIRRO: PLANALTO CNAE PREPONDERANTE: 1622602  
CIDADE: ALENQUER CNAE: 1622602

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PA	CEP: 68200-000	BAIRRO: PLANALTO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13° PREV SOC
TOTAIS:	0	0,00				0,00	0,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/03/2024  
HORA: 15:45:44  
PÁG: 0003/0003

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: R N S F JUNIOR LTDA  
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 507  
TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

LOGRADOURO: TRAV COLOMBIANO MARVAO SN  
CIDADE: ALENQUER  
UF: PA CEP: 68200-000  
BAIRRO: PLANALTO TELEFONE: 0093 9178 9909  
CNAE PREPONDERANTE: 1622602  
CNAE: 1622602

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 0.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 0.00  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE, AO LIMITE, DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 08/03/2024 TABELAS 44.0 25/01/2022

DATA: 25/09/2024  
 HORA: 14:19:44  
 PÁG : 001/001

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR PARA RECOLHIMENTO FGTS



Nº ARQUIVO: OxvvOrLgWrf00000  
 Nº DE CONTROLE: OAcvmWlackQ0000-4

EMPRESA: R N S F JUNIOR LTDA  
 ENDEREÇO: TRAV COLOMBIANO MARVAO SN  
 BAIRRO: PLANALTO  
 CIDADE: ALENQUER  
 CEP: 68200-000 UF: PA FONE: (0093)9178-9909

INSCRIÇÃO: 21.145.049/0001-02

COMPETÊNCIA: 08/2024 DATA VALIDADE:  
 FPAS: 507 SIMPLES: 2

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUNERAÇÃO FGTS	R\$	R\$	0,00
- FGTS 8%:	R\$	0,00	
TAXA JAM 3%:	R\$	0,00	
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00	
- FGTS 2%:	R\$	0,00	

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 0

**SEM MOVIMENTO**

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

**"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:**

**Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."**

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

# CAIXA



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,



Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 08/03/2024 15:53:46.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo OxvvOrLgWrf00000.SFP é:

90814804-f7df-42a4-a374-792da8a18e65

Transmissor: C N MALCHER CONSULTORIA CONTABIL:09721823000180

Inscrição do Transmissor: 09721823000180

Responsável: C N MALCHER CONSULTORIA CONTAB

Inscrição do Responsável: 48510912220

Competência: 08/2024

NRA: OxvvOrLgWrf00000

Base de Processamento: Alenquer / PA

Código de Recolhimento: 115

Contato: CLAUDENOR MALCHER

Telefone: 009335262880



## PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

### CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de R N S F JUNIOR LTDA, CNPJ 21.145.049/0001-02, residente em TRAV. COLOMBIANO MARVÃO, PLANALTO, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

#### Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

sexta-feira, 21 junho, 2024

ANTÔNIO MAGALHÃES DA SILVA FILHO  
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALENQUER  
COMARCA DE ALENQUER

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 21/06/2024 12:38:27

CONTROLE: 06211211379286

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 19/09/2024 00:00:00

Libra (antonio.silva)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

Página 2 / 2

**Nº 346844/2024**  
Emissão: 02/09/2024  
Validade: 30/09/2024  
Chave: w18Bz

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: A.O.C CONSTRUCAO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E MANUTENCAO LTDA

Registro: 0000134945

CNPJ: 21.868.165/0001-50

Data Início: 10/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: I. M. DE CARVALHO EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0001640925

CNPJ: 09.393.573/0001-05

Data Início: 07/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224987/2020

Atividade concluída

Página 1/17

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **WILLIAM PAIVA MOREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WILLIAM PAIVA MOREIRA**  
Registro: **1515254755PA** RNP: **1515254755**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PA20190455785** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/12/2019** Baixada em: **23/11/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA-ME**

Contratante: **SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA.** CPF/CNPJ: **43.940.758/0001-12**  
Endereço do contratante: **RUA DOMINGOS JORGE** Nº: **1000**  
Complemento: **Predio 9104** Bairro: **SOCORRO**  
Cidade: **S PAULO** UF: **SP** CEP: **04779900**  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 398.610,15** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho** Nº: **S/N**  
Complemento: **KM 2 - ECOMPARQUE NATURA** Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **BENEVIDES** UF: **PA** CEP: **68795000**  
Coordenadas Geográficas: **-1.294471, -48.247431**  
Data de início: **02/12/2019** Conclusão efetiva: **02/03/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA.** CPF/CNPJ: **43.940.758/0001-12**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 44.08 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 300.00 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TÚNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA. CONTRATANTE: Symrise Aromas e Fragrancias Ltda (CNPJ 43.940.758/0001-12). OS Nº 4500558231/data 21.11.2019.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 224987/2020  
04/12/2020, 10:14  
0wy8W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0wy8W

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 07/12/2023, às 12:59.





## LAUDO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O presente Laudo Técnico foi solicitado pela empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001, e tem como objetivo a aferição das condições de qualidade dos serviços objeto do contrato registrado pela ART n° PA20190455785 para entrega definitiva da obra.

Responsável Técnico do Presente Laudo: Eng. Civil Luiz Wagner Farias da Silva - CREA 150806703-1

Contratante: SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Identificação da construtora, Responsáveis Técnicos e obra:

Contratada: TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILIAM PAIVA MOREIRA – CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA n° 151525475-5

SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA n° 150546440-4

Obra Registrada sob a ART n° PA20190455785

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TÚNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019

Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOPELQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Licenças e taxas da obra	CJ	1,00
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca helice continua	UN	1,00
1.3	Instalação de CONTAINER para guarda de materiais, equipamentos e ferramentas.	MES	4,00
1.4	Aluguel e montagem de andaime metálico	M2/MeS	80,00
1.5	Tapume c/ chapa de madeirite e=10mm (h=2.20m)	m²	40,00
1.6	Levantamento planimétrico a trena	m²	98,00
1.7	Locação da obra.	m²	98,00
1.8	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	2,60
1.9	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA	UN	4,00
1.10	Alimentação e transporte de pessoal.	Undxdia	600,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.1	Demoligao manual de alvenaria	m³	1,07
2.2	Retirada de divisoria (painel cego)	m²	19,85
2.3	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	6,00
2.4	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	6,00
2.5	Retirada de tanque da área de pesagem.	UN	1,00
2.6	Retirada de Lava Olhos.	UN	1,00
2.7	Retirada de ponto de água (Tanque e Lava Olhos)	Pt	2,00
2.8	Retirada do Exaustor existente.	UN	1,00
2.9	Retirada de ponto elétrico (Exaustor)	Pt	1,00
2.10	Apicoamento de concreto (Piso da antiga câmara frigorífica e Almojarifado)	m²	48,40
2.11	Apicoamento de piso cimentado (Câmara fria, Banho maria e área de Pesagem)	m²	52,50
2.12	Apicoamento de concreto (Rampa)	m²	2,16
2.13	Demolição manual de piso em concreto armado (Fundação das Alvenarias)	m³	1,39
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	4,49
3.2	Reaterro compactado	m³	1,80
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
4.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	1,77
4.2	Blocos e Cintas em concreto armado p/ fundações (incl. forma)	m³	4,32
4.3	Desforma	m²	27,97
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
5.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - Para Pilares e Vigas de percintamento.	m³	3,42
5.2	Desforma	m²	65,48
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS.</b>		
6.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m	80,45
6.2	Armação para estrutura de concreto - CA-60 e CA-50.	KG	141,00
6.3	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	m³	3,47
6.4	Divisoria em gesso acartonado Painéis duplos W 112	m²	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão n° 224987/2020  
07/12/2023, 12:59

Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas

1/7



## LAUDO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O presente Laudo Técnico foi solicitado pela empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001, e tem como objetivo a aferição das condições de qualidade dos serviços objeto do contrato registrado pela ART n° PA 202190455785 para entrega definitiva da obra.

Responsável Técnico do Presente Laudo: Eng. Civil Luiz Wagner Farias da Silva - CREA 150806703-1

Contratante: SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Identificação da construtora, Responsáveis Técnicos e obra:

Contratada: TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILLIAM PAIVA MOREIRA – CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA n° 151525475-5  
SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA n° 150546440-4

Obra Registrada sob a ART n° PA20190455785

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TÚNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019

Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOPARQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
<b>7</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS.</b>		
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m²	48,37
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS.</b>		
8.1	PORTA DE ABRIR SIMPLES, EM MDF, COR BRANCO NEVE, COM MOLDURA, DIM.:70X210cm(04 und)	m²	5,88
8.2	PORTA DE ABRIR SIMPLES, EM MDF, COR BRANCO NEVE, COM MOLDURA, COM BARRA DE APOIO, DIM. 40CM, COR BRANCA, CONFORME NBR 9050, DIM.:90X210cm.(01 und)	m²	1,98
8.3	PORTA DE ABRIR SIMPLES, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PERFIL LINHA 30, TUBULAR, COR NATURAL, COM FECHAMENTO EM VENEZIANA FECHADA, DIM.:76X165cm.(07 und)	m²	8,80
8.4	PORTA DE CORRER, EM MDF, COR BRANCO NEVE, COM MOLDURA, DIM.:85X210cm.( 02 und)	m²	3,57
8.5	KIT APARENTE DE SISTEMA DESLIZANTE, COM TRILHO DE 2,00m, para porta de correr.	UN	2,00
8.6	PORTA DE ABRIR DUPLA, EM MDF, COR BRANCO NEVE, COM MOLDURA, DIM.:160X210cm. (PARA SALA DE AMOSTRAGEM, CONFORME DOCUMENTO 0055-002-AA-A1-0001) (01 und)	m²	3,36
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS.</b>		
9.1	Chapisco de cimento e areia no trago 1:3	m²	291,72
9.2	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	160,90
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO CECRISA WHITE BASIC LUX 15x15cm, OU SIMILAR.	m²	160,90
9.4	Reboco Paulista com acabamento feltrado.	m²	130,78
9.5	Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco	m²	160,90
9.6	Rodapé Cerâmico.	M	46,37
9.7	SOLEIRA EM GRANITO, ACABAMENTO LISO, ESP. 2cm, COR CINZA ANDORINHA.	m²	0,96
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO.</b>		
10.1	Contrapiso argamassa 1:4(Cimento e Areia), espessura 02cm, sobre piso escarificado.	m²	52,34
10.2	Piso em concreto simples 15MPA, espessura 07cm, para nivelamento.	m²	53,15
10.3	Contra piso argamassa 1;3 (Cimento e Areia), espessura 03cm, sobre nivelamento em concreto simples.	m²	48,37
10.4	PISO CERÂMICO PORTOBELLO GRANILITE CREMA 45x45cm, OU SIMILAR.	m²	98,82
10.5	Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco	m²	98,82
10.6	Concreto para adequação da rampa de entrada.	m³	0,44
<b>11</b>	<b>FORROS.</b>		
11.1	FORRO PVC NA COR BRANCO NEVE, LARGURA 20cm, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, FIXADOS COM ENTARUGAMENTO METÁLICO..	m²	98,82
<b>12</b>	<b>PINTURA.</b>		
12.1	Esmalte sobre esquadrias de madeira c/ massa e selador	m²	65,32
12.2	PINTURA INTERNA SOBRE REBOCO PAULISTA, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, ACAB. FOSCO.	m²	130,80
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.</b>		
13.1	"CABO DE CONDUTORES DE COBRE NU,TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, CLASSE DE ISOLAMENTO 0.6\1KV, ISOLAÇÃO EM BORRACHA ETILENO PROPILENO [EPR],CAPA EXTERNA DE CLORETO DE POLIVINILA[ST2] - COR PRETO, ANTICHAMA, APTO PARA REGIME CONTÍNUO DE 90º, CONSTITUÍDO DE 1 NUMERO DE COND. E SEÇÃO 2,5mm². FABRICANTE: PRYSMIAN OU SIMILAR."	M	478,00

2/7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 224987/2020  
07/12/2023, 12:59

Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas





**LAUDO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

O presente Laudo Técnico foi solicitado pela empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001, e tem como objetivo a aferição das condições de qualidade dos serviços objeto do contrato registrado pela ART n° PA 202190455785 para entrega definitiva da obra.

Responsável Técnico do Presente Laudo: Eng. Civil Luiz Wagner Farias da Silva - CREA 150806703-1

Contratante: SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Identificação da construtora, Responsáveis Técnicos e obra:

Contratada: TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILLIAM PAIVA MOREIRA - CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA n° 151525475-5  
SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA n° 150546440-4

Obra Registrada sob a ART n° PA20190455785

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TÚNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019 Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOPARQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
13.2	"ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO, COM COSTURA, CONFORME ABNT NBR 5598, CLASSE PESADA, EXTREMIDADES COM ROSCA, COM AS REBARBAS REMOVIDAS, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, FORNECIDO EM VARAS DE 3000MM DE COMPRIMENTO, COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES E PROTEÇÃO NA OUTRA, COM DIÂMETRO NOMINAL 1" ". FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR "	M	3,00
13.3	"ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO, COM COSTURA, CONFORME ABNT NBR 5598, CLASSE PESADA, EXTREMIDADES COM ROSCA, COM AS REBARBAS REMOVIDAS, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, FORNECIDO EM VARAS DE 3000MM DE COMPRIMENTO, COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES E PROTEÇÃO NA OUTRA, COM DIÂMETRO NOMINAL Ø3/4" ". FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR "	M	45,00
13.4	"CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO ""T"" FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS, COM TAMPA PARAFUSADA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, ENTRADAS ROSCADAS PARA ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR5598, CLASSE PESADA, COM O DIÂMETRO NOMINAL 3/4	UN	5,00
13.5	"CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO ""C"" FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS, COM TAMPA PARAFUSADA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, ENTRADAS ROSCADAS PARA ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR5598, CLASSE PESADA, COM O DIÂMETRO NOMINAL 3/4	UN	12,00
13.6	"CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO ""E"" FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS, COM TAMPA PARAFUSADA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, ENTRADAS ROSCADAS PARA ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR5598, CLASSE PESADA, COM O DIÂMETRO NOMINAL 3/4	UN	22,00
13.7	"CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO ""X"" FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS, COM TAMPA PARAFUSADA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, ENTRADAS ROSCADAS PARA ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR5598, CLASSE PESADA, COM O DIÂMETRO NOMINAL 3/4	UN	4,00
13.8	"LUVA PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4	UN	24,00
13.9	"INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A 250V MONTADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM TAMPA ESTAMPADA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PARA MONTAGEM EM CONDULETE SIMPLES TIPO ""E"". ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO, TAMPA ANODIZADA. ENTRADA ROSQUEA DA Ø 3/4" ". ROSCAS TIPO BSP. FAB. WETZEL OU SIMILAR "	UN	4,00
13.10	ABRAÇADEIRA TIPO "D" EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA A FOGO, COM PA RAFUSOS E PORCAS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, PARA ELETRODUTOS DIÂMETRO NOMINAL Ø3/4".	M	25,00
13.11	"INTERRUPTOR 2 TECLAS 10A 250V MONTADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM TAMPA ESTAMPADA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PARA MONTAGEM EM CONDULETE SIMPLES TIPO ""E"". ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO, TAMPA ANODIZADA. ENTRADA ROSQUEA DA Ø 3/4" ". ROSCAS TIPO BSP. FAB. WETZEL OU SIMILAR"	UN	2,00
13.12	"SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTOS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO, DIAM. NOMINAL 3/4" ". FABRICANTE: MEGA OU SIMILAR."	un	6,00

3/7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 224987/2020  
07/12/2023, 12:59

Chave de impressão: Dwy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas



## LAUDO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O presente Laudo Técnico foi solicitado pela empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001, e tem como objetivo a aferição das condições de qualidade dos serviços objeto do contrato registrado pela ART n° PA 20190455785 para entrega definitiva da obra.

Responsável Técnico do Presente Laudo: Eng. Civil Luiz Wagner Farias da Silva - CREA 150806703-1

Contratante: SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Identificação da construtora, Responsáveis Técnicos e obra:

Contratada: TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILLIAM PAIVA MOREIRA - CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA n° 151525475-5

SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA n° 150546440-4

Obra Registrada sob a ART n° PA20190455785

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TÚNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019

Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOPARQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
13.13	"LUMINÁRIA ALETADA LED DE SOBREPOR 37W RETANGULAR, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETORES E ALETAS PARABÓLICAS E TENSÃO 100-250V. REF.: MMLUZ (LEDC06-5K) OU SIMILAR."	un	12,00
13.14	Luminaria c/ lamp de emergencia	UN	4,00
13.15	"TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO LINHA PIAL PLUS 10A. REF.: LEGRAND (6150 40) OU SIMILAR."	UN	16,00
13.16	"TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO LINHA PIAL PLUS 20A. REF.: LEGRAND (6150 40) OU SIMILAR."(Chuveiro elétrico)	UN	5,00
13.17	Interligação no quadro existente (Disjuntores 09 e 10 do DLTG).	Pt	1,00
13.18	Ponto de força e Acabamentos (Relocação do Exaustor Existente)	Pt	1,00
13.19	EXAUSTOR DE TETO 150m³/h VENTOKIT, OU SIMILAR (REF.:EX)- Bivolt Ventokit NM 280. (06)	UN	1,00
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.</b>		
14.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)+nterligação na rede existente.	Pt	29,00
14.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)+interligação na rede existente.	Pt	29,00
<b>14.3</b>	<b>LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS.</b>		
14.3.1	CHUVEIRO COMUM (REF.:CH).	UN	4,00
14.3.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL. (REF.:CH1)	UN	1,00
14.3.3	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	7,00
14.3.4	CABIDE DE GANCHO EM AÇO INOXIDÁVEL. (REF.:CB)	un	7,00
14.3.5	SABONETEIRA DE EMBUTIR EM LOUÇA, COR BRANCO GELO, REF.: A.180, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE EM TODOS OS BOX COM CHUVEIROS. (REF.:SB)	UN	5,00
14.3.6	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE. (REF.:SL)	UN	4,00
14.3.7	PAPELEIRA EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO REF: MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE. (REF.:PL).	UN	4,00
14.3.8	PAPELEIRA EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA REF: MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE (REF.:TO).	UN	3,00
14.3.9	TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA BIOPRESS, REF. 1180-BIO, DA "FABRIMAR", OU EQUIVALENTE (REF.:TOR)	UN	6,00
14.3.10	ESPELHO TIPO CRISTAL COM FIXAÇÃO EM PARAFUSO, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:ES).	UN	6,00
14.3.11	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO GELO, LINHA VOGUE PLUS, REF.: P505, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE (REF.:VS).	UN	3,00
14.3.12	BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE FÍSICO, LINHA CONFORTO DA DECA, OU EQUIVALENTE, COR BRANCO GELO, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL DA LINHA CONFORTO DA DECA AP52, COR BRANCO GELO, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:VS1).	UN	1,00
14.3.13	PIA EM GRANITO DIM. 55X142cm COM DUAS CUBAS EM LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 48,5X37,5cm, COR BRANCO, FAB. DECA OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:PIA2C)	un	1,00

J 4/7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 224987/2020  
07/12/2023, 12:59

Chave de impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas



## LAUDO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O presente Laudo Técnico foi solicitado pela empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001, e tem como objetivo a aferição das condições de qualidade dos serviços objeto do contrato registrado pela ART n° PA PA20190455785 para entrega definitiva da obra.

Responsável Técnico do Presente Laudo: Eng. Civil Luiz Wagner Farias da Silva - CREA 150806703-1

Contratante: SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Identificação da construtora, Responsáveis Técnicos e obra:

Contratada: TIBE COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILIAM PAIVA MOREIRA – CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA n° 151525475-5

SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA n° 150546440-4

Obra Registrada sob a ART n° PA20190455785

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TÚNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019

Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOPARQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
14.3.14	PIA EM GRANITO DIM. 0,55X 2,03m COM TRÊS CUBAS EM LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 48,5X37,5cm, COR BRANCO, FAB. DECA OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:PIA3C)	un	1,00
14.3.15	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS LINHA VOGUE PLUS DA DECA LS1, COR BRANCO GELO, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:LV1).	UN	1,00
14.3.16	MICTÓRIO INDIVIDUAL COM SIFÃO INTEGRADO, EM LOUÇA COR BRANCO GELO, REF.: M711, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:MIC).	UN	3,00
14.3.17	BANCO PARA BOX SANITÁRIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DIMENSÕES 40X70CM, EM GRANITO CINZA ANDORINHA	UN	1,00
14.3.18	BARRA DE APOIO, DIM. 80CM, COR BRANCA, LINHA CONFORTO, DA DECA, OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:BA).	un	5,00
14.3.19	BARRA DE APOIO, DIM. 60CM, COR BRANCA, LINHA CONFORTO, DA DECA, OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:BA1).	un	2,00
14.3.20	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM "U" COR BRANCA, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:BA2).	cj	1,00
14.3.21	BARRA DE APOIO, DIM. 40CM, COR BRANCA, CONFORME NBR 9050. (REF.:BA3).	un	1,00
14.3.22	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO COR BRANCO, LINHA STAR, REF.:1984.C. ACT.STR, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:DCH).	un	4,00
15	<b>DIVISÓRIAS.</b>		
15.1	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:3cm.	m²	22,25
16	<b>DIVERSOS.</b>		
16.1	<b>Relocação do Lava Olhos.</b>		
16.1.1	Revisao de ponto de agua	Pt	1,00
16.1.2	Revisao de ponto de esgoto	Pt	1,00
16.2	<b>TESTE DE ESTANQUIDADE DAS TUBULAÇÕES.</b>		
16.2.1	Teste hidrostático em rede de água / adutora	m	65,00
16.3	<b>ADEQUAÇÃO DA SALA DE TREINAMENTO</b>		
16.3.1	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
16.3.1.1	Retirada de divisoria em granito	m²	9,61
16.3.1.2	Retirada de piso cerâmico	m²	9,81
16.3.1.3	Retirada de revestimento ceramico	m²	31,55
16.3.1.4	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	9,81
16.3.1.5	Demolição manual de alvenaria	m³	0,33
16.3.1.6	Retirada de ponto de agua/esgoto	Pt	4,00
16.3.1.7	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	1,94
16.3.1.8	Retirada de luminarias	UN	2,00
16.3.1.9	Retirada de ponto eletrico	Pt	2,00
16.3.1.10	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	5,00
16.3.2	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
16.3.2.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m	1,89

5/7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão n° 224987/2020  
07/12/2023, 12:59

Chave de impressão: Dwy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas



## LAUDO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O presente Laudo Técnico foi solicitado pela empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001, e tem como objetivo a aferição das condições de qualidade dos serviços objeto do contrato registrado pela ART n° PA 202190455785 para entrega definitiva da obra.

Responsável Técnico do Presente Laudo: Eng. Civil Luiz Wagner Farias da Silva - CREA 150806703-1

Contratante: SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Identificação da construtora, Responsáveis Técnicos e obra:

Contratada: TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILIAM PAIVA MOREIRA – CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA n° 151525475-5

SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA n° 150546440-4

Obra Registrada sob a ART n° PA20190455785

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TÚNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019

Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOPARQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
<b>16.3.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
16.3.3.1	Reboco Paulista com acabamento feltrado.	m <sup>2</sup>	3,78
16.3.3.2	PISO CERÂMICO PORTOBELLO GRANILITE CREMA 45x45cm, OU SIMILAR.	m <sup>2</sup>	9,81
16.3.3.3	RODAPÉ CERÂMICO PORTOBELLO GRANILITE CREMA 45x45cm, OU SIMILAR.	M	12,62
16.3.3.4	Ceramica 10x10cm (padrao medio)	m <sup>2</sup>	1,94
16.3.3.5	Chapisco de cimento e areia no trago 1:3	m <sup>2</sup>	3,78
<b>16.3.4</b>	<b>FORROS</b>		
16.3.4.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m <sup>2</sup>	30,81
<b>16.3.5</b>	<b>PINTURAS</b>		
16.3.5.1	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m <sup>2</sup>	51,55
<b>16.3.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS</b>		
16.3.6.1	Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W	Pt	6,00
16.3.6.2	Luminaria 2x32W c/ aleta branca reflet aluminio	UN	2,00
16.3.6.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	1,00
16.3.6.4	Ponto de logica - UTP (c/ instalagao aparente)	Pt	2,00
16.3.6.5	Ponto de gas p/ split ate 30.000 BTU's (10m)	Pt	1,00
16.3.6.6	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiagao e tomada)	Pt	1,00
16.3.6.7	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao)	Pt	1,00
16.3.6.8	Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiagao)	UN	3,00
16.3.6.9	Luminaria c/ lamp de emergencia	UN	1,00
<b>16.4</b>	<b>TÚNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA.</b>		
16.4.1	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m <sup>2</sup>	193,35
16.4.2	Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas	un	975,00
16.4.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-335, malha 15x15cm, (armadura inferior) ferro 8.0mm (5,37 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m <sup>2</sup>	95,70
16.4.4	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, (armadura superior)ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m <sup>2</sup>	95,70
16.4.5	Concreto usinado bombeado de 30MPA	m <sup>3</sup>	27,30
16.4.6	Soleira de transição Entradas/túnel/câmara (Guarnição, Grauteamento e Montagem)	m	3,00
16.4.7	Acabamento de superfície de piso de concreto com estampamento, padrão tech - stone ou similar	m <sup>2</sup>	133,08
16.4.8	Rodape em granito e=2cm/h=8cm	M	46,80
16.4.9	Rodape em granito e=2cm/h=8cm	M	41,90
16.4.10	Lançamento e adensamento de concreto.	m <sup>3</sup>	27,34
16.4.11	Rampa de acesso(Guarnição, concreto e acabamentos)	UN	2,00
16.4.12	Limpeza de piso(Depósito, Câmara fria e Túnel )	m <sup>2</sup>	490,00
<b>16.5</b>	<b>PINTURA (Túnel, Câmara e Depósito)</b>		
16.5.1	Pintura Epoxi (Depósito, Câmara fria e Túnel )	m <sup>2</sup>	490,00
16.5.2	Pintura 2 paredes do depósito.	m <sup>2</sup>	380,00
16.5.3	Pintura paredes área de despoldamento e secagem Acrilica semi-brilh	m <sup>2</sup>	610,00

6/7



Este documento encontra-se registrado no Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão n° 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão n° 224987/2020  
07/12/2023, 12:59

Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas



**LAUDO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

O presente Laudo Técnico foi solicitado pela empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001, e tem como objetivo a aferição das condições de qualidade dos serviços objeto do contrato registrado pela ART n° PA 202190455785 para entrega definitiva da obra.

Responsável Técnico do Presente Laudo: Eng. Civil Luiz Wagner Farias da Silva - CREA 150806703-1

Contratante: SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Identificação da construtora, Responsáveis Técnicos e obra:

Contratada: TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILLIAM PAIVA MOREIRA - CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA n° 151525475-5

SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA n° 150546440-4

Obra Registrada sob a ART n° PA20190455785

Obra: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TÚNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019

Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOPARQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
<b>16.7</b>	<b>CASA DE MÁQUINAS PARA CÂMARA FRIA E TÚNEL DE CONGELAMENTO.</b>		
16.7.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	3,60
16.7.2	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarragao	m³	1,44
16.7.3	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m³	2,97
16.7.4	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	14,85
16.7.5	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	m²	14,85
16.7.6	Camada regularizadora no trago 1:4	m²	14,85
16.7.7	Base para equipamentos (02) emConcreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	6,00
16.7.8	Estrutura metalica p/ cobertura.	m²	103,00
16.7.9	Cobertura -Telha termoacustica	m²	103,00
16.7.10	Pintura Esmalte sobre Estrutura metálica e alambrado.	m²	91,30
16.7.11	Pintura Epoxi sobre piso e bases de equipamentos	m²	53,65
16.7.12	Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2ø)	m²	44,00
<b>16.8</b>	<b>DESMONTAGEM DA CÂMERA FRIGORIFICA.</b>		
16.8.1	Desmontagem técnica da atual Câmara Frigorifica com armazenamento local das partes.	UN	1,00
<b>17</b>	<b>EXTERNO</b>		
17.1	Cobertura em policarbonato com estrutura metalica	m²	60,00
<b>17</b>	<b>LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL</b>		
17.1	Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha	m²	359,72
17.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA, INCLUSIVE RETIRADA DE SOBRA DE MATERIAIS.	m²	314,50
<b>Total Geral</b>			

**Conclusão:**

Este Laudo conclui que, os serviços contratados e acima listados foram executados em sua totalidade, e em conformidade com as normas técnicas vigentes, sendo assim atesto a obra como concluída, sem mais.

Benevides, 02 de novembro de 2020.

*Conduru*  
 Luiz Wagner Farias da Silva  
 Eng. Civil CREA 150806703-1  
 CPF 525.006.162-15

Luiz Wagner F. da Silva  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 17755 D-PA

**Cartório Conduru**  
 4º Ofício de Notas  
 Belém - PA  
 Trav. Três de Maio, 1503 - São Brás - CEP: 66063-388 - Fone: (91) 3249.4010/243.1202  
 Reginaldo Pinheiro da Cunha - Tabelião

Reconheço a semelhança da firma de LUIZ WAGNER FARIAS DA SILVA\*\*\*\*\*

Dou fé Em testº da verdade Emol: R\$5,50 Selo: R\$0,45  
 Belém-PA. 03/12/2020 14:33:1003424467.

Marcos Vinicius da Silva Campos - ESCRIVENTE  
 Marcos Vinicius da Silva Campos 003 424 467  
 Escrevente Autorizado

7/7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 224987/2020  
 07/12/2023, 12:59

Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20200554945**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**LUIZ WAGNER FARIAS DA SILVA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1508067031

Registro: 0000017755D PA PA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA.**

**RUA RUA DOMINGOS JORGE 1100**

Complemento: **PREDIO 9111 2 ANDAR**

Cidade: **S PAULO**

Bairro: **SOCORRO**

UF: **SP**

CPF/CNPJ: **43.940.758/0001-12**

Nº: **1000**

CEP: **04779900**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **03/12/2020**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Serviço de Elaboração de Laudo concluído.**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RODOVIA RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho**

Complemento: **KM 2 - ECOPARQUE NATURA**

Cidade: **BENEVIDES**

Data de Início: **20/11/2020**

Previsão de término: **04/12/2020**

Coordenadas Geográficas: **-1.294471, -48.247431**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA.**

CPF/CNPJ: **43.940.758/0001-12**

**4. Atividade Técnica**

1 - DIRETA

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 -  
ESTRUTURA METALICA

Quantidade

Unidade

300,00

m<sup>2</sup>

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 -  
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

44,08

m<sup>2</sup>

**5. Observações**

Laudo de conclusão de obra, solicitado pela empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12, para aferir as condições de execução e conclusão para entrega definitiva da obra registrada na ART nº PA20190455785.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**LUIZ WAGNER FARIAS DA SILVA - CPF: 525.006.162-15**

Local de data

**SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA. - CNPJ: 43.940.758/0001-12**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **01/12/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **6389724**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.stac.com.br/publico/>, com a chave: 3b335  
Impresso em: 03/12/2020 às 08:47:17 por: , ip: 187.73.105.130

[www.creapa.org.br](http://www.creapa.org.br)  
Tel. (91) 3219-3402

[faleconosco@creapa.com.br](mailto:faleconosco@creapa.com.br)  
Fax:

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia vinculado a Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 224987/2020  
07/12/2023, 12:59

Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas





**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71, com sede na Rua Neusa Correa n° 29 - Bairro Centro, CEP: 68.670-000, Bujaru / PA, Executou de maneira satisfatória os serviços discriminados na planilha abaixo com registro na ART de n° PA20190455785, para a empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Empresa Contratada: TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILIAM PAIVA MOREIRA – CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA n° 151525475-5  
SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA n° 150546440-4

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TUNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019 Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOPARQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Licenças e taxas da obra	CJ	1,00
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca helice continua	UN	1,00
1.3	Instalação de CONTAINER para guarda de materiais, equipamentos e ferramentas.	MES	4,00
1.4	Aluguel e montagem de andaime metalico	M2/MeS	80,00
1.5	Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)	m²	40,00
1.6	Levantamento planimetrico a trena	m²	98,00
1.7	Locação da obra	m²	98,00
1.8	Placa de obra em lona com plotagem de grafica	m²	2,60
1.9	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA OBRA	UN	4,00
1.10	Alimentação e transporte de pessoal.	Undxdia	600,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.1	Demoligao manual de alvenaria	m³	1,07
2.2	Retirada de divisoria (painel cego)	m²	19,85
2.3	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	6,00
2.4	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	6,00
2.5	Retirada de tanque da area de pesagem.	UN	1,00
2.6	Retirada de Lava Olhos.	UN	1,00
2.7	Retirada de ponto de água (Tanque e Lava Olhos)	Pt	2,00
2.8	Retirada do Exaustor existente	UN	1,00
2.9	Retirada de ponto eletrico (Exaustor)	Pt	1,00
2.10	Apicoamento de concreto (Piso da antiga câmara frigorifica e Almojarifado)	m²	48,40
2.11	Apicoamento de piso cimentado (Câmara fria, Banho maria e área de Pesagem)	m²	52,50
2.12	Apicoamento de concreto (Rampa)	m²	2,16
2.13	Demolição manual de piso em concreto armado (Fundação das Alvenarias)	m³	1,39
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	4,49
3.2	Reaterro compactado	m³	1,80
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>		
4.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	1,77
4.2	Blocos e Cintas em concreto armado p/ fundações (incl. forma)	m³	4,32
4.3	Desforma	m²	27,97
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
5.1	Concreto armado FCK=25MPA com fo?ma aparente - Para Pilares e Vigas de perclntamento	m³	3,42
5.2	Desforma	m²	65,48
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS.</b>		
6.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m	80,45
6.2	Armação para estrutura de concreto - CA-60 e CA-50	KG	141,00
6.3	GRAUTE FGK=25 MPA, TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 02/2015	m³	3,47
6.4	Divisoria em gesso acartonado Painéis duplos W 112	m²	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 224987/2020  
07/12/2023, 12:59

Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas

Symrise Aromas e Fragrancias Ltda - CNPJ 43.940.758/0001-12 Rua Domingos Jorge, 1000-Predio 9104 - CEP 04779-900 Sao Paulo, SP - Socorro Brasil www.symrise.com

17





**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa TIBE COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71, com sede na Rua Neusa Correa nº 29 - Bairro Centro, CEP: 68.670-000, Bujaru / PA, Executou de maneira satisfatória os serviços discriminados na planilha abaixo com registro na ART de nº PA20190455785, para a empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRÂNCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Empresa Contratada: TIBE COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILLIAM PAIVA MOREIRA - CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA nº 151525475-5  
SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA nº 150546440-4

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TUNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019 Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOMPARQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
<b>7 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS.</b>			
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	m²	48,37
<b>8 ESQUADRIAS.</b>			
8.1	PORTA DE ABRIR SIMPLES, EM MDF, COR BRANCO NEVE, COM MOLDURA, DIM.: 70X210cm(04 und)	m²	5,88
8.2	PORTA DE ABRIR SIMPLES, EM MDF, COR BRANCO NEVE, COM MOLDURA, COM BARRA DE APOIO, DIM. 40CM, COR BRANCA, CONFORME NBR 9050, DIM.:90X210cm.(01 und)	m²	1,98
8.3	PORTA DE ABRIR SIMPLES, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, PERFIL LINHA 30, TUBULAR, COR NATURAL, COM FECHAMENTO EM VENEZIANA FECHADA, DIM.:76X165cm.(07 und)	m²	8,80
8.4	PORTA DE CORRER, EM MDF, COR BRANCO NEVE, COM MOLDURA, DIM.:85X210cm.(02 und)	m²	3,57
8.5	KIT APARENTE DE SISTEMA DESLIZANTE, COM TRILHO DE 2,00m, para porta de correr.	UN	2,00
8.6	PORTA DE ABRIR DUPLA, EM MDF, COR BRANCO NEVE, COM MOLDURA, DIM.: 160X210cm. (PARA SALA DE AMOSTRAGEM, CONFORME DOCUMENTO 0055-002-AA-A1-0001) (01 und)	m²	3,36
<b>9 REVESTIMENTOS.</b>			
9.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	291,72
9.2	Emboço com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	160,90
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO CECRISA WHITE BASIC LUX 15x15cm, OU SIMILAR.	m²	160,90
9.4	Reboco Paulista com acabamento feltrado	m²	130,78
9.5	Rejuntamento de revestimento/piso cerâmico c/ cimento branco	m²	160,90
9.6	Rodapé Cerâmico.	M	46,37
9.7	SOLEIRA EM GRANITO, ACABAMENTO LISO, ESP. 2cm, COR CINZA ANDORINHA.	m²	0,96
<b>10 PAVIMENTAÇÃO.</b>			
10.1	Contrapiso argamassa 1:4(Cimento e Areia), espessura 02cm, sobre piso escarificado.	m²	52,34
10.2	Piso em concreto simples 15MPA, espessura 07cm, para nivelamento	m²	53,15
10.3	Contra piso argamassa 1:3 (Cimento e Areia), espessura 03cm, sobre nivelamento em concreto simples.	m²	48,37
10.4	PISO CERÂMICO PORTOBELLO GRANILITE CREMA 45x45cm, OU SIMILAR.	m²	98,82
10.5	Rejuntamento de revestimento/piso cerâmico c/ cimento branco	m²	98,82
10.6	Concreto para adequação da rampa de entrada.	m³	0,44
<b>11 FORROS.</b>			
11.1	FORRO PVC NA COR BRANCO NEVE, LARGURA 20cm, ENCAIXE MACHO E FÊMEA, FIXADOS COM ENTARUGAMENTO METÁLICO.	m²	98,82
<b>12 PINTURA.</b>			
12.1	Esmalte sobre esquadrias de madeira c/ massa e selador	m²	65,32
12.2	PINTURA INTERNA SOBRE REBOCO PAULISTA, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRILICA, COR BRANCO NEVE, ACAB. FOSCO	m²	130,80



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 224987/2020  
07/12/2023, 12:59  
Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas

Symrise Aromas e Fragrancias Ltda. - CNPJ 43.940.758/0001-12 Rua Domingos Jorge, 1000-Predio 9104 - CEP 04779-900 São Paulo, SP - Socorro Brasil www.symrise.com





**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71, com sede na Rua Neusa Correa n° 29 - Bairro Centro, CEP: 68.670-000, Bujaru / PA, Executou de maneira satisfatória os serviços discriminados na planilha abaixo com registro na ART de n° PA20190455785, para a empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Empresa Contratada: TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILIAM PAIVA MOREIRA— CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA n° 151525475-5  
SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA n° 150546440-4

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TUNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019

Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOPEL NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.</b>		
13.1	"CABO DE CONDUTORES DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2, CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAÇÃO EM BORRACHA ETILENO PROPILENO (EPR), CAPA EXTERNA DE CLORETO DE POLIVINILA[ST2] - COR PRETO, ANTICHAMA, APTO PARA REGIME CONTINUO DE 90°, CONSTITUIDO DE 1 NUMERO DE COND. E SEÇÃO 2,5mm². FABRICANTE: PRYSMIAN OU SIMILAR."	M	478,00
13.2	"ELETRODUTO RIGIDO DE AÇO, COM COSTURA, CONFORME ABNT NBR 5598, CLASSE PESADA, EXTREMIDADES COM ROSCA, COM AS REBARBAS REMOVIDAS, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, FORNECIDO EM VARAS DE 3000MM DE COMPRIMENTO, COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES E PROTEÇÃO NA OUTRA, COM DIÂMETRO NOMINAL 1". FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR "	M	3,00
13.3	"ELETRODUTO RIGIDO DE AÇO, COM COSTURA, CONFORME ABNT NBR 5598, CLASSE PESADA, EXTREMIDADES COM ROSCA, COM AS REBARBAS REMOVIDAS, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO INTERNA E EXTERNAMENTE, FORNECIDO EM VARAS DE 3000MM DE COMPRIMENTO, COM UMA LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES E PROTEÇÃO NA OUTRA, COM DIÂMETRO NOMINAL Ø3/4". FABRICANTE: MOPA OU SIMILAR "	M	45,00
13.4	"CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "T" FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS, COM TAMPA PARAFUSADA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, ENTRADAS ROSCADAS PARA ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR5598, CLASSE PESADA, COM O DIÂMETRO NOMINAL 3/4	UN	5,00
13.5	"CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "C" FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS, COM TAMPA PARAFUSADA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, ENTRADAS ROSCADAS PARA ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR5598, CLASSE PESADA, COM O DIÂMETRO NOMINAL 3/4	UN	12,00
13.6	"CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "E" FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS, COM TAMPA PARAFUSADA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, ENTRADAS ROSCADAS PARA ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR5598, CLASSE PESADA, COM O DIÂMETRO NOMINAL 3/4	UN	22,00
13.7	"CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO TIPO "X" FUNDIDO, A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓS, COM TAMPA PARAFUSADA, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, ENTRADAS ROSCADAS PARA ELETRODUTOS, CONFORME ABNT NBR5598, CLASSE PESADA, COM O DIÂMETRO NOMINAL 3/4	UN	4,00
13.8	"LUVA PARA ELETRODUTO DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4	UN	24,00
13.9	"INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA 10A 250V MONTADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM TAMPA ESTAMPADA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PARA MONTAGEM EM CONDULETE SIMPLES TIPO "E" ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO, TAMPA ANODIZADA ENTRADA ROSQUEA DA Ø 3/4". ROSCAS TIPO BSP. FAB. WETZEL OU SIMILAR	UN	4,00
13.10	ABRAÇADEIRA TIPO "D" EM CHAPA DE AÇO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO, COM PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, PARA ELETRODUTOS DIÂMETRO NOMINAL Ø3/4".	M	25,00

Symrise Aromas e Fragrancias Ltda. - CNPJ 43.940.758/0001-12 Rua Domingos Jorge, 1000-Predio 9104 - CEP 04779-900 São Paulo, SP - Socorro Brasil www.symrise.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 224987/2020  
07/12/2023, 12:59  
Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas

37





**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71, com sede na Rua Neusa Correa nº 29 - Bairro Centro, CEP: 68.670-000, Bujaru / PA, Executou de maneira satisfatória os serviços discriminados na planilha abaixo com registro na ART de nº PA20190455785, para a empresa SYMRISSE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Empresa Contratada: TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILIAM PAIVA MOREIRA – CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA nº 151525475-5  
SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA nº 150546440-4

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TUNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019

Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOMPARQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
13.11	"INTERRUPTOR 2 TECLAS 10A 250V MONTADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM TAMPA ESTAMPADA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PARA MONTAGEM EM CONDULETE SIMPLES TIPO "E"™. ACABAMENTO NA COR CINZA MARTELADO, TAMPA ANODIZADA ENTRADA ROSQUEA DA Ø 3/4"™. ROSCAS TIPO BSP. FAB. WETZEL OU SIMILAR"	UN	2,00
13.12	"SAÍDA HORIZONTAL DE FLETROCALHA PARA ELETRODUTOS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA A FOGO, DIAM. NOMINAL 3/4"™. FABRICANTE: MEGA OU SIMILAR."	un	6,00
13.13	"LUMINÁRIA ALETADA LED DE SOBREPÓR 37W RETANGULAR, EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, REFLETORES E ALETAS PARABÓLICAS E TENSÃO 100-250V. REF.: MMLUZ (LEDC06-5K) OU SIMILAR."	un	12,00
13.14	Luminaria c/ lamp de emergencia	UN	4,00
13.15	"TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO LINHA PIAL PLUS 10A REF.: LEGRAND (6150 40) OU SIMILAR"	UN	16,00
13.16	"TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO LINHA PIAL PLUS 20A REF.: LEGRAND (6150 40) OU SIMILAR."(Chuveiro elétrico)	UN	5,00
13.17	Interligação no quadro existente (Disjuntores 09 e 10 do DLTG)	Pt	1,00
13.18	Ponto de força e Acabamentos (Relocação do Exaustor Existente)	Pt	1,00
13.19	EXAUSTOR DE TETO 150m³/h VENTOKIT, OU SIMILAR (REF.:EX)- Bivolt Ventokit NM 280. (06)	UN	1,00
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.</b>		
14.1	Ponto de água (incl. tubos e conexões)+interligação na rede existente.	Pt	29,00
14.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)+interligação na rede existente.	Pt	29,00
<b>14.3</b>	<b>LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS.</b>		
14.3.1	CHUVEIRO COMUM (REF.:CH)	UN	4,00
14.3.2	CHUVEIRO ELÉTRICO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL (REF.:CH1)	UN	1,00
14.3.3	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	7,00
14.3.4	CABIDE DE GANCHO EM AÇO INOXÍVEL (REF.:CB)	un	7,00
14.3.5	SABONETEIRA DE EMBUTIR EM LOUÇA, COR BRANCO GELO, REF.: A.180, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE EM TODOS OS BOX COM CHUVEIROS. (REF.:SB)	UN	5,00
14.3.6	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS PARA SABÃO LÍQUIDO REF.: MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE. (REF.:SL)	UN	4,00
14.3.7	PAPELEIRA EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO REF.: MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE. (REF.:PL)	UN	4,00
14.3.8	PAPELEIRA EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA REF.: MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE (REF.:TO)	UN	3,00
14.3.9	TORNEIRA DE BANCADA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA BIOPRESS, REF. 1180-BIO, DA "FABRIMAR", OU EQUIVALENTE (REF.:TOR)	UN	6,00
14.3.10	ESPELHO TIPO CRISTAL COM FIXAÇÃO EM PARAFUSO, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO (REF.:ES)	UN	6,00
14.3.11	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO GELO, LINHA VOGUE PLUS, REF.: P505, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE (REF.:VS)	UN	3,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 224987/2020

07/12/2023, 12:59

Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas

Symrise Aromas e Fragrancias Ltda. - CNPJ 43.940.758/0001-12 Rua Domingos Jorge, 1000-Predio 9104 - CEP 04779-900 Sao Paulo, SP - Socorro Brasil www.symrise.com

*[Handwritten signature]*





**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa TIBE COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71, com sede na Rua Neusa Correa nº 29 - Bairro Centro, CEP: 68.670-000, Bujaru / PA, Executou de maneira satisfatória os serviços discriminados na planilha abaixo com registro na ART de nº PA20190455785, para a empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRÂNCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Empresa Contratada: TIBE COM. E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILIAM PAIVA MOREIRA – CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA nº 151525475-5  
SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA nº 150546440-4

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TUNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019

Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOMPARQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
14.3.12	BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE FÍSICO, LINHA CONFORTO DA DECA, OU EQUIVALENTE, COR BRANCO GÉLO, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL DA LINHA CONFORTO DA DECA APS2, COR BRANCO GELO, INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:VS1).	UN	1,00
14.3.13	PIA EM GRANITO DIM. 55X142cm COM DUAS CUBAS EM LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 48,5X37,5cm, COR BRANCO, FAB. DECA OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:PIA2C)	un	1,00
14.3.14	PIA EM GRANITO DIM. 0,55X 2,03m COM TRÊS CUBAS EM LOUÇA DE EMBUTIR OVAL 48,5X37,5cm, COR BRANCO, FAB. DECA OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:PIA3C)	un	1,00
14.3.15	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS LINHA VOGUE PLUS DA DECA LS1, COR BRANCO GELO, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:LV1)	UN	1,00
14.3.16	MICTÓRIO INDIVIDUAL COM SIFÃO INTEGRADO, EM LOUÇA COR BRANCO GELO, REF. M711, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:MIC)	UN	3,00
14.3.17	BANCO PARA BOX SANITARIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DIMENSÕES 40X70CM, EM GRANITO CINZA ANDORINHA	UN	1,00
14.3.18	BARRA DE APOIO, DIM. 80CM, COR BRANCA, LINHA CONFORTO, DA DECA, OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:BA)	un	5,00
14.3.19	BARRA DE APOIO, DIM. 60CM, COR BRANCA, LINHA CONFORTO, DA DECA, OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:BA1)	un	2,00
14.3.20	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, EM "U" COR BRANCA, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO (REF.:BA2)	ca	1,00
14.3.21	BARRA DE APOIO, DIM. 40CM, COR BRANCA, CONFORME NBR 9050 (REF.:BA3)	un	1,00
14.3.22	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO COR BRANCO, LINHA STAR, REF.:1984.C ACT.STR, FAB.: DECA OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO. (REF.:DCH)	un	4,00
<b>15</b>	<b>DIVISÓRIAS.</b>		
15.1	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP. 3cm	m²	22,25
<b>16</b>	<b>DIVERSOS.</b>		
<b>16.1</b>	<b>Relocação do Lava Olhos.</b>		
16.1.1	Revisao de ponto de agua	Pt	1,00
16.1.2	Revisao de ponto de esgoto	Pt	1,00
<b>16.2</b>	<b>TESTE DE ESTANQUIDADE DAS TUBULAÇÕES.</b>		
16.2.1	Teste hidrostático em rede de água / adutora	m	65,00
<b>16.3</b>	<b>ADEQUAÇÃO DA SALA DE TREINAMENTO</b>		
<b>16.3.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
16.3.1.1	Retirada de divisoria em granito	m²	9,61
16.3.1.2	Retirada de piso cerâmico	m²	9,81
16.3.1.3	Retirada de revestimento ceramico	m²	31,55
16.3.1.4	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	9,81
16.3.1.5	Demolição manual de alvenaria	m³	0,33
16.3.1.6	Retirada de ponto de agua/esgoto	Pt	4,00
16.3.1.7	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	1,94

Symrise Aromas e Fragrancias Ltda - CNPJ 43.940.758/0001-12 Rua Domingos Jorge, 1000-Predio 9104 - CEP 04779-900 Sao Paulo, SP - Socorro Brasil www.symrise.com

57



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 224987/2020  
07/12/2023, 12:59  
Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas



**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa TIBE COM, E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71, com sede na Rua Neuza Correa nº 29 - Bairro Centro, CEP: 68.670-000, Bujaru / PA, Executou de maneira satisfatória os serviços discriminados na planilha abaixo com registro na ART de nº PA20190455785, para a empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRÂNCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Empresa Contratada: TIBE COM, E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71  
 Responsáveis Técnicos: WILLIAM PAVVA MOREIRA - CPF 812.316.792-04 - Engenheiro Civil CREA nº 151525475-5  
 SERGIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA nº 150546440-4

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MAQUINAS DO TUNEL DE CONGELAMENTO E CAMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019

Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOPEARQUE NATURA, Benevides/PA, CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

Item	Descrição	Und	Quant.
16.3.1.8	Retirada de luminárias	UN	2,00
16.3.1.9	Retirada de ponto elétrico	Pt	2,00
16.3.1.10	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	5,00
<b>16.3.2</b>	<b>PAREDES E PAINES</b>		
16.3.2.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, lbx 12 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m	1,89
<b>16.3.3</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>		
16.3.3.1	Reboco Paulista com acabamento retrado	m²	3,78
16.3.3.2	PISO CERÂMICO PORTOBELLO GRANULITE CREMA, 45x45cm, OU SIMILAR	m²	9,81
16.3.3.3	RODAPE CERÂMICO PORTOBELLO GRANULITE CREMA 45x45cm, OU SIMILAR.	M	12,62
16.3.3.4	Cerâmica 10x10cm (padrão médio)	m²	1,94
16.3.3.5	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	3,78
<b>16.3.4</b>	<b>FORROS</b>		
16.3.4.1	Forro em PVC 100mm entarçamento - metálico	m²	30,81
<b>16.3.5</b>	<b>PINTURAS</b>		
16.3.5.1	Acrílica forca int./ext. c/ massa e selador - 3 demãos	m²	51,55
<b>16.3.6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS</b>		
16.3.6.1	Ponto de luz /força (c/ tubo), cx. e fiação) ate 200W	Pt	6,00
16.3.6.2	Luminária 2x32W c/ aleta branca reflet alumínio	UN	2,00
16.3.6.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	1,00
16.3.6.4	Ponto de lógica - UTP (c/ instalação aparente)	Pt	2,00
16.3.6.5	Ponto de gás p/ split ate 30.000 BTU's (10m)	Pt	1,00
16.3.6.6	Ponto p/ telefone(c/ eletroduto, cx, fiação e tomada)	Pt	1,00
16.3.6.7	Ponto p/ ar condicionado(tubo), c/ arstopp e fiação)	UN	3,00
16.3.6.8	Tornadas 2 (2p+1) 20A (s/fiação)	UN	1,00
16.3.6.9	Luminária c/ lamp de emergência	UN	1,00
<b>16.4</b>	<b>TUNEL DE CONGELAMENTO E CAMARA FRIA</b>		
16.4.1	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESURA 150 MICRAS.	m²	193,35
16.4.2	Espaçador de aço, tipo caranguejo, em aço CA - 50 Ø 6,3mm, para Telas Soldadas	un	975,00
16.4.3	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA 60, Q-335, malha 15x15cm, (armadura inferior) ferro 8.0mm (5,37 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcom ou similar	m²	95,70
16.4.4	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA 60, Q-283, malha 10x10cm, (armadura superior)ferro 6.02mm (4,48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcom ou similar	m²	95,70
16.4.5	Concreto usinado bombeado de 30MPA	m³	27,30
16.4.6	Soleira de transição Entradas/tunel/câmara (Guarnição, Grauteamento e Montagem)	m	3,00
16.4.7	Acabamento de superfície de piso de concreto com estampamento, padrão tech - stone ou similar	m²	133,08
16.4.8	Rodape em granito e=2cm/h=8cm	M	46,80
16.4.9	Rodape em Granito e=2cm/h=8cm	M	41,90
16.4.10	Lançamento e adensamento de concreto.	m³	27,34
16.4.11	Rampa de acesso(Guarnição, concreto e acabamentos)	UN	2,00

Symrise Aromas e Fragrancias Ltda. - CNPJ 43.940.758/0001-12 Rua Domingos Jorge, 1000-Prédio 0104 - CEP:04779-900 Sao Paulo - SP - 6.7  
 Sincro Brasil www.symrise.com



Certidão nº 224987/2020  
 07/12/2023, 12:59  
 Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020





**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71, com sede na Rua Neusa Correa n° 29 - Bairro Centro, CEP: 68.670-000, Bujaru / PA, Executou de maneira satisfatória os serviços discriminados na planilha abaixo com registro na ART de n° PA20190455785, para a empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA, CNPJ: 43.940.758/0001-12.

Empresa Contratada: TIBE COM. E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME, CNPJ: 21.062.558/0001-71

Responsáveis Técnicos: WILIAM PAIVA MOREIRA - CPF 812.316.792.04 - Engenheiro Civil CREA n° 151525475-5  
SERVIO RUBENS LEITAO CELESTINO TEIXEIRA - CPF 108.912.182-20 - Engenheiro Civil CREA n° 150546440-4

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO VESTIÁRIOS, ÁREA DE CONVIVÊNCIA, SALA DE TREINAMENTO, PISO E CASA DE MÁQUINAS DO TÚNEL DE CONGELAMENTO E CÂMARA FRIA

Início da obra: 02/12/2019 Término da obra: 23/08/2020

Valor do Contrato: R\$ 398.610,15

Local da obra: RODOVIA Eng. Augusto Meira Filho, KM 2 - ECOPARQUE NATURA, Benevides/PA. CEP: 68795000.

Segue planilha com os serviços executados:

PLANILHA DE SERVIÇOS			
Item	Descrição	Und	Quant.
16.4.12	Limpeza de piso(Deposito, Câmara Fria e Túnel )	m²	490,00
<b>16.5</b>	<b>PINTURA (Túnel, Câmara e Deposito)</b>		
16.5.1	Pintura Epoxi (Deposito, Câmara fria e Túnel )	m²	490,00
16.5.2	Pintura 2 paredes do deposito.	m²	380,00
16.5.3	Pintura paredes área de despoldamento e secagem Acrilica semi-brilho	m²	610,00
<b>16.7</b>	<b>CASA DE MÁQUINAS PARA CÂMARA FRIA E TÚNEL DE CONGELAMENTO.</b>		
16.7.1	Escavação manual ate 1 50m de profundidade	m³	3,60
16.7.2	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	1,44
16.7.3	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m³	2,97
16.7.4	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	14,85
16.7.5	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	m²	14,85
16.7.6	Camada regularizadora no trago 1 4.	m²	14,85
16.7.7	Base para equipamentos (02) em Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	6,00
16.7.8	Estrutura metalica p/ cobertura.	m²	103,00
16.7.9	Cobertura -Telha termoacustica	m²	103,00
16.7.10	Pintura Esmalte sobre Estrutura metalica e alambrado	m²	91,30
16.7.11	Pintura Epoxi sobre piso e bases de equipamentos	m²	53,65
16.7.12	Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 20)	m²	44,00
<b>16.8</b>	<b>DESMONTAGEM DA CÂMERA FRIGORIFICA.</b>		
16.8.1	Desmontagem técnica da atual Câmara Frigorifica com armazenamento local das partes.	UN	1,00
<b>17</b>	<b>EXTERNO</b>		
17.1	Cobertura em policarbonato com estrutura metalica	m²	60,00
<b>17</b>	<b>LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL</b>		
17.1	Limpeza de pisos ceramicos ou pastilha	m²	359,72
17.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA, INCLUSIVE RETIRADA DE SOBRA DE MATERIAIS	m²	314,50
<b>Total Geral</b>			

Benevides, 23 de novembro de 2020.

*Ferdinando do Socorro Soares Prado*

Ferdinando do Socorro Soares Prado

Diretor Industrial - CPF: 368.949.662-49  
SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Certidão nº 224987/2020  
07/12/2023, 12:59

Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224987/2020, emitida em 04/12/2020



Cartório Condiarú  
F. Juízo de Notas  
Belém, PA

Reconheço a autenticidade da assinatura de **REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA - Tabelião DO PRADO**

Dou fé em test' da verdade Emol. R\$5.50 Seior R\$0.45  
Belém-PA, 03/12/2020 14:34 1003424468

Marcos Vinícius da Silva Campos - ESCRIVENTE

003 424 468

Cartório Condiarú  
F. Juízo de Notas  
Belém, PA

Reconheço a autenticidade da assinatura de **REGINALDO PINHEIRO DA CUNHA - Tabelião DO PRADO**

Dou fé em test' da verdade Emol. R\$5.50 Seior R\$0.45  
Belém-PA, 03/12/2020 14:34 1003424468

Marcos Vinícius da Silva Campos - ESCRIVENTE

003 424 468

Certidão nº 224987/2020  
07/12/2023, 12:59

Chave de Impressão: 0wy8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2020 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 07/12/2023, às 12:59.





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ 05.131.180/0001-64  
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro – CEP 68.250-000



## DESPACHO

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

**UNIDADE REQUISITANTE:** SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF.

Tomo conhecimento da necessidade da Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEMPOF para se realizar o 2º Termo Aditivo de Prorrogação do prazo contratual para mais 365 dias contrato administrativo nº 05/2022/PMO, proveniente da tomada de preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF, constates nos autos do Ofício nº 077/SEMPOF-Planejamento e seus respectivos anexos, e encaminha-se à Comissão Permanente de Licitação a adotar as providencias exigidas pela legislação em vigor, determino que se cumpram os seguintes trâmites pelos setores competentes:

1 - À CPL para Autuação do Presidente da Comissão de Licitação e para que dê as devidas providências legais pertinentes a cada modalidade e procedimentos a serem adotados, encaminhando à apreciação da **Procuradoria Jurídica**, nos termos do Parágrafo único do art. 38 da lei 8.666/63 para exame e aprovação;

2-Que o procedimento seja encaminhado à apreciação do **Setor de Controle Interno**, para exame e conformidade do processo;

2 - Após essas providencias, seja novamente conclusos os presentes documentos a este Gabinete para posterior deliberação em relação à autorização;

3 - Que seja convocada a empresa para assinatura do Termo Aditivo;

4 - Que seja Publicado o Extrato de Termo Aditivo nos meios oficiais;

6 - Cumpra-se.

Óbidos (PA), 19 de setembro de 2024.

JAIME	Assinado de forma
BARBOSA DA	digital por JAIME
SILVA:120550	BARBOSA DA
85204	SILVA:1205508520
	4

**JAIME BARBOSA DA SILVA**  
Prefeito de Óbidos /PA



PREFEITURA DE  
**ÓBIDOS**  
TEMPO DE CUIDADO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CNPJ: 05.031.180/0001-64  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



### TERMO DE AUTUAÇÃO

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº005/PMO/SEMPOF, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº009/2022/PMO/SEMPOF**

**UNIDADE REQUISITANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEMPOF.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEMPOF.

**CONTRATADA:** R N S F JUNIOR LTDA, CNPJ Nº21.145.049/0001-02

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTES EM MADEIRA NAS VICINAIS DO ANDIROBAL E DO CRUZEIRÃO SENDO: PONTE DO ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M; ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE DO EXPEDITO, COM EXTENSÃO DE 11,00M X 5,00M; PONTE DO BREU, COM EXTENSÃO DE 5,00M X 5,00M; SÃO DOMINGOS, COM EXTENSÃO DE 20,00M X 5,00M; PONTE 01, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE 02, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 03, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 5,00; PONTE 04, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 50,00M; PONTE 06, COM EXTENSÃO DE 12,00 X 5,00; PONTE 07, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M E A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DO ANDIROBAL: PONTE DA MINÉ, COM EXTENSÃO DE 40,00M X 5,00M, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PA, CONFORME REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 006/2022-SETRAN.

**OBJETO DO 2º TERMO ADITIVO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA MAIS 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO/SEMPOF, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF.

**BASE LEGAL:** ART. 57, § 1º, VI DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

### AUTUAÇÃO

Aos dezanove dias do mês de setembro de 2024, nesta cidade, na Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de Presidente da CPL desta Prefeitura, nos termos do Decreto nº 442/2023, autuo o Processo Administrativo que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, Presidente da CPL, o subscrevo.

Óbidos (PA), 19 de setembro de 2024.

**Marieta Mendonça Pinheiro**

Presidente da CPL/PMO

Dec. nº: 442/2023

**MINUTA DO 2º TERMO ADITIVO**  
**AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO**  
**PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF**



**Unidade Requisitante:** Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEMPOF.

**Contratante:** Município de Óbidos/ Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEMPOF.

**Contratada:** R N S JUNIOR LTDA, CNPJ Nº21.145.049/0001-02

**Objeto do Contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTES EM MADEIRA NAS VICINAIS DO ANDIROBAL E DO CRUZEIRÃO SENDO: PONTE DO ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M; ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE DO EXPEDITO, COM EXTENSÃO DE 11,00M X 5,00M; PONTE DO BREU, COM EXTENSÃO DE 5,00M X 5,00M; SÃO DOMINGOS, COM EXTENSÃO DE 20,00M X 5,00M; PONTE 01, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE 02, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 03, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 5,00; PONTE 04, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 50,00M; PONTE 06, COM EXTENSÃO DE 12,00 X 5,00; PONTE 07, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M E A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DO ANDIROBAL: PONTE DA MINÉ, COM EXTENSÃO DE 40,00M X 5,00M, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PA, CONFORME REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 006/2022-SETRAN.

**Objeto do 2º Termo Aditivo:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA MAIS 365(TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO/SEMPOF, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF.

**Base Legal:** ART. 57, § 1º, VI DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES


**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF E A EMPRESA R N S JUNIOR LTDA, CNPJ Nº21.145.049/0001-02.**

Contratação de Empresa com mão de obra especializada para executar os serviços de construção e recuperação de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais do Andirobal e do Cruzeiroão, que entre si celebram, de um lado o Município de Óbidos-Pá/ Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEMPOF, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.131.180/0001-64, com sede na Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 338, Centro, Óbidos - PA, neste ato representado pelo Sr. **JAIME BARBOSA DA SILVA** - Prefeito do Município de Óbidos, portador da Carteira de Identidade nº 2147579 - 3ª Via - PC/PA e CPF nº: 120.550.852-04, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº: 231, Bairro Centro, Óbidos/PA, CEP: 68.250-000 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **R N S JUNIOR LTDA**, CNPJ 21.145.049/0001-02; estabelecida na **R JOAO FERREIRA**, 1111, Planalto, Alenquer/PA, CEP: 68.200-000; e-mail:nonatinhornf@gmail.com ; contato: (93) 99178-9909, neste ato representada pelo Sr. **RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**, portador do RG: 6899175 e CPF: 021.179.142-33, doravante denominada **CONTRATADA**, com base na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, resolvem contratar o presente TERMO DE ADITAMENTO, com as estipulações seguintes:



**CLÁUSULA PRIMEIRA – PRAZOS** – O Contrato Administrativo ora acordado, teve início de vigência em **27/09/2022** e término em **27/09/2023**. Prorrogado através do 1º termo aditivo por igual período com a ter vigência de **28/09/2023 a 27/09/2024**. Fica neste 2º termo prorrogado para mais 365 dias, passando a ter vigência de **28/09/2024 a 27/09/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA – RATIFICAÇÃO** - Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas e condições contidas no Contrato Administrativo nº 05/2022/PMO/SEMPOF e aditivo proveniente da Tomada de Preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF, naquilo em que não conflitarem com este instrumento.



E por terem assim ajustado, firmam o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas constituídas que também o assinam para os seus devidos e legais efeitos.

Óbidos/PA, XX de XXXXXSXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
CONTRATADA



PREFEITURA DE  
**ÓBIDOS**  
TEMPO DE CUIDADO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CNPJ: 05.031.180/0001-64  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**DESPACHO PARA AVALIAÇÃO E PARECER JURÍDICO**

De: Comissão Permanente de Licitação  
Para: Procuradoria Jurídica



**REF. PARECER SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022/PMO PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF.**

Senhores,

Os autos processuais para análise e parecer jurídico sobre a viabilidade legal da presente solicitação e dos procedimentos até então adotados. Segue processo protocolado, autuado, contendo todos os documentos ora citados.

Atenciosamente,

Óbidos (PA), 20 de setembro de 2024.

**Marieta Mendonça Pinheiro**  
Presidente da CPL/PMO  
Dec. nº: 442/2023



MUNICÍPIO DE ÓBIDOS  
CNPJ/MF nº.: 05.131.180/0001-64  
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS



MANIFESTAÇÃO Nº: 192/2024

PROCEDÊNCIA: CPL

**ASSUNTO:** Manifestação alusiva ao 2º Termo Aditivo para Prorrogação de Prazo ao Contrato Administrativo nº 05/2022/PMO/SEMPOF, Tomada de Preços nº. 009/2022/SEMPOF.

### I – Relatório

Versam os presentes autos acerca da possibilidade de prorrogação de prazo, mediante o “2º Termo Aditivo para Prorrogação de Prazo ao Contrato Administrativo nº 05/2022/PMO/SEMPOF, Tomada de Preços nº. 009/2022/SEMPOF”.

Com efeito, a solicitação fora formulada pelo Sr. José Robson Pinto Dias, Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, mediante Ofício nº 077/SEMPOF-Planejamento objetiva a prorrogação de prazo, ao Contrato Administrativo 05/2022/PMO/SEMPOF, Tomada de Preços nº. 009/2022/SEMPOF.

Os autos restam consubstanciados com documentação firmada, notadamente Ofício e Justificativa, Cópia do Contrato Administrativo nº 05/2022/PMO/SEMPOF, Tomada de Preços nº. 009/2022/SEMPOF, Relatórios de Obras, Parecer do Setor de Engenharia, Declaração de Disponibilidade Orçamentária, Documentos representativos da empresa contratada, Certidões Negativas, Despacho da Secretária Municipal de Governo à Procuradoria Jurídica.

*É o sucinto relatório.*

### II - Análise Jurídica

#### II.1 - Da prorrogação



**MUNICÍPIO DE ÓBIDOS**  
**CNPJ/MF nº.: 05.131.180/0001-64**  
**PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS**



Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente manifestação é meramente opinativa, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise, de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar ou não pelo acolhimento das presentes razões.

Atenta à análise formal da questão posta a exame, esta Procuradoria Jurídica se imiscuirá a questões relativas à legalidade do presente pedido, sempre no intuito de se aferir a observância da legislação de regência pertinente ao caso.

Na pretensão em análise, a Administração tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 05/2022/PMO/SEMPOF, Tomada de Preços nº. 009/2022/SEMPOF, mediante o advento do 2º Termo Aditivo para Prorrogação de Prazo, face à ocorrência de quaisquer dos motivos autorizadores insculpidos no artigo 107 da Lei Federal nº. 14.333/21.

A rigor, o contrato administrativo é um acordo de vontade firmado por entidades públicas ou entre estas e organizações particulares, para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações e contraprestações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. As cláusulas obrigatórias de regência contratual são vistas no estatuto das Licitações, dentre as quais, as que determinam o prazo de vigência contratual e as exceções a ele. Sobre prorrogação/renovação de contratos, a Lei nº. 14.333/2021, estabelece:

**Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja**



MUNICÍPIO DE ÓBIDOS  
CNPJ/MF nº.: 05.131.180/0001-64  
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS



previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

No presente caso, o objeto da prorrogação se amolda ao disposto no dispositivo da lei licitatória assinalado, de modo que a situação fática examinada subsume-se, *prima face*, às hipóteses normativas insculpidas na Lei nº. 14.333/2021, que autoriza a prorrogação do prazo de execução contratual.

Ainda, mister observar os demais requisitos legais para o ajuste pretendido.

Com efeito, toda prorrogação contratual deve resultar do consenso entre as partes contratantes, ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para sua celebração, de sorte que atento ao que emana dos autos, tem-se presentes os elementos exigíveis para o ato.

Assim, verifica-se que foram definidos pelo legislador ordinário, os prazos de execução dos contratos, as hipóteses que justificam a assinatura de termos aditivos, sua forma (por escrito), bem como condição para validade das prorrogações (prévia autorização de autoridade superior), que necessariamente devem ser observados pelo administrador público.

### III – Conclusão

À VISTA DO EXPOSTO, restrita aos aspectos jurídico-formais, confrontando-se as questões fáticas com a legislação coligida, resta imperioso reconhecer que a proposição se configura regular, posto que atende ao disposto



**MUNICÍPIO DE ÓBIDOS**  
**CNPJ/MF nº.: 05.131.180/0001-64**  
**PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS**



nos dispositivos da Lei Federal 14.133/2021, acima elencados, razão pela qual esta Procuradoria Jurídica **OPINA**, pela viabilidade jurídica do 2º Termo Aditivo para Prorrogação de Prazo, ao Contrato Administrativo nº 05/2022/PMO/SEMPOF, Tomada de Preços nº. 009/2022/SEMPOF.

É a manifestação, *sub examen*, salvo melhor juízo.

Óbidos/PA, 23 de setembro de 2024.

WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO Assinado de forma digital por WALDER PATRICIO CARVALHO FLORENZANO

Walder Patrício Carvalho Florenzano  
**Procurador Geral do Município de Óbidos**  
**Decreto nº. 021/2023**



PREFEITURA DE  
**ÓBIDOS**  
TEMPO DE CUIDADO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CNPJ: 05.031.180/0001-64  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**DESPACHO PARA AVALIAÇÃO E PARECER DE REGULARIDADE**

**De: Comissão Permanente de Licitação**  
**Para: Controladoria Interna**



**REF. PARECER SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO  
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº 05/2022/PMO PROVENIENTE DA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF.**

Senhora controladora,

Os autos processuais para análise e parecer jurídico sobre a viabilidade legal da presente solicitação e dos procedimentos até então adotados. Segue processo protocolado, autuado, contendo todos os documentos ora citados.

Atenciosamente,

Óbidos (PA), 23 de setembro de 2024.

**Marieta Mendonça Pinheiro**


Presidente da CPL/PMO

Dec. nº: 442/2023



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

E-mail: controleinterno.obs@gmail.com



## PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

"DISPÕE SOBRE O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022/PMO/SEMPOF, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022/PMO/SEMPOF".

A Sra. *Patrícia Moda Tourão*, responsável pelo Controle Interno do Município de Óbidos, nomeada nos termos de Decreto nº 613/2021, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.535/TCM, de 01 de julho de 2014, que analisou o Processo, conforme abaixo melhor se especifica:

### RELATÓRIO:

Transcorre os autos do processo, o pedido do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo, cujo objeto é prorrogação de prazo por igual período a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ao contrato administrativo nº 05/2022/PMO/SEMPOF.

Na pretensão em análise, segue o ofício nº 077/SEMPOF-Planejamento, solicitação de prorrogação de prazo por igual período, ofício nº 17/2024-CONSTRUFAZ, de pedido de aditivo pela empresa R N S F JUNIOR LTDA, parecer engenharia nº 192/2024 com informações que a obra está concluída 100%, mais há necessidade de prorrogação para realizar e alinhar os prazos contratuais realidade financeira, garantindo o cumprimento das obrigações e a conclusão formal dos tramites administrativos, declaração de disponibilidade orçamentaria, cópia do contrato e termos aditivo, copias documentos constitutivos e de regularidade fiscal da empresa.

Na avaliação em questão, o Gestor Municipal, obteve conhecimento e emitiu despacho em 19/09/2024 para que se cumprisse os tramites seguintes no eventual processo, por seguinte a devida atuação pelo Presidente da CPL.

Submetido os autos a minuta do 2º Termo Aditivo, encaminhado para a Procuradoria Jurídica para análise, emitiu-se parecer jurídico de nº 192/2024, opinando pela viabilidade do objeto do aditivo.

É o Breve Relatório.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

E-mail: controleinterno.obs@gmail.com



**FUNDAMENTAÇÃO:**

No presente caso, se denota interesse na continuidade do mesmo, ante a relevância desta contratação para a Prefeitura Municipal de Óbidos, e ainda será mantido o equilíbrio contratual, já que não importará em maior oneração a este órgão, o que se infere a manutenção do caráter vantajoso para a Administração, pelo que se demonstra viável a possibilidade da prorrogação do prazo do contrato.

A rigor, o contrato administrativo é um acordo de vontade firmado por entidades públicas ou entre estas e organizações particulares, para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações e contraprestações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. As cláusulas obrigatórias de regência contratual são vistas no estatuto das Licitações, dentre as quais, as que determinam o prazo de vigência contratual e as exceções a ele. Sobre prorrogação/renovação de contratos, a lei nº 14.333/2021, estabelece:

**Art. 107. Os contratos de serviços e fornecimento contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem bônus para qualquer das partes.**

(...)

Segundo consta nos autos do processo, há interesse da contratante e da contratada na nova prorrogação do prazo para fins de continuidade da prestação dos serviços como medida mais vantajosa economicamente à Administração, o que também se encontra aparentemente justificado satisfatoriamente.

No que tange aos aspectos formais do procedimento para prorrogação do contrato, observa-se que este atendeu às exigências legais, apresentando a minuta de aditivo regularidade por contemplar seus elementos essenciais.



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

E-mail: controleinterno.obs@gmail.com

Outrossim, cumpre reiterar que foi observado que a Contratada ainda mantém as condições que a tornaram qualificada na ocasião da contratação, pela apresentação de certidões de regularidade fiscal e outras exigidas legalmente e devidamente atualizadas.



**CONCLUSÃO:**



Conforme análise em questão, a legalidade dos atos processuais praticados nos autos do presente processo "**opina-se**" pela legalidade da realização do 2º Termo Aditivo requerido, referente ao Contrato Administrativo nº 05/2022/PMO/SEMPOF, uma vez que, a situação concreta está devidamente justificada, nos termos da lei Federal nº 14.333/2021.

É o parecer do Controle Interno.

Óbidos – Pará, 24 de setembro de 2024.

PATRICIA Assinado de  
MARA MODA forma digital por  
TOURAO:710 PATRICIA MARA  
89799268 MODA  
TOURAO:710897  
89268

**Patrícia Mara Moda Tourão**  
Coordenadora Controle Interno  
Decreto nº613/2021



DESPACHO

2º TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO  
PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF



Vimos por meio deste, na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, nos termos do Decreto nº 442/2023, Lei Federal nº 8.666/93 e Conforme Parecer da Procuradoria Jurídica e do Controle Interno, encaminhar o Processo Administrativo, referente à solicitação do 2º Termo Aditivo de Prorrogação do prazo contratual para mais 365 dias ao contrato administrativo nº 05/2022/PMO, proveniente da tomada de preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF, cujo objeto Contratação de Empresa com mão de obra especializada para executar os serviços de construção e recuperação de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinias do Andirobal e do Cruzeiro, firmado com a empresa **R N S F JUNIOR LTDA**, CNPJ 21.145.049/0001-02; estabelecida na **R JOAO FERREIRA**, 1111, Planalto, Alenquer/PA, CEP: 68.200-000; e-mail: nonatinhornf@gmail.com ; contato: (93) 99178-9909, neste ato representada pelo Sr. **RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**, portador do RG: 6899175 e CPF: 021.179.142-33, conforme consta nos autos para a **DELIBERAÇÃO** de vossa excelência quanto ao referido termo aditivo.

Sem mais o momento, renovo protesto de estima e consideração.

Óbidos (PA), 25 de setembro de 2024.

**Marieta Mendonça Pinheiro**  
Presidente da CPL/PMO  
Dec. nº: 442/2023



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
GABINETE DO PREFEITO  
CNPJ 05.131.180/0001-64  
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro – CEP 68.250-000



## AUTORIZAÇÃO

O Prefeito do Município de Óbidos/PA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, considerando o que consta nos autos do processo e com base no Parecer da Assessoria Jurídica do Município e do Controle Interno, **AUTORIZO** o 2º Termo Aditivo de Prorrogação do prazo contratual para mais 365 dias ao contrato administrativo nº 05/2022/PMO, proveniente da tomada de preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF, cujo objeto Contratação de Empresa com mão de obra especializada para executar os serviços de construção e recuperação de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinias do Andirobal e do Cruzeiro, firmado com a empresa R N S F JUNIOR LTDA, CNPJ 21.145.049/0001-02; estabelecida na R JOAO FERREIRA, 1111, Planalto, Alenquer/PA, CEP: 68.200-000; e-mail: nonatinhornf@gmail.com ; contato: (93) 99178-9909, neste ato representada pelo Sr. RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR, portador do RG: 6899175 e CPF: 021.179.142-33, conforme consta nos autos, Determino ainda, que sejam convocados os interessados para assinatura dos Termos e procedida à publicação do extrato.

Óbidos (PA), 25 de setembro de 2024.

JAIME Assinado de forma  
BARBOSA DA digital por JAIME  
SILVA:120550 BARBOSA DA  
85204 SILVA:1205508520  
4

**JAIME BARBOSA DA SILVA**  
Prefeito do Município de Óbidos - Pará



PREFEITURA DE  
**ÓBIDOS**  
TEMPO DE CUIDADO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CNPJ: 05.031.180/0001-64  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO  
PARA MAIS 365 DIAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº005/PMO/SEMPOF,  
PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº009/2022/PMO/SEMPOF**

**CONTRATADA:** R N S F JUNIOR LTDA, CNPJ Nº21.145.049/0001-02

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTES EM MADEIRA NAS VICINAIS DO ANDIROBAL E DO CRUZEIRÃO SENDO: PONTE DO ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M; ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE DO EXPEDITO, COM EXTENSÃO DE 11,00M X 5,00M; PONTE DO BREU, COM EXTENSÃO DE 5,00M X 5,00M; SÃO DOMINGOS, COM EXTENSÃO DE 20,00M X 5,00M; PONTE 01, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE 02, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 03, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 5,00; PONTE 04, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 50,00M; PONTE 06, COM EXTENSÃO DE 12,00 X 5,00; PONTE 07, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M E A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DO ANDIROBAL: PONTE DA MINÉ, COM EXTENSÃO DE 40,00M X 5,00M, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PA, CONFORME REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 006/2022-SETRAN.

**OBJETO DO 2º TERMO ADITIVO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 365 DIAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO/SEMPOF, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF.

Prezados,

Comunicamos que o processo administrativo supra, fora devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal, conforme documentação acostada aos autos processo administrativo. Portanto, fica convocado V. Sa., firmar o respectivo Instrumento de Termo aditivo.

Óbidos/PA, 27 de setembro de 2024

**Marieta Mendonça Pinheiro**

Presidente da CPL/PMO

Dec. nº: 442/2023

**2º TERMO ADITIVO**  
**AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO**  
**PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF**

**Unidade Requisitante:** Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEMPOF.

**Contratante:** Município de Óbidos/ Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEMPOF.

**Contratada:** R N S JUNIOR LTDA, CNPJ Nº21.145.049/0001-02

**Objeto do Contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTES EM MADEIRA NAS VICINAIS DO ANDIROBAL E DO CRUZEIRÃO SENDO: PONTE DO ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M; ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE DO EXPEDITO, COM EXTENSÃO DE 11,00M X 5,00M; PONTE DO BREU, COM EXTENSÃO DE 5,00M X 5,00M; SÃO DOMINGOS, COM EXTENSÃO DE 20,00M X 5,00M; PONTE 01, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE 02, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 03, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 5,00; PONTE 04, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 50,00M; PONTE 06, COM EXTENSÃO DE 12,00 X 5,00; PONTE 07, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M E A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DO ANDIROBAL: PONTE DA MINÉ, COM EXTENSÃO DE 40,00M X 5,00M, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PA, CONFORME REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 006/2022-SETRAN.

**Objeto do 2º Termo Aditivo:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA MAIS 365(TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO/SEMPOF, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF.

**Base Legal:** ART. 57, § 1º, VI DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEMPOF E A EMPRESA R N S JUNIOR LTDA, CNPJ Nº21.145.049/0001-02.**

Contratação de Empresa com mão de obra especializada para executar os serviços de construção e recuperação de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais do Andirobal e do Cruzeiro, que entre si celebram, de um lado o Município de Óbidos-Pá/ Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças-SEMPOF, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 05.131.180/0001-64, com sede na Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 338, Centro, Óbidos – PA, neste ato representado pelo Sr. **JAIME BARBOSA DA SILVA** – Prefeito do Município de Óbidos, portador da Carteira de Identidade nº 2147579 – 3ª Via - PC/PA e CPF nº: 120.550.852-04, residente e domiciliado na Rua Almirante Barroso, nº: 231, Bairro Centro, Óbidos/PA, CEP: 68.250-000 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **R N S JUNIOR LTDA**, CNPJ 21.145.049/0001-02; estabelecida na **R JOAO FERREIRA**, 1111, Planalto, Alenquer/PA, CEP: 68.200-000; e-mail:nonatinhornf@gmail.com ; contato: (93) 99178-9909, neste ato representada pelo Sr. **RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA FARIAS JUNIOR**, portador do RG: 6899175 e CPF: 021.179.142-33, doravante denominada **CONTRATADA**, com base na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, resolvem contratar o presente TERMO DE ADITAMENTO, com as estipulações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZOS** - O Contrato Administrativo ora acordado, teve início de vigência em **27/09/2022** e término em **27/09/2023**. Prorrogado através do 1º termo aditivo por igual período com a ter vigência de **28/09/2023 a 27/09/2024**. Fica neste 2º termo prorrogado para mais 365 dias, passando a ter vigência de **28/09/2024 a 27/09/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO** - Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas e condições contidas no Contrato Administrativo nº 05/2022/PMO/SEMPOF e aditivo proveniente da Tomada de Preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF, naquilo em que não conflitarem com este instrumento.

E por terem assim ajustado, firmam o presente Termo de Aditamento em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas constituídas que também o assinam para os seus devidos e legais efeitos.

Óbidos/PA, 27 de setembro de 2024.

JAIME

BARBOSA DA

SILVA:1205508

5204

JAIME BARBOSA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS

CONTRATANTE

Assinado de forma  
digital por JAIME

BARBOSA DA  
SILVA:12055085204

R N S F JUNIOR

LTDA:2114504900010

2

Assinado de forma digital

por R N S F JUNIOR

LTDA:21145049000102

R N S JUNIOR LTDA

CNPJ 21.145.049/0001-02

CONTRATADA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90048/2024-CEL/PM

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 050505211.000068/2024-77- Modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90048/2024-CEL/PM, Tipo Menor Preço Global, Modo de Entrega: Aberto/fechado. Data da Sessão: 18 de dezembro de 2024 - 10h00min (horário de Brasília). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARCHEL RONDON, VILA ITAINÓPOLIS, ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. Integra do Edital no site: Compras.gov.br, UASO: 927862. Portal da Transparência da PMM/Licitações ou Mural de Licitações do TCM/PA. Informações: Sala de CEL/SEVOP/PM. Prédio da SEVOP, Rod. BR 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br - Marilza de Oliveira Leite - Secretária Municipal de Educação.

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 026/2024.002.001-SEMMAS-PM, oriundo da Ata de Registro de Preços nº 026/2024.002 SEMAD/PM originária do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2024-026-SEMMAS/PM, cujo objeto: Aquisição de Material Cirúrgico Veterinário, visando abastecer e atender as demandas do Setor de Proteção Animal do Polo Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Marituba/PA, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência. (Referente aos itens fracassados do Pregão SRP nº 9/2024-012-SEMMAS/PM), e número de contratação 90012/2024. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, CNPJ 11.805.784/0001-41. CONTRATADA: L. CAMPRELUER COMEX LTDA, CNPJ Nº: 43.287.805/0001-70. VALOR GLOBAL: R\$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos e Trinta Reais). Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato. Data de assinatura: 04 de novembro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 026/2024.001.001-SEMMAS-PM, oriundo da Ata de Registro de Preços nº 026/2024.001-SEMAD/PM originária do Pregão Eletrônico SRP nº 9/2024-026-SEMMAS/PM, cujo objeto: Aquisição de Material Cirúrgico Veterinário, visando abastecer e atender as demandas do Setor de Proteção Animal do Polo Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Marituba/PA, em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência. (Referente aos itens fracassados do Pregão SRP nº 9/2024-012-SEMMAS/PM), e número de contratação 90012/2024. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, CNPJ 11.805.784/0001-41. CONTRATADA: L. CAMPRELUER COMEX LTDA, CNPJ Nº: 43.287.805/0001-70. VALOR GLOBAL: R\$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos e Trinta Reais). Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato. Data de assinatura: 05 de novembro de 2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 059/2021.001.001. ORIGEM: Pregão Eletrônico SRP nº 059/2021 - SEMED. OBJETO: Terceiro Termo Aditivo de Acréscimo de Valor ao Contrato Administrativo nº 059/2021.001.001, originário do Pregão Eletrônico SRP nº 059/2021 - SEMED, cujo objeto contratual versa sobre a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços continuados de Solução de Videomonitoramento, com implantação, destinado à Rede Escolar do Município de Marituba no Estado do Pará, com o fornecimento de materiais, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL, CNPJ 27.329.624/0001-03. CONTRATADA: SANTOS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ, 26.099.463/0001-46. ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR. VALOR ACRÉSCIMO: R\$ 332.195,20 (trezentos e trinta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos). DATA DA ASSINATURA: 06/11/2024. ORD. DE DESPESA: Viviana Vieira Fontinele Ferreira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS DO PARA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º Termo Aditivo de Prorrogação de prazo contratual por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias ao Contrato Administrativo nº 005/2022/PMO/SEMPOF, proveniente da Tomada de Preço nº 009/2022/PMO/SEMPOF. Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTES EM MADEIRA NAS VICINIAS DO ANDROBAL E DO CRUZEIRO SENDO: PONTE DO ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M AILRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M. PONTE DO EXPEDITO, COM EXTENSÃO DE 11,00M X 5,00M, PONTE DO BREU, COM EXTENSÃO DE 5,00M X 5,00M, SÃO DOMINGOS, COM EXTENSÃO DE 20,00M X 5,00M. PONTE 01, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M. PONTE 02, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M. PONTE 03, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 5,00M. PONTE 04, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M. PONTE 05, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 5,00M, PONTE 07, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M E A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DO ANDROBAL PONTE DA MINE, COM EXTENSÃO DE 40,00M X 5,00M. NO MUNICÍPIO DE OBRAS DO PARA, CONFORME REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO Nº 006/2022-SETRAN. Contratado: R N S JUNIOR LTDA - CNPJ: 21.145.049/0001-02. VIGÊNCIA: 28/09/2024 a 27/09/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OBRAS DO PARA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2024-00008-PMOP

REPUBLICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PÚBLICA Nº 3/2024-00008-PMOP. Abertura: 20/11/2024, às 09:30h. Objeto: Construção de um anexo a E.M.E.F. Dom Pedro I, com 01 sala de aula, pátio coberto, administração, banheiros MASC/FEM, copa cozinha, área de serviços e depósito na comunidade São João Batista - rio mocajutuba - Deiras do Pará Edital disponível através do site: www.oeirasdopara.pa.gov.br/category/editais/, www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de Licitações do TCM/PA e na Prefeitura: Avenida 15 de Novembro, nº 1198, Bairro Liberdade, CEP: 68.470-000, no horário de 08:00 às 12:00h.

ELIENE DE JESUS RODRIGUES E RODRIGUES
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIXIMINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2022-PMO
Processo licitatório: INFLEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO: INFLEX-10-PMO/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA
Contratada: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA - ME, inscrito no CNPJ: 08.582.479/0001-23.
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2024, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 18 de dezembro de 2024, vigendo até 31 de dezembro de 2024. Data da assinatura: 06/11/2024 - Recurso Proprio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12- 2023-FMAS
Processo licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO: DISP-003-FMAS/2023.
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL inscrito no CNPJ: 14.113.031/0001-63
Contratado: SEBASTIANA LUZIA OLIVEIRA NASCIMENTO
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2024, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir do dia 01 de dezembro de 2024, vigendo até 31 de dezembro de 2024. Data da assinatura: 06 de novembro de 2024. Recurso Federal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20231323. Origem: Corona nº A/2023-003-FMS. Objeto: prorrogação do prazo, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, referente a prestação de serviço, por intermédio de operadora ou agência de viagens para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Contratante: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ/MF, nº 11.664.446/0001-37. Contratado: Unidas Turismo LTDA, CNPJ 14.414.552/0001-50. Vigência: 21/10/2024 a 20/10/2025. Data da Assinatura: 20/10/2024. Bruno Dangles Araujo Souza, Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO Nº 631/2024 ao CONTRATO Nº 546/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2024-00022, PMO/ L. C. POZZER LTDA. Referente ao acréscimo no quantitativo do contrato de aprox. 21,453%. Valor global R\$ 70.951,25. Ordenador de Despesa: Fundo Municipal de Saúde de Paragominas - Micheline Vale de Souza - Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 1.014/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2024 00034/PMO. ROTARY CLUB DE PARAGOMINAS. Objeto: Locação do imóvel em alvenaria, para o funcionamento da emef raimundo nonato sobrinho. Valor global: R\$ 66.000,00. Vigência: 04/11/2024 a 04/11/2025. Recurso: F.M.E. Ordenador de Despesa: Fundo Municipal de Educação de Paragominas: Janaina Carminati Silva - Secretária Municipal de Educação.

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-00099

Considerado que o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 9/2022-00099 teve sua publicação em 21/01/2023. Considerando que a última movimentação do processo no sistema se deu em 13/07/2023. Considerando ainda que em 08/10/2024 a Secretaria Municipal de Administração e Finanças solicitou a revogação do processo supramencionado e a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos emitiu o parecer jurídico de 29 de outubro de 2024 onde entende sobre a possibilidade de revogação do presente certame, por razões de interesse público, com base no Art. 49 da Lei 8.666/93, bem como Súmulas 316 e 473 do Supremo Tribunal Federal. A Autoridade competente decide: REVOGAR por razões de interesse público o processo licitatório Pregão Eletrônico nº 9/2022-00099 e encaminhar a comissão permanente de licitação para que proceda com o necessário para cumprimento do presente ato e consequentemente tornar pública a presente revogação. Paragominas, 04 de novembro de 2024. João Lucidio Lobato Paes - Prefeito de Paragominas.

JOÃO LUCIDIO LORATO PAES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.2024-002SEMISA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde - Comissão Especial de Licitação/SEMISA, mediante a Pregoeira devidamente designada, torna público que às 09h00min do dia 21 de novembro de 2024, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço, pelo site www.comprasnet.gov.br, para Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados a higienização, desinfecção de ambientes públicos de saúde, para atender a demanda da Atenção Primária em Saúde (APS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Policlínica, Laboratório Municipal, Unidade Móvel Saúde da Mulher), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), Centro de Reabilitação (CER), Vigilância Ambiental (UVZ), Vigilância Epidemiológica (Central de Imunização), Vigilância Sanitária, Centro de Testagem (CTA), Gestão SUS (Educação). O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados na Comissão Especial de Licitação/SEMISA da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, localizada na Rua E, nº 481, Bairro Cidade Nova, 2º andar, no município de Parauapebas/PA, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente de 08 às 14h, e, ainda, através dos sites: www.comprasnet.gov.br, www.governotransparente.com.br/45079490, consultar no ícone licitações, ou no Portal do TCM-PA, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.

Em virtude da instabilidade apresentada nos e-mails institucionais da Prefeitura, a solicitação de informações, pedidos de esclarecimento e/ou impugnações, poderão ser encaminhados para o e-mail institucional coordlicitacao@parauapebas.pa.gov.br com cópia para o e-mail alternativo licitacao@semisaps@gmail.com, bem como os interessados podem entrar em contato com o Setor de Licitação da SEMISA através do telefone (94) 3346-1020 - ramal 3021.

Devido o sistema COMPRASGOV exigir que a numeração das licitações tenha início em "90000", destacamos que esse pregão eletrônico nº 8.2024 002SEMISA estará identificado com a numeração de 90002/2024.

PARAUPEBAS - PA, 6 de novembro de 2024.
VITORIA ROTTERDAM LISBOA DIAS
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Termo aditivo ao Contrato nº 20220232. Contratante: Prefeitura Municipal de Placas CNPJ (MF) sob o nº 01.611.858/0001-55. Contratado: Nobre Software de Gestão Integrada Ltda CNPJ 14.108.730/0001 15. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Fornecedor de Licença de uso de Sistemas de Gestão Pública em Web Integrada. Processamento Automatizado da Dívida Ativa, Registro e Liquidação Eletrônico dos Boletos Por Interface Via Api, Conversão de Banco de Dados e Capacitação dos Servidores Para uso das Ferramentas. Alteração: Prorrogação de Vigência do contrato nº 20220232 nos termos do Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93. Sendo, assim o Valor Contratual Sofreva acréscimo em valor de R\$62.474,40 (sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), com a assinatura do Segundo Termo Aditivo. Sendo assim, o valor total do contrato passa a ser de R\$187.473,20 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), o que corresponde ao acréscimo de prazo do valor contratual. Vigência: 20 de novembro de 2024 encerrando dia 20 de novembro de 2025. Data da assinatura: 06 de novembro de 2024. Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais. Ordenadora de Despesa: Letícia Raquel Possimoser - Prefeita



zendo o Valor Total de R\$ 5.827,50 (Cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), MV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E INFLAVEIS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 10.268.280/0001-77, vencedora dos Itens: 11, 12, 13, 14, 15, 16 Perfazendo o Valor Total de R\$ 197.750,00 (Cento e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta reais), R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 12.591.019/0001-39, vencedora dos Itens: 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 47, 48, 50, 51 e 53 Perfazendo o Valor Total de R\$ 173.209,00 (Cento e setenta e três mil, duzentos e nove reais), SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 01.088.055/0001-68, vencedora dos Itens: 19, 20 Perfazendo o Valor Total de R\$ 7.445,00 (Sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), pelo que HOMOLOGO o resultado. Marabá 06/11/2024 - **Nadjalucia Oliveira Lima - Secretária Municipal de Assistência Social - SEAS-PAC - Portaria nº 224/2017-GP.**

Protocolo: 1141483


#### SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

**Extrato de Termo Aditivo - 1º Aditivo de SERVIÇOS = R\$ 126.050,00** (cento e vinte e seis mil e cinquenta reais) - Contrato Administrativo Nº 308/2024/SEVOP/PMM - referente ao Processo Administrativo nº 29.260/2023- CEL/SEVOP/PMM, na modalidade CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 029/2023-CEL/PMM. Objeto: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, Empresa: V C COMERCIO E CONSTRUÇÕES, CNPJ: 11.186.987/0001-05. Assinatura: 07/11/2024, Marabá/PA. Secretária de Viação e Obras Pública. **ANA BETÂNIA SILVA MOREIRA - Secretária.**

Protocolo: 1141484

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÀ

O Município de Nova Esperança do Piriá/PA, através da Prefeitura Municipal, torna pública a realização da Concorrência Eletrônica nº 004/2024, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a Recuperação de Estradas Vicinais (Estrada Marajoara), Saldo Remanescente de Obra, convênio 023/2021-SETRAN, conforme descrito nos Projetos Básicos e seus Anexos. Data da abertura: 22/11/2024. Hora: 08h:00min. Edital e anexos disponíveis: PNCP e TCM/PA. **Alcineia do Socorro Carmo dos Santos. Prefeita Municipal.**



Protocolo: 1141483

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**2º Termo Aditivo de Prorrogação de prazo contratual por mais 365** (Trezentos e sessenta e cinco) dias ao Contrato Administrativo nº 005/2022-PMO/SEMPOF, proveniente da Tomada de Preço nº 009/2022/PMO/SEMPOF, Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTES EM MADEIRA NAS VICINIAS DO ANDIROBAL E DO CRUZEIRÃO SENDO: PONTE DO ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M ATERRO DO BAMBU.COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M, PONTE DO EXPEDITO, COM EXTENSÃO DE 11,00M X 5,00M, PONTE DO BREU, COM EXTENSÃO DE 5,00M X 5,00M, SÃO DOMINGOS. COM EXTENSÃO DE 20,00M X 5,00M: PONTE 01, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M: PONTE 02, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M: PONTE 03, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 5,00M: PONTE 04, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M, PONTE 06, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 5,00M, PONTE 07, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M E A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DO ANDIROBAL PONTE DA MINE, COM EXTENSÃO DE 40,00M X 5,00M, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA. CONFORME REPASSE FINANCEIRO DO CONVENIO Nº 006/2022-SETRAN. Contratado: R N S JUNIOR LTDA - CNPJ: 21.145.049/0001-02. VIGÊNCIA: 28/09/2024 à 27/09/2025. **JAIME BARDOSA DA SILVA - Prefeito Municipal de Óbidos/PA.**

Protocolo: 1141403

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PÁRAUPEBAS

### ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PÁRAUPEBAS

#### AVISO DE REABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.2024-003PMP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PÁRAUPEBAS, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna público que fica REABERTO o presente processo, com a sessão marcada para às 09:00 horas do dia 27 de novembro de 2024, onde serão iniciados os trabalhos referentes à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024-PMP, tipo menor preço, pelo site <https://www.gov.br/compras/pt-br>, cujo o objeto é o Registro de preços para execução dos serviços funerários, incluindo fornecimento de urna funerária, preparação do corpo, serviços de tanatopraxia e traslado, para atender cidadãos e famílias em situação de vulnerabilidade social, no Município de Parauapebas, Estado do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 14.133/2021.

**OBSERVAÇÃO:** SRS. LICITANTES, DEVIDO O SISTEMA COMPRASGOV EXIGIR QUE A NUMERAÇÃO DAS LICITAÇÕES TENHA INÍCIO EM "90000", DESTACAMOS QUE ESSE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8.2024-003PMP, NO COMPRASGOV ESTARÁ IDENTIFICADO COM A NUMERAÇÃO DE: 90003/2024.

PARAUPEBAS - PA, 07 de novembro de 2024.

#### LEO MAGNO MORAES CORDEIRO

Agente de Contratação

Pregoeiro

Portaria nº 411/2024

Protocolo: 1141124

### ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PÁRAUPEBAS EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220765 ORIGEM: CONTRATO Nº 20220765

DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022-002SEHAB CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÁRAUPEBAS/SEHAB CONTRATADO: FRANCISCO FLÁVIO MEDEIROS SACRAMENTO OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA AVISO DE LICITAÇÃO

#### PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2024

Tipo menor preço, com abertura no dia 22 de novembro de 2024 às 09hs. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível (gasolina, diesel S-10 e diesel S-500) com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demandas, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Medicilândia, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos disponível em: Portal da Transparência da Prefeitura (<http://www.medicilandia.pa.gov.br>) no Mural de licitações (<http://www.tcm.pa.gov.br>) e [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br). Informações e-mail: [setor.licitacaoopmm3@gmail.com](mailto:setor.licitacaoopmm3@gmail.com).

**OZIMAR MARTINS PALHETA**

Pregoeiro

Protocolo: 1141505

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024

Contratação de empresa para prestar serviços de execução de reforma e ampliação da EMEF Evanir Wagner, em atendimento ao Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei nº 14.940 de 31 de julho de 2023, visando atender a Secretaria Municipal de Educação de Medicilândia. Vencedor: W. REZENDE SOARES LTDA foi vencedor da licitação Concorrência Eletrônica nº 007/2024 CR, perfazendo o valor total de R\$ 340.050,00 (trezentos e quarenta mil, cinquenta reais). Conforme mapa comparativo anexado aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei nº 14.133/21.

**MARCELO BORGES DO EGITO**

Secretário Municipal de Educação

#### AVISO EXTRATO DO CONTRATO Nº 20240370

**CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 CR**, Objeto: prestação de serviços de execução de reforma e ampliação da EMEF Evanir Wagner, em atendimento ao Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei nº 14.940 de 31 de julho de 2023, visando atender a Secretaria Municipal de Educação de Medicilândia CONTRATO Nº 20240370. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Contratado: W. REZENDE SOARES LTDA, no valor total de P\$ 340.050,00 (trezentos e quarenta mil, cinquenta reais). Vigência: 30 de Outubro de 2024 a 29 de Outubro de 2025.

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220553

**Espécie:** 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20220553. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036-2022 DL. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 01 de Novembro de 2024 até 31 de Outubro de 2025, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA. Contratada: FRANCISCO ALVES CAVALCANTE.

Protocolo: 1141502



PREFEITURA DE  
**ÓBIDOS**  
TEMPO DE CUIDADO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CNPJ: 05.031.180/0001-64  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

## DESPACHO PARA PUBLICAÇÃO



Ao Senhor  
**Marcos Andrey Batista do Amaral**  
Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano

Assunto: **Publicação no Mural da PMO**

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria o Extrato do **2º Termo Aditivo** de Prorrogação do prazo contratual para mais 365 dias ao contrato administrativo nº 005/2022/PMO/SEMPOF, proveniente da tomada de preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF, cujo **objeto** da referido Tomada de Preço é a Contratação de Empresa com mão de obra especializada para executar os serviços de construção e recuperação de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinias do Andirobal e do Cruzeiro sendo: Ponte do Aterro do Bambu, com extensão de 14,00m x 5,00m; Aterro do Bambu, com extensão de 8,00m x 5,00m; Ponte do Expedito, com extensão de 11,00m x 5,00m; Ponte do Breu, com extensão de 5,00m x 5,00m; São Domingos, com extensão de 20,00m x 5,00m; Ponte 01, com extensão de 8,00m x 5,00m; Ponte 02, com extensão de 10,00m x 5,00m; Ponte 03, com extensão de 12,00m x 5,00; Ponte 04, com extensão de 10,00m x 5,00m; Ponte 06, com extensão de 12,00 x 5,00; Ponte 07, com extensão de 14,00m x 5,00m e a recuperação de 01 (uma) ponte de madeira na vicinal do Andirobal: Ponte da Miné, com extensão de 40,00m x 5,00m, no município de Óbidos - PA, conforme repasse financeiro do Convênio nº 006/2022-SETRAN., firmado com a Empresa R N S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.145.049/0001-02, para que seja afixado no Mural da Prefeitura no período mínimo de 20 (vinte) dias.

Atenciosamente,

Óbidos (PA), 08 de novembro de 2024.

**Marieta Mendonça Pinheiro**  
Presidente da CPL/PMO  
Dec. nº: 442/2023

Prefeitura Municipal de Óbidos	
<b>SEMAD</b>	
Recebido às	10:46 horas
Dia	08 / 11 / 24
RECEBEDOR	



PREFEITURA DE  
**ÓBIDOS**  
TEMPO DE CUIDADO E TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
CNPJ: 05.031.180/0001-64  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 05/2022/PMO/SEMPOF  
PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF**

**UNIDADE REQUISITANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEMPOF.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS-SEMPOF.

**CONTRATADA:** R N S F JUNIOR LTDA, CNPJ Nº21.145.049/0001-02

**OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) PONTES EM MADEIRA NAS VICINAIS DO ANDIROBAL E DO CRUZEIRÃO SENDO: PONTE DO ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M; ATERRO DO BAMBU, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE DO EXPEDITO, COM EXTENSÃO DE 11,00M X 5,00M; PONTE DO BREU, COM EXTENSÃO DE 5,00M X 5,00M; SÃO DOMINGOS, COM EXTENSÃO DE 20,00M X 5,00M; PONTE 01, COM EXTENSÃO DE 8,00M X 5,00M; PONTE 02, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 03, COM EXTENSÃO DE 12,00M X 5,00; PONTE 04, COM EXTENSÃO DE 10,00M X 5,00M; PONTE 06, COM EXTENSÃO DE 12,00 X 5,00; PONTE 07, COM EXTENSÃO DE 14,00M X 5,00M E A RECUPERAÇÃO DE 01 (UMA) PONTE DE MADEIRA NA VICINAL DO ANDIROBAL: PONTE DA MINÉ, COM EXTENSÃO DE 40,00M X 5,00M, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PA, CONFORME REPASSE FINANCEIRO DO CONVÊNIO Nº 006/2022-SETRAN.

**OBJETO DO 2º TERMO ADITIVO:** PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA MAIS 365 DIAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/PMO/SEMPOF, PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/PMO/SEMPOF.

**BASE LEGAL:** LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

**ORDENADOR DE DESPESAS:** JAIME BARBOSA DA SILVA - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA.

**ATO DE AUTORIZAÇÃO:** JAIME BARBOSA DA SILVA, EM 25 DE SETEMBRO DE 2024.

**DATA DA ASSINATURA DO 2º TERMO ADITIVO:** 27/09/2024

**VIGÊNCIA:** 28/09/2024 A 27/09/2025

**DATA DA PUBLICAÇÃO NO - DOU - EM:** 08/11/2024.

Óbidos-PA, 08 de novembro de 2024.

**Marieta Mendonça Pinheiro**  
Presidente da CPL/PMO  
Dec. nº: 442/2023



Prefeitura Municipal de Óbidos  
**Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano**  
CNPJ Nº. 05.131.180/0001-64 – Fone: (93) 3547-3044 – RAMAL 204/207  
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro – CEP: 68.250-000  
Email: pmosemad@gmail.com



Memorando nº 373/2024/SEMAD

Óbidos - PA, 08 de novembro de 2024.

A Senhora  
Marieta Mendonça Pinheiro  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Nesta

Assunto: **Encaminha Certidão**

Senhora Presidente.

Em atendimento ao Despacho para Publicação, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, de 08/11/2024, encaminhamos a Vossa Senhoria, a Certidão de Publicação no quadro de avisos e publicações desta Prefeitura sobre o Extrato do 2º Termo Aditivo de Prorrogação do prazo contratual para mais 365 dias ao Contrato Administrativo nº 005/2022/PMO/SEMPOF, proveniente da tomada de preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF.

Atenciosamente,

**Marcos Andrey Batista do Amaral**  
Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano.



Estado do Pará  
Prefeitura Municipal de Óbidos  
Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano  
CNPJ 05.131.180/0001-64  
Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Centro – CEP 68.250-000



## CERTIDÃO

**Marcos Andrey Batista do Amaral**,  
Secretário Municipal de Administração e  
Desenvolvimento Humano, no uso de suas  
atribuições legais, etc.

**CERTIFICA** para os devidos fins, em atendimento ao Despacho para Publicação, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, de 08/11/2024, que nesta data foi publicado no quadro de Aviso desta Prefeitura, pelo prazo de 20 dias, Extrato do 2º Termo Aditivo de Prorrogação do prazo contratual para mais 365 dias ao Contrato Administrativo nº 005/2022/PMO/SEMPOF, proveniente da tomada de preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF, cujo **objeto** é a contratação de empresa com mão de obra especializada para executar os serviços de construção e recuperação de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais do Andirobal e do Cruzeiro sendo: Ponte do Aterro do Bambu, com extensão de 14,00m x 5,00m; Aterro do Bambu, com extensão de 8,00m x 5,00m; Ponte do Expedito, com extensão de 11,00m x 5,00m; Ponte do Breu, com extensão de 5,00m x 5,00m; São Domingos, com extensão de 20,00m x 5,00m; Ponte 01, com extensão de 8,00m x 5,00m; Ponte 02, com extensão de 10,00m x 5,00m; Ponte 03, com extensão de 12,00m x 5,00; Ponte 04, com extensão de 10,00m x 50,00m; Ponte 06, com extensão de 12,00 x 5,00; Ponte 07, com extensão de 14,00m x 5,00m e a recuperação de 01 (uma) ponte de madeira na vicinal do Andirobal: Ponte da Miné, com extensão de 40,00m x 5,00m, no Município de Óbidos – PA, conforme repasse financeiro do Convênio nº 006/2022-SETRAN, firmado com a empresa R N S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.145.049/0001-02, o qual permanecerá no mural desta Prefeitura até o dia 27 de novembro de 2024.

É o que me cumpre certificar

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO**, 08 de novembro de 2024.

**Marcos Andrey Batista do Amaral**


Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano.



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito de novembro de dois mil e vinte quatro, de ofício, lavrei o presente termo de encerramento, referente ao 2º termo aditivo para Prorrogação do prazo contratual por mais 365 dias ao contrato administrativo nº 005/2022/PMO/SEMPOF, proveniente da tomada de preços nº 009/2022/PMO/SEMPOF, cujo objeto é Contratação de Empresa com mão de obra especializada para executar os serviços de construção e recuperação de 12 (doze) pontes em madeira nas vicinais do Andirobal e do Cruzeirão sendo: Ponte do Aterro do Bambu, com extensão de 14,00m x 5,00m; Aterro do Bambu, com extensão de 8,00m x 5,00m; Ponte do Exedito, com extensão de 11,00m x 5,00m; Ponte do Breu, com extensão de 5,00m x 5,00m; São Domingos, com extensão de 20,00m x 5,00m; Ponte 01, com extensão de 8,00m x 5,00m; Ponte 02, com extensão de 10,00m x 5,00m; Ponte 03, com extensão de 12,00m x 5,00; Ponte 04, com extensão de 10,00m x 50,00m; Ponte 06, com extensão de 12,00 x 5,00; Ponte 07, com extensão de 14,00m x 5,00m e a recuperação de 01 (uma) ponte de madeira na vicinal do Andirobal: Ponte da Miné, com extensão de 40,00m x 5,00m, no município de Óbidos - PA, conforme repasse financeiro do Convênio nº 006/2022-SETRAN, processo constituído de 01 (uma) pasta, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas do nº **002** ao nº **261** que corresponde a este termo.

Óbidos-PA, 08 de novembro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
**Marieta Mendonça Pinheiro**  
Presidente da CPL/PMO  
Dec. nº: 442/2023