CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE ÓBIDOS - PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%		MESES DE SERVIÇOS										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	9,31%	Percentual(%)	30%	7%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			Valor (R$)	242.419,97	56.564,66	56.564,66	64.645,32	64.645,32	64.645,32	64.645,32	64.645,32	64.645,32	64.645,32	808.066,56
2	MOVIMENTO DE TERRA	1,32%	Percentual(%)	50%	50%									100%
			Valor (R$)	57.168,02	57.168,02	-	-	-	-	-	-	-	-	114.336,04
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	31,41%	Percentual(%)	20%	30%	30%	20%							100%
			Valor (R$)	545.123,88	817.685,82	817.685,82	545.123,88	-	-	-	-	-	-	2.725.619,40
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	2,20%	Percentual(%)			30%	30%	20%	20%					100%
			Valor (R$)	-	-	57.360,91	57.360,91	38.240,61	38.240,61	-	-	-	-	191.203,03
5	REVESTIMENTO	2,31%	Percentual(%)				40%	60%						100%
			Valor (R$)	-	-	-	80.338,48	120.507,73	-	-	-	-	-	200.846,21
6	COBERTURA	24,17%	Percentual(%)			30%	40%	30%						100%
			Valor (R$)	-	-	629.282,81	839.043,74	629.282,81	-	-	-	-	-	2.097.609,35
7	PAVIMENTAÇÃO	8,24%	Percentual(%)					40%	30%	30%				100%
			Valor (R$)	-	-	-	-	286.048,04	214.536,03	214.536,03	-	-	-	715.120,10
8	FORRO	0,26%	Percentual(%)					50%	50%					100%
			Valor (R$)	-	-	-	-	11.468,10	11.468,10	-	-	-	-	22.936,20
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	0,96%	Percentual(%)								60%	40%		100%
			Valor (R$)	-	-	-	-	-	-	-	49.759,75	33.173,17	-	82.932,92
10	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	0,39%	Percentual(%)					100%						100%
			Valor (R$)	-	-	-	-	33.543,22	-	-	-	-	-	33.543,22
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8,38%	Percentual(%)					20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
			Valor (R$)	-	-	-	-	145.478,91	145.478,91	145.478,91	145.478,91	72.739,45	72.739,45	727.394,53
12	INST. HIDRO SANITÁRIA E DRENAGEM	4,39%	Percentual(%)					20%	20%	20%	20%	10%	10%	100%
			Valor (R$)	-	-	-	-	76.218,46	76.218,46	76.218,46	76.218,46	38.109,23	38.109,23	381.092,28
13	INST. DE PROT. E COMBATE A INCÊNDIO	0,39%	Percentual(%)									50%	50%	100%
			Valor (R$)	-	-	-	-	-	-	-	-	17.118,41	17.118,41	34.236,81
14	SERRALHERIA	2,12%	Percentual(%)								20%	40%	40%	100%
			Valor (R$)	-	-	-	-	-	-	-	36.720,06	73.440,12	73.440,12	183.600,29
15	PINTURA	3,00%	Percentual(%)								20%	40%	40%	100%
			Valor (R$)	-	-	-	-	-	-	-	51.983,91	103.967,81	103.967,81	259.919,53
16	DIVERSOS	0,51%	Percentual(%)							25%	25%	25%	25%	100%
			Valor (R$)	-	-	-	-	-	-	10.994,47	10.994,47	10.994,47	10.994,47	43.977,89
17	LIMPEZA FINAL E RET. DE ENTULHOS	0,64%	Percentual(%)									20,0%	80,0%	100%
			Valor (R$)	-	-	-	-	-	-	-	-	11.088,00	44.352,00	55.440,00
PERCENTUAL SIMPLES		**100,00%**		9,73%	10,73%	17,99%	18,28%	16,20%	6,48%	5,90%	5,02%	4,90%	4,90%	
PERCENTUAL ACUMULADO				9,73%	20,47%	38,45%	56,74%	72,93%	79,41%	85,31%	90,33%	95,24%	77,83%	
VALOR TOTAL SIMPLES				844.711,87	931.418,50	1.560.894,19	1.586.512,34	1.405.433,18	550.587,42	511.873,19	435.800,88	425.275,98	425.366,81	**8.677.874,36**
VALOR TOTAL ACUMULADO				844.711,87	1.776.130,37	3.337.024,56	4.923.536,90	6.328.970,08	6.879.557,50	7.391.430,69	7.827.231,57	8.252.507,55	6.754.336,89	

Av. Magalhães Barata, 695 -403
Bairro: Nazaré Belém-PA
Fones: (91)32497800/(91)988530413